

Приложение  
к Акту о результатах контроля за  
соблюдением концессионером  
условий концессионного соглашения  
от 06.04.2023

**О результатах рассмотрения замечаний концессионера  
к Акту о результатах контроля за соблюдением концессионером  
условий концессионного соглашения**

По результатам рассмотрения лицами, уполномоченными на проведение мероприятий контроля за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью "ПроШкола № 67" условий концессионного соглашения в отношении финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации объекта образования "Школа на 550 мест в р.п. Корфовский Хабаровского муниципального района Хабаровского края" от 26.02.2023 № 04-КС (далее – мероприятия контроля, Концессионер, Соглашение и Объект соответственно), замечаний Концессионера к Акту о результатах мероприятий контроля от 06.04.2023, поступивших в адрес краевого государственного казенного учреждения "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края" письмом Концессионера вх. № 361 от 21.04.2023 (далее – Замечания), установлено следующее.

Согласно Замечаний Концессионера, в адрес министерства экономического развития Хабаровского края, осуществляющего отдельные полномочия концедента, от Концессионера поступило задание на проектирование Объекта 27.03.2023 в соответствии с пунктом 4.4 Приложения 5 к Соглашению, также Концессионером в адрес министерства имущества Хабаровского края, осуществляющего отдельные права и обязанности концедента, направлено 15.03.2023 заявление о предоставлении земельного участка согласно подпункту "а" пункта 2.4 Соглашения.

Таким образом, в период проведения мероприятий контроля, указанный в Акте о результатах мероприятий контроля от 06.04.2023, запрашиваемые уведомлением о проведении мероприятий контроля от 21.03.2023 № 188 документы фактически были в распоряжении концедента, что подтверждает исполнение Концессионером обязательств, которые являлись предметом мероприятий контроля.

Вместе с тем, фактический срок направления задания на проектирование Объекта превышает срок, установленный Соглашением на 7 календарных дней, заявления на предоставление земельного участка – на 12 календарных дней.

В связи с чем, в целях нивелирования рисков, связанных со сроками создания Объекта, просим обратить внимание Концессионера на исполнение обязательств в сроки, установленные условиями Соглашения.

Криволап Владимир Николаевич,  
заместитель директора по строительству и контролю  
КГКУ "Центр ГЧП"

 24.04.2023

Мочалова Ксения Александровна,  
начальник отдела по контролю за строительством  
объектов КГКУ "Центр ГЧП"

 24.04.2023

Ковалёв Дмитрий Константинович,  
начальник отдела по сопровождению проектов ГЧП  
КГКУ "Центр ГЧП"

 24.04.2023

Косарим Александр Николаевич,  
инженер по контролю за строительством объектов  
КГКУ "Центр ГЧП"

 24.04.2023

Тюрин Никита Александрович,  
инженер по контролю за строительством объектов  
КГКУ "Центр ГЧП"

 24.04.2023

Бондарь Евгения Анатольевна,  
юрист отдела по сопровождению проектов ГЧП  
КГКУ "Центр ГЧП"

 24.04.2023