

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры раздела II Долгосрочного плана по состоянию на 01.07.2020

млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
1.	<p>ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 5 059 кв.м</p> <table border="1" data-bbox="147 638 824 941"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>8,9</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>200,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>205,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>19,6</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>405,5</td> <td>0,0</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">434,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	0,0	8,9	2018	200,5	0,0	0,0	2019	205,0	0,0	0,0	2020	0,0	0,0	19,6	ВСЕГО	405,5	0,0	28,5	ИТОГО по Объекту:		434,0		<p>Объект федеральной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> МУП Проектный институт "Комсомольскгорпроект", цена контракта – 6,7 млн. рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 443,8 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 05.12.2017 № 258-17/ХГЭ-2298/05, №259-17/ХГЭ-2298/04, стоимость объекта – 405,5 млн. рублей (общая площадь здания составляет 5 595,0 кв. м).</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p>Техзаказчик – ООО "ДМС - ПЛЮС" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p><u>Финансирование:</u> в 2020 году на реализацию объекта необходимо федеральное финансирование в объеме 405,5 млн. рублей (неиспользованная субсидия 2018 – 2019 годов в соответствии с долгосрочным планом).</p> <p>С момента доведения субсидии до Университета (ноябрь 2018 г. – декабрь 2019 г.) извещение о проведении конкурса объявлено 6 раз, все конкурсы признаны несостоявшимися (по причинам отсутствия потенциальных участников либо несоответствия представленных заявок требованиям конкурсной документации).</p> <p>По информации Минобрнауки России в связи с отсутствием на 01.01.2020 подтвержденной потребности в дальнейшем использовании субсидии (наличие заключенного госконтракта на выполнение строительных работ либо размещенного извещения о проведении конкурентных процедур) право на восстановление лимитов в 2020 г. у Университета отсутствует.</p> <p>Правительством края в адрес Минобрнауки России направлено обращение с просьбой активизировать работу по реализации объекта (от 08.05.2020 № 12.3.64-6564).</p> <p>Минобрнауки России в адрес Университета направлено письмо о решении вопроса в части обеспечения объекта федеральным софинансированием на выполнение строительных работ (от 20.03.2020 № МН-19/199). С целью включения бюджетных ассигнований в размере 509,7 млн. рублей (на 2021 – 2023 годы) в закон о федеральном бюджете в Минэкономразвития России направлены соответствующие предложения. Окончательное решение по финансированию будет принято Правительственной комиссией по бюджетным проектам при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	0,0	8,9																														
2018	200,5	0,0	0,0																														
2019	205,0	0,0	0,0																														
2020	0,0	0,0	19,6																														
ВСЕГО	405,5	0,0	28,5																														
ИТОГО по Объекту:		434,0																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
2.	ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Спортивный комплекс ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 3 050 кв.м. <table border="1" data-bbox="147 443 819 707"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>7,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>205,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>205,9</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>418,4</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">418,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	7,5	0,0	0,0	2019	205,0	0,0	0,0	2020	205,9	0,0	0,0	ВСЕГО	418,4	0,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		418,4		<p>Объект федеральной собственности.</p> <p>Проектирование: ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" (г. Омск), государственный контракт от 03.09.2019 № АЭ44 №004/1М (цена контракта – 7,5 млн. рублей, срок исполнения - 13.12.2019).</p> <p>Строительство: распоряжением №704-р предусмотрено строительство объекта в 2019 – 2020 гг. В связи с недоведением предусмотренных лимитов в 2018 г. и, как следствие, нарушением сроков проектирования и проведения государственной экспертизы ПСД, срок начала строительства объекта сдвигается на 2020 г.</p> <p>Финансирование: в 2020 году предусмотрено федеральное финансирование в объеме – 212,5 млн. рублей (с учетом возврата субсидии 2019 г. в размере 7,5 млн. рублей на оплату разработанной проектной документации). Неиспользованная субсидия 2019 г. в размере 7,5 млн. рублей восстановлена Минобрнауки России в установленном порядке. Федеральная субсидия в размере 205,9 млн. рублей, предусмотренная на 2019 год, в связи с длительным периодом разработки проектной документации в 2019 г. запланирована к восстановлению Университету в 2021 г. (письмо Минобрнауки России от 04.04.2019 № МН-830/МК).</p> <p>По итогам проведения ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" проектно-изыскательских работ на строительство объекта проектная документация после устранения замечания принята Университетом.</p> <p>В настоящее время Университетом проводится работа по заключению с ФАУ "Главгосэкспертиза России" договора на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации.</p> <p>Правительством края в адрес Минобрнауки России направлено обращение с просьбой активизировать работу по реализации объекта (от 08.05.2020 № 12.3.64-6564).</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	7,5	0,0	0,0																										
2019	205,0	0,0	0,0																										
2020	205,9	0,0	0,0																										
ВСЕГО	418,4	0,0	0,0																										
ИТОГО по Объекту:		418,4																											
3.	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39	<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.08.2019 №27-RU27302000-32-2019.</p>																											
4.	МОУ СОШ № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция) <table border="1" data-bbox="147 1230 819 1493"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>11,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>282,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,0</td> <td>280,5</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	11,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	2020	0,0	282,0	0,0	2021	0,0	280,5	0,0	<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Проектирование: ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 546,2 млн. рублей.</p> <p>Экспертиза: от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0023-17, от 22.06.2017 № 2-3-1-0046-17, стоимость объекта – 516,7 млн. рублей.</p> <p>Строительство: предусмотрен перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками комплексной жилищной застройки микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2017	0,0	11,0	0,0																										
2018	0,0	0,0	0,0																										
2019	0,0	0,0	0,0																										
2020	0,0	282,0	0,0																										
2021	0,0	280,5	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации																			
	ВСЕГО	0,0	573,5	0,0	<p>На сегодняшний день сроки начала строительства жилых домов сдвигаются на 2020 год. В целях комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.</p> <p>При этом предполагается использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.</p> <p>На базе МОУ СОШ № 38 планируется создание многопрофильного образовательного центра на 1 000 учащихся, что позволит создать современные условия для всех школьников г. Комсомольска-на-Амуре. Будет организован подвоз учащихся.</p> <p>Начиная с младшей школы, учащиеся смогут получать знания и прикладные умения и навыки, востребованные предприятиями, входящими в ТОСЭР, с последующим углубленным и профильным изучением предметов естественно-научного и инженерного направления.</p> <p>Также на базе школы планируется организация информационно-консультационной площадки для подготовки школьников к чемпионату профессионального мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы" (JuniorSkills) по востребованным компетенциям, таким как: "Лабораторный химический анализ", "Прототипирование", "Робототехника", "Электромонтажные работы" и др.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета по объекту в сумме 472,5 млн. рублей (2022 год – 236,9 млн. рублей; 2023 год – 235,6 млн. рублей).</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершает процедуру согласования проекта распоряжения со всеми ответственными исполнителями, после устранения всех замечаний пакет документов будет направлен в Правительство РФ.</p>																			
	ИТОГО по Объекту:		573,5																					
5.	МДОУ Детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)				<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Проектирование: ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 214,3 млн. рублей.</p> <p>Экспертиза: от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0020-17, от 26.05.2017 № 2-3-1-0038-17, стоимость объекта – 214,0 млн. рублей.</p> <p>Строительство: предусмотрен перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками комплексной жилищной застройки микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.</p>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="147 1294 304 1334" rowspan="2">год</th> <th colspan="3" data-bbox="315 1294 824 1334">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th data-bbox="315 1334 472 1366">ФБ</th> <th data-bbox="483 1334 640 1366">КБ</th> <th data-bbox="651 1334 824 1366">ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="147 1366 304 1398">2017</td> <td data-bbox="315 1366 472 1398">0,0</td> <td data-bbox="483 1366 640 1398">8,0</td> <td data-bbox="651 1366 824 1398">0,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 1398 304 1430">2018</td> <td data-bbox="315 1398 472 1430">0,0</td> <td data-bbox="483 1398 640 1430">0,0</td> <td data-bbox="651 1398 824 1430">0,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 1430 304 1477">2019</td> <td data-bbox="315 1430 472 1477">0,0</td> <td data-bbox="483 1430 640 1477">185,6</td> <td data-bbox="651 1430 824 1477">0,0</td> </tr> </tbody> </table>					год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	8,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	2019	0,0	185,6	0,0
год	Источник финансирования																							
	ФБ	КБ	ВБ																					
2017	0,0	8,0	0,0																					
2018	0,0	0,0	0,0																					
2019	0,0	185,6	0,0																					

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2020	0,0	46,4	0,0	<p>На сегодняшний день сроки начала строительства жилых домов сдвигаются на 2020 год. В целях комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.</p> <p>При этом предполагается использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.</p> <p>МДОУ детский сад комбинированного вида № 134 планируется специализировать на раннем выявлении одаренных детей во взаимосвязи с перспективой дальнейшего обучения в МОУ СОШ № 38 (имеющимися в ней специализациями), так же – на детях дошкольного возраста, имеющих особенности речевого развития. Планируется охватить Центральный и Ленинский округа г. Комсомольска-на-Амуре с организацией подвоза детей.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета по объекту в сумме в сумме 194,9 млн. рублей (2022 год – 155,9 млн. рублей; 2023 год – 39,0 млн. рублей).</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершает процедуру согласования проекта распоряжения со всеми ответственными исполнителями, после устранения всех замечаний пакет документов будет направлен в Правительство РФ.</p>
	ВСЕГО	0,0	240,0	0,0	
	ИТОГО по Объекту:		240,0		
6.	Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк)				<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Проектирование: ООО "Гудвил" (г. Ангарск), цена контракта – 4,9 млн. рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 371,44 млн. руб.</p> <p>Экспертиза: от 13.06.2018 № 27-1-1-3-0033-18, от 16.08.2018 № 27-1-0223-18, стоимость объекта – 343,1 млн. рублей; от 17.12.2019 № 27-1-0325-18, стоимость объекта – 350,1 млн. рублей (произведен перерасчет технологического присоединения к электроснабжению - уменьшение с 1 млн. рублей до 0,1 млн. рублей; добавлен авторский надзор, снегоборьба, сети связи.).</p> <p>Строительство: предусмотрен перенос сроков строительства объекта на 2021 – 2022 гг., учитывая синхронизацию начала реализации объекта со сроками окончания строительства наружных инженерных сетей.</p> <p>Согласно разработанной и утвержденной ПСД объект должен быть обеспечен необходимой инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктурой посредством подключения к магистральным сетям объекта туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" начало реализации которого предусмотрено в 2019 году, срок окончания строительства – 2020 год.</p>
	год	Источник финансирования			
		ФБ	КБ	ВБ	
	2017	0,0	1,5	0,0	
	2018	0,0	5	0,0	
	2019	0,0	135,8	0,0	
	2020	0,0	203,7	0,0	
	ВСЕГО	0,0	346,0	0,0	
	ИТОГО по Объекту:		346,0		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614, от 31.07.2019 № 12.3.24-17581, от 17.12.2019 № 06.2-08-6293).</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершает процедуру согласования проекта распоряжения со всеми ответственными исполнителями, после устранения всех замечаний пакет документов будет направлен в Правительство РФ.</p>																											
7.	<p>Создание многофункционального молодежного центра "Город Юности"</p> <table border="1" data-bbox="147 587 822 850"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>20,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>248,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>358,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>627,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">627,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	0,0	20,00	0,0	2019	0,0	248,8	0,0	2020	0,0	358,2	0,0	ВСЕГО	0,0	627,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		627,0		<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Предложено исключить мероприятие (объект). Правительством Хабаровского края реализация проекта "Город Юности" осуществлялась за счет приобретения имущественного комплекса база отдыха "Шарголь".</p> <p>В настоящее время разработан проект развития объекта. С ПАО "Компания "Сухой" заключен договор целевого пожертвования на содержание и обеспечение деятельности объекта.</p> <p>За счет средств пожертвования в центральном трехэтажном здании проведены капитальные и текущие ремонты всех помещений, капитальный ремонт электропроводки, произведены аэродинамические испытания и паспортизация систем вентиляции; электромонтажные работы внешнего освещения; отремонтированы канализационные и очистные сооружения, произведено обследование береговой зоны.</p> <p>Учитывая реализацию проекта на базе уже готового имущественного комплекса, а также наличие плана развития объекта с учетом привлечения внебюджетных источников финансирования предусмотрено исключение объекта из Долгосрочного плана, как реализованного.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана (по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р). Направлены в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершает процедуру согласования проекта распоряжения со всеми ответственными исполнителями, после устранения всех замечаний пакет документов будет направлен в Правительство РФ.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	0,0	20,00	0,0																										
2019	0,0	248,8	0,0																										
2020	0,0	358,2	0,0																										
ВСЕГО	0,0	627,0	0,0																										
ИТОГО по Объекту:		627,0																											
8.	<p>Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)</p> <table border="1" data-bbox="147 1374 822 1485"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>42,2</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	0,0	42,2	<p>Объект краевой собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 799,0 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 28.10.2016 №1185-16/ГГЭ-10759/10; от 31.10.2016 №1196-16/ГГЭ-10759/10, стоимость объекта – 2 732,96 млн. рублей.</p> <p>В ходе строительства выявлено: несоответствие сметной документации технической части; пропущены объемы строительно-монтажных работ; занижение стоимости строительных материалов и оборудования, в том числе медицинского; отсутствие технических решений.</p>																
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	0,0	42,2																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2017	494,0	34,8	0,0	<p>В настоящее время корректировка ПСД завершена. Получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, стоимость реализации инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет – 5 358,84 млн. рублей. 20.11.2019 Минздравом России в адрес ФАУ "Главгосэкспертиза России" направлено письмо о подтверждении предельной стоимости объекта и о гарантировании источников финансирования (исх. № 11-0/И/2-10970).</p> <p>По результатам прохождения государственной экспертизы в рамках корректировки проектной документации ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдано положительное заключение по технической части объекта (от 12.03.2020 № 27-1-1-3-007040-2020) и отрицательное заключение по определению достоверности сметной стоимости объекта (от 13.03.2020 № 00278-20/ГГЭ-10759/07-01). С целью получения положительного заключения по определению достоверности сметной стоимости объекта 01.04.2020 завершена повторная загрузка документации. Планируемый срок завершения проведения экспертизы и получения положительного заключения ПСД – до 10.07.2020. Ведется загрузка ФАУ "Главгосэкспертиза России" положительного заключения.</p> <p><u>Строительство:</u> I очередь (детская поликлиника): ООО "СК Вита", цена контракта – 610,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 30.06.2019. В связи с отказом подрядчика от исполнения обязательств госконтракт считается расторгнутым с 23.03.2020. II очередь (лечебный корпус и детское консультативное отделение): ООО "СК "Монолит", цена контракта – 1 663, 0 млн. рублей, срок выполнения работ – 01.10.2020. Техническая готовность объекта на 01.07.2020 – 46,8 %. В связи с наличием существенных замечаний к проектно-сметной документации генподрядными организациями допущено отставание от утвержденных графиков строительства. С 01.02.2020 работы на объекте приостановлены (до получения откорректированной проектной документации). Требуется перенос срока окончания строительства объекта на 2022 год. Соответствующие предложения направлены в Минздрав России и Минвостокразвития России (от 11.07.2019 № 12.3.47-15947, от 31.07.2019 №12.3.24-17581, от 17.12.2019 № 06.2-08-6293). Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 и от 15.11.2019 № КЦ-11/151 (пп. 2.1. п. 2) Правительством Хабаровского края утверждена "дорожная карта" строительства объекта, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842). Правительством края проводится корректировка сроков "дорожной карты" с учетом получения положительного заключения госэкспертизы. Экономические и социальные риски, связанные с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, обострением дефицита трудовых ресурсов, ухудшением эко-</p>
	2018	903,9	101,4	0,0	
	2019	1187,4	134,1	0,0	
	ВСЕГО	2585,3	270,3	42,2	
	ИТОГО по Объекту:		2897,8		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>номической ситуации, в том числе связанной с повышением курса иностранных валют и прогнозируемым удорожанием стоимости строительства (строительные материалы и оборудование (в том числе медицинское)) увеличивают риски в строительстве объекта.</p> <p>В целях контроля за ситуацией основной подрядчик ООО "Монолит" включено в Перечень системообразующих организаций Хабаровского края, утвержденный Губернатором края во исполнение пункта 4 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по итогам совещания по экономическим вопросам 21.03.2020.</p> <p><u>Финансирование:</u> В 2020 году объект обеспечен федеральным софинансированием (в рамках возврата неосвоенных средств 2019 года) в объеме 484,4 млн. рублей. Дополнительно организована работа по возврату из Резервного фонда Правительства Российской Федерации средств федерального бюджета в размере 595,9 млн. рублей (по остаткам 2019 г. несвязанным контрактными обязательствами). 31.01.2020 в адрес <u>Председателя Правительства РФ</u> направлено соответствующее обращение Губернатора края (исх. № 12.3.31-1331).</p>																															
9.	<p>Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)</p> <table border="1" data-bbox="147 938 822 1257"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>31,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>522,5</td> <td>27,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>522,5</td> <td>27,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>513,0</td> <td>482,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>1558,0</td> <td>568,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">2126,3</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	31,0	0,0	2018	522,5	27,5	0,0	2019	522,5	27,5	0,0	2020	513,0	482,3	0,0	ВСЕГО	1558,0	568,3	0,0	ИТОГО по Объекту:		2126,3		<p>Объект краевой собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 278,6 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 09.11.2017 №1195-17/ГГЭ-11351/10; №1196-17/ГГЭ-11351/05, стоимость объекта – 2 155,3 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> подрядчик ООО "Тутта" (г. Москва), цена контракта – 1 186,7 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020.</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.07.2020 – 9,1 %.</p> <p>Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 Правительством Хабаровского края утверждена, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации "дорожная карта" строительства объекта (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).</p> <p>В соответствии с решением заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных объектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока согласован срок переноса завершения строительства объекта на 2021 год (Протокол от 25.10.2019 № 6).</p> <p>В связи с низким качеством организации строительного процесса со стороны подрядчика ООО "Тутта" (г. Москва), а также низкого качества рабочей и сметной документации работы, работы на объекте по решению подрядной организации приостановлены.</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	31,0	0,0																														
2018	522,5	27,5	0,0																														
2019	522,5	27,5	0,0																														
2020	513,0	482,3	0,0																														
ВСЕГО	1558,0	568,3	0,0																														
ИТОГО по Объекту:		2126,3																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>16.03.2020 в рамках рабочей поездки в г. Комсомольск-на-Амуре в связи с бездействием подрядной организации на объекте Губернатором края дано поручение о расторжении государственного контракта в кратчайшие сроки.</p> <p>12.05.2020 заказчиком направлено уведомление о расторжении контракта.</p> <p>20.05.2020 подрядной организацией ООО "Тутта" подано исковое заявление к заказчику о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Арбитражным судом Хабаровского края приостановил расторжение контракта до рассмотрения спора по существу. Предварительное слушание по делу состоялось 29.06.2020, следующее заседание суда отложено до 24.08.2020.</p> <p>В связи с экономическими и социальными рисками, связанными с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, обострением дефицита трудовых ресурсов (в связи с ограничением передвижения населения), ухудшением ситуации на мировых рынках, связанной с повышением курса иностранных валют и прогнозируемым удорожанием стоимости строительства в связи с закупкой импортных материалов и медицинского оборудования, существуют "высокие" риски срыва сроков строительства объекта.</p> <p>Учитывая сложившиеся кризисные явления, решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 31.03.2020 № 2) федеральное софинансирование объекта в размере 513,0 млн. рублей, предусмотренное на 2020 г., перенесено на 2021 год.</p> <p>В соответствии с письмом Минвостокразвития России (от 28.05.2020 № 03-15/5754) Правительством края направлены предложения по дальнейшей реализации объекта (от 05.06.2020 № 06.2-08-2707).</p> <p><u>Финансирование:</u> Правительством края проработан вопрос восстановления неиспользованных остатков средств 2019 года в объеме 525,2 млн. рублей. Минфином России остатки 2019 г. подтверждены в установленном порядке. В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета края в объеме 40,0 млн. рублей.</p>
10.	Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки	<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 27-RU27302000-55-2019.</p>
11.	"Здание - театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.12.2017 № 27-RU-27302000-46-2017</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																														
12.	<p>Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"</p> <table border="1" data-bbox="147 379 819 831"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>120,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>42,0</td> <td>220,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>74,4</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>200,0</td> <td>38,0</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>200,0</td> <td>47,0</td> <td>400,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>200,0</td> <td>47,0</td> <td>750,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>200,0</td> <td>19,0</td> <td>850,0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>127,0</td> <td>25,6</td> <td>810,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>927,0</td> <td>293,0</td> <td>3750,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td>4970,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	0,0	120,0	2017	0,0	42,0	220,0	2018	0,0	74,4	300,0	2019	200,0	38,0	300,0	2020	200,0	47,0	400,0	2021	200,0	47,0	750,0	2022	200,0	19,0	850,0	2023	127,0	25,6	810,0	ВСЕГО	927,0	293,0	3750,0	ИТОГО по Объекту:		4970,0	<p>Объект муниципальной собственности. В рамках компетенции Правительства края по мероприятию предусмотрено развитие обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Комсомольский".</p> <p><u>Финансирование.</u> Общий объем финансирования в 2020 г. на реализацию объектов ТРК "Комсомольский" составляет 249,5 млн. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета 208,5 млн. рублей (в рамках соглашения от 23.12.2019 № 174-09-2020-002 – 192,3 млн. рублей; восстановлен неиспользованный остаток лимита 2019 года по заключенным контрактам – 16,2 млн. рублей). - за счет средств консолидированного бюджета предусмотрен 41,0 млн. рублей.</p> <p>В целях неприменения к Хабаровскому краю мер бюджетного принуждения за неисполнение обязательств в рамках заключенного в 2019 году соглашения на предоставление федеральной субсидии (в связи с введением летом 2019 режима чрезвычайной ситуации), Правительством края в адрес Федерального агентства по туризму направлено соответствующее обращение с пакетом обосновывающих документов (от 03.02.2020 № 12.3.55-1396).</p> <p>Для обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 действие мер ответственности за невыполнение показателей результативности по использованию федеральной субсидии приостановлено до 01.01.2022, в результате чего штрафные санкции к Хабаровскому краю применяться не будут.</p> <p><u>Строительство:</u> В 2020 году предусмотрена реализация следующих объектов: - "Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское", "Православный комплекс" (сроки реализации 2019 – 2020 гг.). В 2019 г. с ООО "Крепстрой" (г. Якутск) заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ от 27.08.2019 № 4т. С 16.04.2020 подрядной организацией возобновлены строительно-монтажные работы на объекте. На объекте выполнен монтаж водопроводных и канализационных трубопроводов, канализационной насосной станции, укладка труб для вывода силового кабеля. Техническая готовность объекта на 01.07.2020 – 61,0 %. - "Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера "Центральный" (срок реализации – 2019 г.). В 2019 г. с ООО "Промстрой" (г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт от 13.11.2019 № 5.</p>
год	Источник финансирования																																															
	ФБ	КБ	ВБ																																													
2016	0,0	0,0	120,0																																													
2017	0,0	42,0	220,0																																													
2018	0,0	74,4	300,0																																													
2019	200,0	38,0	300,0																																													
2020	200,0	47,0	400,0																																													
2021	200,0	47,0	750,0																																													
2022	200,0	19,0	850,0																																													
2023	127,0	25,6	810,0																																													
ВСЕГО	927,0	293,0	3750,0																																													
ИТОГО по Объекту:		4970,0																																														

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>В связи с невозможностью проведения земляных работ из-за последствий паводка и поднятия грунтовых вод (введение режима чрезвычайной ситуации летом 2019 г.) сложилось значительное отставание в строительстве объекта.</p> <p>В настоящее время на объекте завершены работы по отсыпке дорожного полотна. Проводится монтаж бортового камня и пешеходного ограждения, выполняется устройство асфальтобетонного покрытия на пешеходных и велодорожках, подключены светофоры.</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 выполнено и оплачено работ в размере за счет местного бюджета в размере 8,7 млн. рублей. Техническая готовность объекта на 01.07.2020 – 49,0 %.</p> <p>- "Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма" (срок реализации 2020 г.).</p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 3т.</p> <p>В настоящее время выполняются работы по тепловой сети (демонтаж трубопроводов ТС, разработка грунта под тепловые сети, армирование стен монолитной камеры), по сети ливневой канализации (разработка грунта, устройство оснований под колодцы ливневой канализации, устройство подбетонки под основание смотровых колодцев, устройство песчаного основания под трубопровод, прокладка трубопровода).</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 выполнено и оплачено работ в размере за счет федерального бюджета в размере 0,1 млн. рублей.</p> <p>- "Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма" (сроки реализации 2020 – 2021 гг.).</p> <p>По результатам электронного аукциона с победителем ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт от 31.03.2020 № 1т.</p> <p>16.04.2020 начаты строительно-монтажные работы (разработка траншеи водопроводной и канализационной сети, монтаж трубопровода).</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 подрядной организации выплачено 29,7 млн. рублей (из них авансовый платеж по контракту – 29,4 млн. рублей), в том числе 24,7 млн. рублей – средства федерального бюджета. Выполнено работ на сумму 0,2 млн. рублей.</p>																											
13.	<p>Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство)</p> <table border="1" data-bbox="147 1230 819 1497"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>15,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>42,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>711,4</td> <td>42,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>663,0</td> <td>38,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>804,7</td> <td>46,8</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	15,0	0,0	2017	0,0	42,1	0,0	2018	711,4	42,1	0,0	2019	663,0	38,4	0,0	2020	804,7	46,8	0,0	<p>Объект краевой собственности.</p> <p>I этап (Крытый футбольный манеж)</p> <p>Проектирование: АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (далее – АО "31 ГПИСС") (г. Москва, филиал г. Хабаровск).</p> <p>08.07.2019 – положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта в ценах 2 кв. 2019 г. (стоимость – 2 498,2 млн. рублей).</p> <p>Положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по технической части от 08.11.2019 № 27-1-1-3-031022-2019; - по сметной стоимости - от 14.11.2019 № 00408-19/ХГЭ-19853/04. Сметная стоимость – 2 454,2 млн. рублей.
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	15,0	0,0																										
2017	0,0	42,1	0,0																										
2018	711,4	42,1	0,0																										
2019	663,0	38,4	0,0																										
2020	804,7	46,8	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2021	397,7	24,3	0,0	<p>В рамках предложений Правительства Хабаровского края по внесению изменений в распоряжение 704-р в целях исполнения подпункта в) пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 11.05.2018 № Пр-802 по оптимизации проектных решений в целях более эффективного использования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края предусмотрено исключение I этапа, соответствующее предложение направлено в Минвостокразвития России от 18.07.2019 № 06.2-08-3614, 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>С учетом мнения населения, общественности г. Комсомольска-на-Амуре предлагается провести замену данного объекта на следующие мероприятия:</p> <p>- Строительство крытых спортивных площадок в Центральном и Ленинском округах г. Комсомольска-на-Амуре в рамках программы "Газпром-детям"; сроки реализации – 2022 – 2023 гг.; объем финансирования 1 060,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 890,4 млн. рублей, консолидированный бюджет – 169,6 млн. рублей.</p> <p>Правительством края прорабатывается вопрос источников финансирования по строительству крытых спортивных площадок.</p> <p>Правительством Хабаровского края направлены в адрес ПАО "Газпром", Минспорта России, Минвостокразвития России предложения о включении крытых футбольных манежей для мини-футбола в г. Комсомольске-на-Амуре в программу "Газпром – детям" (от 25.07.2019 № 12.3.47-17175, от 16.08.2019 № 12.3.47-18981, от 19.08.2019 № 12.3.49-19044). От ПАО "Газпром" получен отказ ввиду ограниченных возможностей статей бюджета общества (от 24.10.2019 № 01/05-9880).</p> <p>С целью оказания поддержки Минспортом России по включению строительства двух крытых спортивных площадок в долгосрочный план Правительством Хабаровского края 22.01.2020 направлено письмо с просьбой поддержать инициативу края (№ 01-6-251).</p> <p>Правительством Хабаровского края в адрес Минвостокразвития России направлены предложения по включению мероприятия в лист ожидания на 2021 – 2023 годы (от 05.06.2020 № 06.2-08-2707).</p> <p>- Реконструкция стадиона "Авангард" в г. Комсомольске-на-Амуре (действующий объект спорта); сроки реализации – 2020 – 2022 гг.; объем финансирования 655,4 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 545,2 млн. рублей, консолидированный бюджет – 110,2 млн. рублей. Правительством Хабаровского края 22.11.2019 заключено соглашение с Минспорта России о предоставлении субсидии по объекту из федерального бюджета бюджету субъекта РФ № 777-09-2020-140 в 2021 – 2022 годах в размере 375,0 млн. рублей.</p> <p>Минспорта края в адрес Минспорта России направлен пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 гг. (от 07.02.2020 № 12.3.64-1672).</p> <p>По результатам открытого конкурса на выполнение работ по подготовке проектной документации для строительства объекта "Стадион "Авангард" с победителем ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре) 07.07.2020 заключен муниципальный контракт № 9т (цена – 2,2 млн. рублей, сроки работ – 07.07.2020 – 02.11.2020).</p>
	2022	420,8	26,0	0,0	
	2023	1216,7	78,3	0,0	
	2024	763,3	43,2	0,0	
	2025	803,1	82,3	0,0	
	ВСЕГО	5780,7	438,5	0,0	
	ИТОГО по Объекту:		6219,2		
	в т.ч. РЦС I этап		2500,2		
	РЦС II этап		1377,1		
	РЦС III этап		1087,0		
	РЦС IV этап		1254,9		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
	<p>По III этапу</p> <table border="1" data-bbox="147 635 810 880"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>2,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>13,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>305,5</td> <td>18,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>309,9</td> <td>18,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>396,2</td> <td>23,5</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	2,5	0,0	2017	0,0	13,1	0,0	2018	305,5	18,0	0,0	2019	309,9	18,3	0,0	2020	396,2	23,5	0,0	<p>II этап (Легкоатлетический манеж)</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 064,0 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 27.10.2017 № 222-17/ХГЭ-2286/04, № 221-14/ХГЭ-2286/05, стоимость объекта – 1 053,0 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Во исполнение п. 12 протокола под председательством заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № АК-П16-47пр в адрес Минспорта России направлено письмо о целесообразности строительства объекта "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 2 этап. Легкоатлетический манеж (строительство)" начиная с 2021 года и готовности Правительства Хабаровского края обеспечить софинансирование объекта (от 16.08.2019 № 12.3.47-18930).</p> <p>Минспорта края в адрес Минспорта России направлен пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 гг. (от 07.02.2020 № 12.3.64-1672).</p> <p>III этап (Центр сложнокоординационных видов спорта)</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 002,3 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 01.06.2017 № 117-17/ХГЭ-2201/05, № 118-17/ХГЭ-2201-04, стоимость объекта – 913,7 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), государственный контракт от 03.08.2018 №0122200002518004108-АН (цена – 962,96 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020). Имеется отставание от графика производства работ к контракту. Работы ведутся в соответствии с графиком нагона.</p> <p>В настоящее время на объекте выполняется монтаж фасадов, монтаж воздухопроводов и вентиляции, монтаж витражей, устройство кровли ПВХ мембрана, монтаж щитков электроснабжения, огнезащита металлоконструкций, монтаж внутренней канализации, монтаж систем отопления, устройство траншеи под сети электроснабжения, устройство основания под благоустройство территории, установка дор. бордюров, облицовка стен ГВЛ, устройство стяжки, монтаж опор наружного освещения.</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 кассовый расход составил 62,8 млн. рублей, техническая готовность объекта – 47,7 %.</p> <p>Из-за сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, срывов сроков поставки оборудования и основных строительных материалов от поставщиков, а также необходимостью корректировки ПСД и прохождения повторной государственной экспертизы по</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	2,5	0,0																										
2017	0,0	13,1	0,0																										
2018	305,5	18,0	0,0																										
2019	309,9	18,3	0,0																										
2020	396,2	23,5	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
	<p>По IV этапу</p> <table border="1" data-bbox="150 343 817 587"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>3,7</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>16,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>405,9</td> <td>24,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>353,1</td> <td>20,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>408,5</td> <td>23,3</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	3,7	0,0	2017	0,0	16,2	0,0	2018	405,9	24,1	0,0	2019	353,1	20,1	0,0	2020	408,5	23,3	0,0	<p>объекту, решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрен перенос срока ввода по III этапу Объекта с 2020 г. на 2021 г. (протокол от 19.06.2020 № 1).</p> <p><u>Финансирование:</u> В 2020 году в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Плана (Соглашение от 30.06.2018 № 350-17-2018-003) предусмотрено софинансирование объекта из федерального бюджета в объеме 396,2 млн. рублей. Дополнительно Правительству края восстановлены неиспользованные остатки 2019 года в объеме 32,7 млн. рублей.</p> <p>IV этап (Центр игровых видов спорта и единоборств)</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 291,0 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 17.03.2017 № 062-17/ХГЭ-2189/04, № 061-17/ХГЭ-2189/05, стоимость объекта – 1 014,7 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), государственный контракт от 03.08.2018 № 0122200002518004107-АН (цена – 999,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020). Имеется отставание от графика производства работ, работы ведутся в соответствии с графиком нагона. В настоящее время на объекте выполняется устройство фасадов, монтаж воздуховодов систем вентиляции, монтаж пожарных лестниц, устройство кровли и потолка, монтаж систем дымоудаления, устройство траншеи под сети электроснабжения, благоустройство территории, установка дор. бордюров. По состоянию на 01.07.2020 кассовый расход составил 53,8 млн. рублей, техническая готовность объекта – 39,2 %.</p> <p>В связи с экономическими и социальными рисками, связанными с эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусной инфекцией, обострением дефицита трудовых ресурсов, ухудшением экономической ситуации, в том числе связанной с повышением курса иностранных валют и прогнозируемым удорожанием стоимости строительства (строительные материалы, оборудование) существуют риски сдвига сроков строительства и ввода в эксплуатацию IV этапа Объекта. В целях контроля за ситуацией основной подрядчик ООО "Монолит" включено в Перечень системообразующих организаций Хабаровского края, утвержденный Губернатором края во исполнение пункта 4 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по итогам совещания по экономическим вопросам 21.03.2020. Учитывая сложившиеся кризисные явления, решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам соци-</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	3,7	0,0																										
2017	0,0	16,2	0,0																										
2018	405,9	24,1	0,0																										
2019	353,1	20,1	0,0																										
2020	408,5	23,3	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>ально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 31.03.2020 № 2) объем финансирования в размере 362,6 млн. рублей, предусмотренный в 2020 году, и ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 2021 год.</p> <p><u>Финансирование:</u> Правительством края восстановлены неиспользованные остатки 2019 года в объеме 164,6 млн. рублей. В связи с перераспределением федерального софинансирования в объеме 362,6 млн. рублей с 2020 на 2021 год, объем ИМБТ на 2020 год составил 46,0 млн. рублей. В целях обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 приостановлено до 01.01.2022 действие мер ответственности за невыполнение показателей результативности по использованию федеральной субсидии, в результате чего штрафные санкции к Хабаровскому краю применяться не будут.</p>																											
14.	<p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск), 359 км</p> <table border="1" data-bbox="147 922 822 1198"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>148,0</td> <td>69,9</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>450,5</td> <td>132,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>222,5</td> <td>116,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>821,0</td> <td>318,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">1139,6</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	148,0	69,9	0,0	2017	450,5	132,5	0,0	2018	222,5	116,2	0,0	ВСЕГО	821,0	318,6	0,0	ИТОГО по Объекту:		1139,6		<p>Объект краевой собственности. Участок 51 – 53 км. Объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2017 № 27-000-53-2017. Участок 148 – 158 км. Объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2018 № 27-000-64-2018. 01.05.2019 автодорога передана в федеральную собственность. Завершающим этапом мероприятия является выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 113 – км 118" (далее – объект). Строительство. Подрядчик – ОАО "Дальстроймеханизация", муниципальный контракт от 07.11.2016 № 569 (цена – 453,2 млн. рублей, сроки выполнения работ 07.11.2016 – 01.10.2018). В связи с отсутствием у подрядной организации оборотных средств для завершения реконструкции участка в 2019 году, а также его финансовой несостоятельностью, 12.08.2019 заказчиком в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт на выполнение работ. Учитывая сроки проведение конкурентных процедур по выбору новой подрядной организации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также сезонность работ по устройству асфальтобетонного покрытия, завершение реконструкции объекта планируется до 01.10.2020. Правительством края в адрес Минтранса России и Федерального дорожного агентства направлены обращения с просьбой о перераспределении федерального софинансирования 2019 г. в размере 26,4 млн. рублей на 2020 г., а также продлении срока завершения реконструкции объекта до 01.10.2020 (от 03.09.2019 № 01.1.10-1250, от 08.11.2019 № 01.1.10-2739). Федеральная субсидия в размере 26,4 млн. рублей восстановлена Федеральным дорожным агентством в 2020 году в полном объеме.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	148,0	69,9	0,0																										
2017	450,5	132,5	0,0																										
2018	222,5	116,2	0,0																										
ВСЕГО	821,0	318,6	0,0																										
ИТОГО по Объекту:		1139,6																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																			
		По результатам проведения запроса котировок на выполнение работ по подготовке сметной документации на реконструкцию объекта победителем признано ООО "Ориентир", с которым заключен контракт от 06.05.2020 № 126. По состоянию на 01.07.2020 документация разработана, заказчиком организована работа по прохождению госэкспертизы.																																			
15.	<p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре</p> <table border="1" data-bbox="147 507 824 847"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>111,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>274,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>448,0</td> <td>112,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>448,0</td> <td>294,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>450,8</td> <td>294,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>1346,8</td> <td>1085,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">2432,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	111,0	0,0	2017	0,0	274,6	0,0	2018	448,0	112,0	0,0	2019	448,0	294,0	0,0	2020	450,8	294,0	0,0	Всего	1346,8	1085,6	0,0	ИТОГО по Объекту:		2432,4		<p>Объект муниципальной собственности. В соответствии с решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 19.06.2020 № 1) размер межбюджетного трансферта на 2020 год увеличен со 152,2 млн. рублей до 338,5 млн. рублей (в рамках перераспределения объемов финансирования по мероприятиям плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края с целью обеспечения финансированием заключенных контрактов для завершения строительства отдельных участков дорог). Кроме того, Правительству края восстановлены неиспользованные остатки средств 2019 года в размере 31,2 млн. рублей. Дополнительно Правительством края ведется работа по восстановлению средств федерального бюджета из Резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 245,6 млн. рублей. До настоящего времени решение Правительством Российской Федерации не принято.</p> <p>"Комсомольское шоссе. Реконструкция" <u>Проектирование:</u> ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 333,32 млн. рублей. <u>Экспертиза:</u> от 27.06.2018 № 27-1-1-3-0036-18, № 27-1-0148-18, стоимость объекта – 1 265, 8 млн. рублей. <u>Строительство:</u> II этап – ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена контракта – 393,3 млн. рублей. В связи с грубым нарушением условий муниципального контракта 27.12.2019 МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" в одностороннем порядке расторгнут контракт с ОАО "ПМК № 83". По результатам конкурентных процедур на выполнение работ по: - 1 подэтапу объекта (мост через реку Теплый ключ) с победителем – ООО "РУСТ" заключен муниципальный контракт от 20.04.2020 № 4т. В рамках контракта на объекте выполняются работы по подпорной стенке (гидроизоляция, устройство дренажного канала, разработка грунта, устройство бетонного основания, армирование стен, заливка бетоном подошв), ливневой канализации (разработка грунта, монтаж), наружному освещению;</p>
год	Источник финансирования																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																		
2016	0,0	111,0	0,0																																		
2017	0,0	274,6	0,0																																		
2018	448,0	112,0	0,0																																		
2019	448,0	294,0	0,0																																		
2020	450,8	294,0	0,0																																		
Всего	1346,8	1085,6	0,0																																		
ИТОГО по Объекту:		2432,4																																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>- по 2 подэтапу объекта (выполнение работ по завершению строительства объекта), с победителем – ООО "РУСТ" заключен муниципальный контракт от 28.04.2020 № 5т. В настоящее время выполняются работы по основанию дорожного полотна (отсыпка основания под тротуар и автомобильную дорогу, устройство песчаного основания дорожной одежды, монтаж бортового камня). По состоянию на 01.07.2020 техническая готовность объекта – 17,1 %.</p> <p>III этап – ООО "Дорсервис" (г. Хабаровск), цена контракта – 172,15 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019.</p> <p>По заключенному контракту завершены работы по разработке траншеи под ливневую канализацию монтажу труб ливневой канализации, в завершающей стадии (готово более 95 % от планового объема) работы по монтажу дождеприемных колодцев, ливневых колодцев, устройству линии наружного освещения, устройству крупнозернистого асфальтобетонного покрытия; ведутся работы по устройству песчаного основания тротуара, геотекстиля на тротуарах, отсыпке тротуара щебнем, монтажу пешеходного ограждения.</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 техническая готовность объекта – 61,5 %.</p> <p>Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 31.07.2020.</p> <p>"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 1. Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка"</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.02.2020 № 27-RU27302000-8-2020.</p> <p>"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 2. Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной"</p> <p><u>Проектирование:</u> МУП проектный институт "КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 13.09.2017 № 27-1-1-3-0058-17, от 25.06.2018 № 27-1-0138-18, стоимость объекта – 213,3 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Муниципальные контракты от 26.09.2018 № 18Т и от 29.04.2019 № 2Т с ОАО "ПМК-83" (с. Хурба Комсомольского р-на), срок окончания работ – до 25.12.2019.</p> <p>В связи с грубым нарушением условий муниципального контракта 17.01.2020 МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" направило извещение ОАО "ПМК № 83" о расторжении контрактов № 2Т и 18Т в одностороннем порядке. 04.02.2020 контракты расторгнуты.</p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем – ООО "Дорсервис" г. Хабаровск заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 2т.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																			
		<p>Работы на объекте возобновлены 01.05.2020. На объекте ведутся работы по устройству основания дорожного полотна, асфальтобетонного покрытия тротуара, выравнивающего слоя, монтажу шумозащитного ограждения.</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 по объектам реконструкции в 2020 году освоено финансирование в размере 65,0 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 62,2 млн. рублей).</p> <p>По состоянию на 01.07.2020 техническая готовность объекта – 41,5 %.</p> <p>"Перспектив Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый" (Реконструкция)".</p> <p>По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий победителем признано ООО "Инженерно-проектный центр" г. Новосибирск, с которым заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 6т.</p> <p>"Перспектив Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского. Реконструкция".</p> <p>По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий победителем признано ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре), с которым заключен муниципальный контракт от 29.05.2020 № 8т.</p>																			
	<p>Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре</p> <table border="1" data-bbox="147 986 819 1177"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>235,2</td> <td>100,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>235,2</td> <td>100,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">336,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	235,2	100,8		Всего	235,2	100,8		ИТОГО по Объекту:		336,0		<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Проектирование: ЗАО "ДАРВОДГЕО" (г. Москва), цена контракта 1,523 млн. рублей.</p> <p>Экспертиза: от 24.03.2006 28.10.2016 №163-06/ГГЭ-2565/07, стоимость объекта – 1 057,4 млн. рублей (в ценах 2006 года).</p> <p>Строительство: ЗАО "Спецстроймеханизация-2", цена контракта (на остаток работ 2016 г., объект ранее финансировался через федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года") – 213,6 млн. рублей. По состоянию на 31.12.2016 работы в рамках контракта завершены.</p> <p>В ходе проведения в 2017 году Комитетом государственного строительного надзора Правительства края проверки объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, потребовалась значительная доработка документации стадии "П", повторное проведение геодезических, геологических и экологических изысканий, получение лицензии на недропользование в объеме 75 тыс. м3/сутки. Корректировка проектной документации завершена в мае 2019 года и представлена на госэкспертизу. 26.12.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы № 27-1-1-3-037628-2019.</p>
год	Источник финансирования																				
	ФБ	КБ	ВБ																		
2016	235,2	100,8																			
Всего	235,2	100,8																			
ИТОГО по Объекту:		336,0																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																			
		<p>В ходе проведения первичной экспертизы проектной документации по объекту выявлена необходимость проведения дополнительных работ: устройство пожарных резервуаров, ливневой канализации, очистных сооружений для ливневой канализации и производственных сточных вод, увеличение мощности котельной. Кроме того, для ввода объекта в эксплуатацию необходима также закупка фильтрующего материала (пиролюзит) в количестве 538 тонн.</p> <p>Потребность в финансировании на завершение реализации проекта оценивается в объеме 387,0 млн. рублей.</p> <p>Учитывая длительность сроков поставки материалов, а также необходимость выполнения большого объема работ (ориентировочно 14 месяцев) в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срок ввода объекта в эксплуатацию на 2021 год (исх. от 25.02.2020 № 12.3.59-2580). Перенос срока ввода объекта на 2021 год согласован с Минстроем России (от 15.04.2020 № 14633-НЧ/05).</p> <p>Вместе с тем, в связи с частым подтоплением объекта паводковыми водами с нанесением значительного ущерба сооружению, Правительством края принято решение о направлении обращения в адрес Минстроя России (от 22.06.2020 № 12.3.54-8962) в части переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год (в связи с отсутствием заключения госэкспертизы по сметной стоимости и достаточного финансирования на завершение строительства). Аналогичные обращения направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. (от 22.06.2020 № 12.3.31-8961), Минвостокразвития России (от 22.06.2020 № 12.3.32-8960).</p>																																			
17.	<p>Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)</p> <table border="1" data-bbox="147 1002 822 1347"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>3,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>40,5</td> <td>12,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>48,8</td> <td>9,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>38,2</td> <td>7,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>127,5</td> <td>33,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">160,7</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	3,8		2017	40,5	12,8		2018	48,8	9,3		2019	0,0	0,0		2020	38,2	7,3		Всего	127,5	33,2		ИТОГО по Объекту:		160,7		<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>В целях сокращения сроков проектирования принято решение о разделении объекта на 5 этапов.</p> <p>Этапы 2, 6 завершены строительством. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: по 2 этапу – от 30.01.2018 № 27-RU27302000-3-2018; по 6 этапу – от 31.01.2018 № 27-RU27302000-4-2018.</p> <p>Этапы 3, 4.</p> <p>Проектирование: ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p>Экспертиза: по 3 этапу от 18.08.2017 № 160-17/ХГЭ-2269/05; № 161-17/ХГЭ-2269/04, стоимость объекта – 22,41 млн. рублей; по 4 этапу от 21.08.2017 № 164-17/ХГЭ-2270/05; № 167-17/ХГЭ-2270/04, стоимость объекта – 23,51 млн. рублей.</p> <p>В 2018-2019 гг. в связи с ошибками в проектной документацией проведена корректировка ПСД и проведение повторной экспертизы.</p> <p>По результатам прохождения государственной экспертизы: - 3 этап – положительные заключения по технической части – от 06.11.2019 № 27-1-1-3-030445-2019, по сметной стоимости – от 08.11.2019 № 27-1-0197-19, сметная стоимость – <u>49,9 млн. рублей.</u></p>
год	Источник финансирования																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																		
2016	0,0	3,8																																			
2017	40,5	12,8																																			
2018	48,8	9,3																																			
2019	0,0	0,0																																			
2020	38,2	7,3																																			
Всего	127,5	33,2																																			
ИТОГО по Объекту:		160,7																																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																			
		<p>- 4 этап – отрицательные заключения по технической части – от 07.11.2019, по сметной стоимости – от 11.11.2019. 28.04.2020 получено положительное заключение по технической части объекта, 06.05.2020 – положительное заключение № 27-1-0083-20 по достоверности определения сметной стоимости объекта (сметная стоимость объекта – <u>34,4 млн. рублей</u>).</p> <p>Минстрой России письмом от 16.12.2019 № 48874-ЮГ/05 уведомил, что Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" бюджету края не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в 2020 году. В связи с этим по рекомендации Минстроя России сроки реализации 3, 4 этапов объекта скорректированы с учетом их переноса с 2020 года на 2021 год (учтено в итоговых предложениях Правительства края по внесению изменений в долгосрочный план, направленных в МВР 17.12.2019 № 06.2-08-6293).</p> <p>Этап 5. <u>Проектирование:</u> ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре). <u>Экспертиза:</u> от 15.08.2017 № 155-17/ХГЭ-2274/05; № 156-17/ХГЭ-2274/04, стоимость объекта – 57,1 млн. рублей. <u>Строительство:</u> ООО "ДальЭнергоГаз", муниципальный контракт от 16.05.2018 № 1т, цена контракта – 56,2 млн. рублей, срок выполнения работ по контракту – 31.12.2018. В связи с отказом подрядной организации в выполнении работ по благоустройству территории 13.12.2019 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. В целях завершения строительства объекта в 2020 году заказчиком проведены конкурентные процедуры, по результатам которых с победителем ООО "Генстроймонтаж" (г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 7т. С 01.07.2020 на объекте начаты работы. <u>Финансирование:</u> В соответствии с Перечнем КАИП на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы финансирование за счет средств консолидированного бюджета на завершение работ составляет - 12,0 млн. рублей.</p>																			
18.	<p>Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки</p> <table border="1" data-bbox="147 1305 819 1489"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>219,6</td> <td>74,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	219,6	74,4		2018	0,0	0,0		2019	0,0	0,0		<p>Объект муниципальной собственности. В ходе строительства объекта за период с 2004 по 2014 год в проектную документацию вносился ряд изменений. Существенное влияние на проектные решения оказало крупномасштабное наводнение на р. Амур 2013 год, вследствие которого изменилась топография местности в районе размещения плоскостных и линейных объектов строительства.</p>
год	Источник финансирования																				
	ФБ	КБ	ВБ																		
2017	219,6	74,4																			
2018	0,0	0,0																			
2019	0,0	0,0																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2020	438,5	83,5		<p>Кроме того, за период строительства объекта были внесены существенные изменения в федеральное природоохранное законодательство, ужесточившее требования к качеству сбрасываемых очищенных сточных вод (обусловлена необходимость новой разработки технологической схемы очистки стоков).</p> <p>По итогам внесения изменений в проектную документацию: 26.02.2019 утверждено положительное заключение государственной <u>экологической</u> экспертизы на проектную документацию объекта (приказ Департамента Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по ДФО № 35). 17.07.2019 получено положительное заключение по технической части № 27-1-1-3-018196-2019 и отрицательное заключение по сметной части. 05.11.2019 – положительное заключение по сметной стоимости № 00402-19/ХГЭ-18594/04. Сметная стоимость – 2 800,5 млн. рублей. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" бюджету края не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в 2020 году. В связи с этим по рекомендации Минстроя России сроки реализации объекта скорректированы с учетом переноса объемов финансирования с 2020 – 2023 годов на 2021-2024 годы (учтено в итоговых предложениях Правительства края по внесению изменений в долгосрочный план, направленных в МВР 17.12.2019 № 06.2-08-6293).</p>
2021	640,0	121,9			
2022	601,5	114,6			
2023	857,1	163,3			
Всего	2756,7	557,7			
ИТОГО по Объекту:	3314,4				
19.	Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км				<p>Объект краевой собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Дальгипроводхоз" (г. Хабаровск). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 624,8 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> (1) от 07.12.2016 №365-16/ХГЭ-2124/05; №366-16/ХГЭ-2124/04, стоимость объекта – 2 039,4 млн. рублей; (2) от 31.08.2018 №00130-18/ХГЭ-12704/05; №00130-18/ХГЭ-12704/04, стоимость объекта – 2 211,6 млн. рублей).</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "Больверк" (г. Самара), цена контракта – 2 055,0 млн. рублей. По состоянию на 01.07.2020 техническая готовность объекта составляет 46,7%. Допущено значительное отставание от графика СМР. В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае из-за сложившейся паводковой обстановки на р. Амур (затопления нижних ярусов объекта) работы приостановлены. В связи с грубым нарушением условий заключенного с ООО "Больверк" государственного контракта, заказчиком принято решение о его расторжении в одностороннем порядке, в связи с чем 17.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. По итогам проведенного запроса предложений победителем признано АО "Концерн радиостроения "Вега" (г. Москва), с которым 18.06.2020 заключен контракт от № 026/20 (цена – 1 127,4 млн.</p>
год	Источник финансирования				
	ФБ	КБ	ВБ		
2016	0,0	61,2			
2017	400,0	67,1			
2018	802,3	152,8			
2019	472,2	24,9			
2020	236,7	12,5			
Всего	1911,2	318,5			
ИТОГО по Объекту:	2229,7				

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																															
		<p>рублей, сроки работ – 18.06.2020 - 30.11.2021). 29.06.2020 между заказчиком и подрядчиком подписан акт приема-передачи строительной площадки. Начало СМР запланировано на 07.07.2020. Губернатором края в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срока завершения строительства по объекту на 2021 год (от 16.03.2020 № 12.3.47-3714). Минстроем России одобрен перенос срока ввода объекта на 2021 год.</p> <p><u>Финансирование:</u> В 2020 году предусмотрено финансирование объекта в рамках возврата непогашенного (неотработанного) аванса в объеме 477,9 млн. рублей, в рамках неиспользованного остатка 2019 года – 455,1 млн. рублей. В связи с невозможностью своевременного завершения строительства объекта (в связи с введением режима ЧС на территории края летом 2019 года) между Правительством края и Минстроем России заключено дополнительное соглашение от 14.04.2020 № № 069-09-2019-018/4 о переносе федеральной субсидии, предусмотренной на 2020 год, в размере 236,7 млн. рублей на 2021 год (срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год). В целях обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 приостановлено до 01.01.2022 действие мер ответственности за невыполнение показателей результативности по использованию федеральной субсидии, в результате чего штрафные санкции к Хабаровскому краю применяться не будут.</p>																																															
20.	<p>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре, 26,434 км</p> <table border="1" data-bbox="145 1013 817 1468"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>103</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>297,6</td> <td>73,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>340,6</td> <td>64,8</td> <td>94,7</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1606,2</td> <td>305,9</td> <td>18,7</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1285,2</td> <td>244,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1285,2</td> <td>244,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2469,4</td> <td>470,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>7284,2</td> <td>1507,0</td> <td>113,4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">8904,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">в т.ч. ИЗ 1 этап</td> <td colspan="2">7514,9</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	103	0,0	2017	297,6	73,4	0,0	2018	340,6	64,8	94,7	2019	1606,2	305,9	18,7	2020	1285,2	244,8	0,0	2021	1285,2	244,8	0,0	2022	2469,4	470,3	0,0	Всего	7284,2	1507,0	113,4	ИТОГО по Объекту:		8904,6		в т.ч. ИЗ 1 этап		7514,9		<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Объект разделен на 3 этапа: I этап – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус", 17,075 км (2016 – 2022 гг.) II этап – Инженерная защита Центрального округа, 7,272 км (2016 – 2019 гг.) III этап – Инженерная защита правого берега р. Силинка, 2,087 км (2016 – 2019 гг.)</p> <p><u>Проектирование:</u> ЗАО "Ленгипроречтранс" (г. Санкт-Петербург).</p> <p><u>Экспертиза:</u> по 1 этапу от 10.03.2017 №226-17/ГГЭ-10508/07; №227-17/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта – 7 421,2 млн. рублей; по 2 этапу: от 15.07.2016 №786-16/ГГЭ-10508/07, №813-16/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта – 699,9 млн. рублей; по 3 этапу: от 30.05.2016 № 27-1-1-3-0028-18, № 27-1-0110-18, стоимость объекта – 658,4 млн. рублей.</p> <p><u>Финансирование:</u></p>
год	Источник финансирования																																																
	ФБ	КБ	ВБ																																														
2016	0,0	103	0,0																																														
2017	297,6	73,4	0,0																																														
2018	340,6	64,8	94,7																																														
2019	1606,2	305,9	18,7																																														
2020	1285,2	244,8	0,0																																														
2021	1285,2	244,8	0,0																																														
2022	2469,4	470,3	0,0																																														
Всего	7284,2	1507,0	113,4																																														
ИТОГО по Объекту:		8904,6																																															
в т.ч. ИЗ 1 этап		7514,9																																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*			Ход реализации
	ИЗ 2 этап	759,3		<p>На реализацию <u>I этапа объекта</u> в 2020 г. предусмотрено федеральное софинансирование в размере 1 285,2 млн. рублей в рамках заключенного дополнительного соглашения о предоставлении федеральной субсидии (от 24.12.2019 № № 052-09-2019-058/2).</p> <p>Кроме того, Правительством края проработан вопрос восстановления неиспользованных остатков средств федерального бюджета 2019 года по заключенному госконтракту в размере 363,3 млн. рублей. Минфином России остатки 2019 года подтверждены в установленном порядке. В связи с невозможностью освоения федеральной субсидии 2020 года в полном объеме 03.04.2020 между Правительством края и Росводресурсами подписано дополнительное соглашение об уменьшении объемов федерального софинансирования, предусмотренном на 2020 год, до 844,2 млн. рублей (от 03.04.2020 № 052-092019-058/3).</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 175,8 млн. рублей.</p>
	ИЗ 3 этап	630,4		
По I этапу				
год	Источник финансирования			
	ФБ	КБ	ВБ	
2016	0,0	35,8	0,0	
2017	0,0	20,2	0,0	
2018	0,0	0,0	0,0	
2019	1210	230,5	18,7	
2020	1285,2	244,8	0,0	
2021	1285,2	244,8	0,0	
2022	2469,4	470,3	0,0	
По II этапу				<p>По II этапу объекта Правительством края в Росводресурсы, Минприроды России, Правительство Российской Федерации, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДФО Трутневу Ю.П. направлены обращения о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств федерального бюджета в размере 197,3 млн. рублей (от 01.02.2020 № 12.3.47-1372, 12.3.47-1373, от 28.01.2020 № 12.3.31-1035, от 23.03.2020 № 12.3.33-4086).</p> <p>Правительством края в адрес заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. направлены обращения с просьбой оказать содействие в решении вопроса по возврату 197,3 млн. рублей для завершения строительства 2 этапа объекта (от 27.02.2020 №12.3.26-2727, от 30.04.2020 № 12.3.28-6337).</p> <p>Дополнительно аналогичное обращение направлено в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. (от 27.05.2020 № 12.3.31-7775).</p> <p>Росводресурсами обращение Правительства края о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации поддержано (от 03.03.2020 № НС-04-25/1504), согласие направлено в адрес Минприроды России (от 25.02.2020 № НС-03-21/1246). До настоящего времени решение Правительством Российской Федерации не принято.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 37,6 млн. рублей.</p>
год	Источник финансирования			
	ФБ	КБ	ВБ	
2016	0,0	40,9	0,0	
2017	182,9	32,6	0,0	
2018	170,3	32,4	79,3	
2019	185,6	35,3	0,0	
По III этапу				
год	Источник финансирования			
	ФБ	КБ	ВБ	
2016	0,0	26,3	0,0	
2017	114,7	20,6	0,0	
2018	170,3	32,4	15,4	
2019	210,6	40,1	0,0	
<p><u>Строительство:</u> Во исполнение протокола совещания от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 под председательством заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. "дорожные карты" объекта, согласованные с Минприроды России, Росводресурсы, Минвостокразвития России 27.01.2020 направлены в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. КЦ-03-14/696).</p>				

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>27.02.2020 состоялось совещание под председательством заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ястребова С.Н. по вопросу дальнейшей реализации I этапа Объекта (протокол от 05.03.2020 № 03-16/70-пр). Во исполнение п. 2 данного протокола Правительством края проект скорректированной "дорожной карты", подписанный Губернатором края, направлен на согласование в адрес Федерального агентства водных ресурсов (от 28.04.2020 № 02.2-3736). В настоящее время проект "дорожной карты" согласован Росводресурсами, Минприроды России и находится на рассмотрении в Минвостокразвития России.</p> <p>I этап: АО "Уральская энергетическая строительная компания" (г. Екатеринбург), государственный контракт от 05.06.2019 № 0122200002519006213-ОК (цена – 9 087,4 млн. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2024). 28.08.2019 получено разрешение на строительство на 2 участка объекта. Работы на объекте возобновлены с 01.05.2020. Техническая готовность объекта на 01.07.2020 – 1,7 %.</p> <p>Первоначально в рамках оптимизации проектных решений по результатам проведения открытого конкурса с ООО "Атомэнергопроект" г. Нижний Новгород 22.11.2019 заключен государственный контракт на перепроектирование объекта. В марте 2020 г. в связи с просрочкой выполнения работ по контракту более чем на 30 дней, заказчиком принято решение о расторжении контракта с ООО "Атомэнергопроект" в одностороннем порядке. 25.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По результатам повторно объявленного открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по перепроектированию объекта с победителем АО "Проектно-изыскательский институт "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 22.06.2020 заключен государственный контракт № 0122200002520002933-ОК (цена контракта – 50,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 22.06.2020 – 01.08.2021).</p> <p>В связи с заключением контракта на перепроектирование объекта и во исполнение протокола от 11.02.2019 № ЮТ-П16-7пр (пункт 12.2) Правительством Хабаровского края в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. направлено обращение о согласовании продления срока завершения полного комплекса проектно-изыскательских работ, включая прохождение госэкспертизы по объекту, до 01.08.2021 (от 29.06.2020 № 12.3.33-9287).</p> <p>II этап: ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена – 546,5 млн. рублей. Техническая готовность на 01.06.2020 – 63,7 %.</p> <p>III этап: ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена – 588,6 млн. рублей. Техническая готовность на 01.06.2020 – 39,1 %.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов и срывом сроков реализации указанных объектов КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 20.12.2019 государственные контракты по II и III этапам строительства расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке. Во исполнение пункта 7 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № ДМ-П16-46пр, Правительством края проведена работа по выбору "единственного поставщика". В соответствии с п.2 протокола инвестиционного совета от 29.10.2019 № 7 в качестве "единственного потенциального поставщика" решено рекомендовать АО "Институт "Оргэнергострой" г. Москва.</p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем АО "Проектно-изыскательский институт "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 05.06.2020 заключен контракт № 0122200002520002692-ОК (цена – 10,8 млн. рублей, срок работ 05.06.2020 – 20.12.2020).</p> <p>По II и III этапам объекта Правительством края направлены обращения в Правительство Российской Федерации, Минприроды России и Росводресурсы с просьбой поддержать в качестве "единственного поставщика" АО "Институт "Оргэнергострой" г. Москва и принять соответствующий нормативный акт (от 01.02.2020 № 12.3.31-1371, от 28.01.2020 № 12.3.47-1039).</p> <p>27.02.2020 Правительством края в адрес заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. направлено обращение с просьбой оказать содействие в решении вопроса по определению "единственного поставщика" (исх. №12.3.26-2727).</p> <p>С целью уточнения сроков реализации и объёмов финансирования в адрес Минвостокразвития России направлены итоговые предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293).</p>																											
21.	<p>Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода</p> <p style="text-align: right;">млн. руб.</p> <table border="1" data-bbox="147 1166 822 1430"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>170,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">170,6</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	16			2019	81			2020	73,6			Всего	170,6			ИТОГО по Объекту:		170,6		<p>Объект федеральной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "СибСпецСтрой" (стоимость – 15,60 млн. рублей).</p> <p>По контракту выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведены общественные слушания, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Проектировщиком представлена предварительная сметная стоимость проекта в размере 1 837,9 млн. рублей. ПСД направлена на экологическую экспертизу, по результатам которой получено отрицательное заключение. Документы возвращены проектной организации для устранения замечаний.</p> <p>В январе 2020 г. проектная документация после устранения замечаний направлена на повторную экологическую экспертизу. 12.02.2020 Росприроднадзором в адрес ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" направлен ответ об отказе в принятии пакета документов на проведение экологической экспертизы по причине отсутствия материалов по проведению общественных обсуждений откорректированного проекта (исх. № РН-05-01-41/4271). ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" в адрес администрации г. Комсомольска-на-Амуре направлено обращение о необходимости проведения общественных слушаний по объекту в рамках экологической экспертизы (от 23.03.2020 № 89/20). В соответствии с постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 14.04.2020 № 740-па при администрации г. Комсомольска-</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	16																												
2019	81																												
2020	73,6																												
Всего	170,6																												
ИТОГО по Объекту:		170,6																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		на-Амуре 01.06.2020 состоялось итоговое заседание общественных обсуждений (прием замечаний и предложений от граждан продлится в течение 30 дней). Подтверждение финансирования Мероприятия в указанном объеме отсутствует.
23.	Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Ду 820 мм, протяженность – 4,5 км	Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг.
24.	Строительство и реконструкция объектов тепло-снабжения г. Комсомольска-на-Амуре	Объект реализуется с 2016 г. за счет внебюджетных средств , в соответствии с ежегодным заданием, утверждённым в рамках реализации с инвестиционной программой ОАО "ДГК". В соответствии с изменениями в "Инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ (редакция от 04.12.2019 № 18@), плановое задание на 2020 год составляет 209,6 млн. рублей. ПАО "РусГидро" в течение марта – апреля 2020 года проведены конкурентные процедуры на выполнение строительных работ по 3 участкам тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре, с победителями заключены контракты, строительные работы на участках начаты в мае 2020 г. По 2 участкам теплотрассы победители определены, в июне 2020 г. заключены контракты, в настоящее время на объектах проводятся подготовительные работы.
25.	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская - Береговая", 50 МВА	Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг. (в рамках реализации инвестиционной программы АО "ДРСК")
26.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	Объект муниципальной собственности . Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.02.2020 № 27-RU27302000-6-2020.

*По финансированию объектов указаны плановые значения (в соответствии с утвержденной редакцией распоряжения Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре")