

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации
по комплексному развитию г. Комсомольска-на-Амуре от 11.05.2018 № Пр-802
по состоянию на 01.10.2020

| № п/п | Мероприятие | Статус исполнения | Состояние исполнения |
|-------|---|-------------------|--|
| 2. | <p>Подпункт "б" пункта 1.</p> <p>Обеспечить синхронизацию целевых индикаторов и ожидаемых результатов, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего перечня поручений, с мероприятиями долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р (далее – распоряжение № 704-р, Долгосрочный план), в том числе на основе его корректировки и оптимизации.</p> <p>Срок исполнения: 15.11.2018</p> | В работе | <p>Подготовлена новая редакция Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, дополненная разделом III "Синхронизация показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", отражающих ожидаемые результаты развития г. Комсомольска-на-Амуре с мероприятиями Долгосрочного плана".</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершена процедура согласования проекта распоряжения, документ направлен в Правительство Российской Федерации для подписания.</p> |
| 4. | <p>Подпункт "а" пункта 2</p> <p>Правительству РФ совместно с Правительством Хабаровского края в целях решения задач по развитию социальной инфраструктуры г. Комсомольска-на-Амуре:</p> <p>- обеспечить ввод в эксплуатацию, содержание, укомплектование кадрами и оснащение необходимым оборудованием объекта "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре".</p> <p>Доклад – до 15.10.2018, далее – раз в полугодие.</p> | В работе | <p>В ходе строительства выявлено несоответствие проектно-сметной документации (далее – ПСД) технической части объекта. В 2018 году завершена корректировка ПСД.</p> <p>20.11.2019 Минздравом России в адрес ФАУ "Главгосэкспертиза России" направлено письмо о подтверждении предельной стоимости объекта и о гарантировании источников финансирования (исх. № 11-0/И/2-10970).</p> <p>С 10.12.2019 ПСД направлена на повторную государственную экспертизу ФАУ "Главгосэкспертиза России". По итогам госэкспертизы ФАУ "Главгосэкспертиза России" выданы положительные заключения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по технической части объекта от 12.03.2020 № 27-1-1-3-007040-2020); - по определению достоверности сметной стоимости объекта от 06.07.2020 № 27-1-1-2-028890-2020, сметная стоимость объекта составила 5 357,7 млн. рублей. <p>Правительством края в 2019 году утверждена и согласована с Минздравом России и Минвостокразвития России "дорожная карта" реализации объекта.</p> <p>С целью обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 – 2022 годах Правительством края в адрес Минздрава России направлена уточненная бюджетная заявка с учетом откорректированной сметной стоимости (от 24.07.2020 № 04.04-05-15076).</p> <p>Правительством края за подписью Врио Губернатора края направлено обращение</p> |

| № п/п | Мероприятие | Статус исполнения | Состояние исполнения |
|-------|--|-------------------|--|
| | | | <p>на имя Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. для завершения строительства объекта и обеспечения его федеральным софинансированием в размере 2 550,7 млн. рублей в 2021 – 2023 гг. (от 11.08.2020 № 12.3.31-11747).</p> <p>По информации Минздрава России (от 18.09.2020 № 11-5/И/1-13606), предложения Хабаровского края рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшегося 10.09.2020. По результатам рассмотрения предложения не поддержаны.</p> <p>Минздравом России рекомендовано Правительству Хабаровского края представить актуализированную бюджетную заявку для рассмотрения вопроса финансирования объекта в следующем бюджетном цикле на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p>Подрядчики: I очередь – ООО "СК "Вита" г. Санкт-Петербург, цена контракта – 609,97 млн. рублей (в связи с отказом подрядчика от исполнения обязательств госконтракт расторгнут 23.03.2020), II очередь – ООО "СК "МОНОЛИТ" г. Хабаровск, цена контракта – 1 646,957 млн. рублей (1 663,01 млн. рублей с учетом доп. соглашения). В настоящее время строительство объекта не возобновлено.</p> <p>В целях возобновления строительства объекта, а также освоения в полном объеме федеральной субсидии 2020 года, Правительством края подготовлен проект распоряжения Правительства края об изменении существенных условий контракта. В настоящее время проект проходит процедуру согласования с органами исполнительной власти края.</p> |
| 6. | <p>Подпункт "в" пункта 2</p> <p>Обеспечить оптимизацию проектных решений в целях более эффективного расходования средств на строительство объектов "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре" и "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре"</p> <p>Срок исполнения: 15.09.2018</p> | В работе | <p><u>По объекту "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре"</u></p> <p>Объект разделен на три этапа.</p> <p>Согласно положительному заключению ФАУ "Главгосэкспертиза" сметная стоимость строительства объекта первого этапа строительства – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений протяженностью 17,1 км составляет 7 421,19 млн. рублей (в ценах IV квартала 2016 года), проведена работа по возможной оптимизации проектных решений строительства I этапа. По предварительной оценке оптимизация за счет изменения конструктива дамбы позволит сократить расходы на строительство ориентировочно на 950,0 млн. рублей.</p> <p>Правительством края принято распоряжение от 07.03.2019 № 185-рп о заключении долгосрочного контракта на сумму 9 087,35 млн. рублей, предусматривающее реализацию объекта до 2024 года.</p> <p>По итогам конкурентных процедур с АО "Уральская энергетическая строительная компания" 05.06.2019 заключен госконтракт на строительство 1 этапа № 0122200002-</p> |

| № п/п | Мероприятие | Статус исполнения | Состояние исполнения |
|-------|-------------|-------------------|---|
| | | | <p>519002220-АН (цена – 9 087,35 млн. рублей, сроки работ – до 31.10.2024).</p> <p>В рамках выполнения Перечня поручений № Пр-802 в части оптимизации проектных решений по результатам открытого конкурса с ООО "Атомэнергопроект" заключен госконтракт от 22.11.2019 № 0122200002519006213-ОК (цена контракта – 4 900,0 тыс. рублей, срок работ – до 30.04.2020). Однако, в связи с просрочкой выполнения работ по контракту более чем на 30 дней, Заказчиком принято решение о расторжении контракта с проектной организацией в одностороннем порядке, 25.03.2020 контракт расторгнут.</p> <p>По результатам повторных конкурентных процедур на выполнение работ по перепроектированию объекта с АО "ПИИ "ЛЕНГИПРОЕКТРАНС" 22.06.2020 заключен госконтракт № 0122200002520002933-ОК (цена – 50,0 млн. рублей, срок работ – 22.06.2020 – 01.08.2021).</p> <p>В связи с заключением контракта на перепроектирование объекта Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневым Ю.П. продлен срок выполнения полного комплекса работ по оптимизации проектных решений до 01.09.2021 (от 07.09.2020 № П11-54647).</p> <p>Во исполнение протокола совещания под председательством заместителя начальника Контрольного управления Президента РФ Летуновского В.В. от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 Правительством края утверждена "дорожная карта" реализации объекта, согласована с Минприроды России, Росводресурсами, Минвостокразвития России, 27.01.2020 направлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. КЦ-03-14/696).</p> <p>Во исполнение п. 2 протокола Минприроды России по вопросу дальнейшей реализации 1 этапа (от 05.03.2020 № 03-16/70-пр) Правительством края проведена работа по корректировке сроков "дорожной карты" (в связи со срывом сроков по перепроектированию Объекта в рамках оптимизации проектных решений).</p> <p>Скорректирована "дорожная карта" реализации объекта, согласована с Росводресурсами, Минприроды России и Минвостокразвития России.</p> <p><u>По объекту "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре"</u></p> <p>В распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р предусмотрено финансирование в размере 7 000,0 млн. рублей.</p> <p>В целях оптимизации сроков и стоимости реализации объекта принято и согласовано с Минспортом России решение о разделении его на четыре этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - региональный центр развития спорта. 1 этап. Крытый футбольный манеж; - региональный центр развития спорта. 2 этап. Легкоатлетический манеж; |

| № п/п | Мероприятие | Статус исполнения | Состояние исполнения |
|-------|-------------|-------------------|---|
| | | | <p>- региональный центр развития спорта. 3 этап. Центр сложнокоординационных видов спорта;</p> <p>- региональный центр развития спорта. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств.</p> <p>С учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.11.2018 № 2479-р, предусмотрено финансирование в размере 6 219,2 млн. рублей. Таким образом, произведена оптимизация проектных решений на сумму – 780,8 млн. рублей.</p> <p>В рамках предложений Правительства края по внесению изменений в распоряжение № 704-р в целях более эффективного использования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края предусмотрено:</p> <p>1. Учитывая мнение жителей г. Комсомольска-на-Амуре объект "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 1 этап. Крытый футбольный манеж (строительство)" <u>исключить</u>, предусмотрев включение в соответствующий раздел Долгосрочного плана мероприятий по:</p> <p>- строительству крытых спортивных площадок в Центральном и Ленинском округах г. Комсомольска-на-Амуре; сроки реализации – 2022 – 2023 годы; объем финансирования 1 060,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 890,4 млн. рублей, региональный и муниципальный бюджет – 169,6 млн. рублей.</p> <p>- реконструкции стадиона "Авангард" (действующий объект спорта); сроки реализации – 2021 – 2023 годы; объем финансирования в 2021 – 2022 годах составит 446,4 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 375,0 млн. рублей, региональный и муниципальный бюджет – 71,4 млн. рублей (в соответствии с перечнем КАИП от 07.11.2019). Объем финансирования в 2023 году будет уточнен при формировании бюджета края на 2021 – 2023 годы.</p> <p>18.02.2020 между Правительством края и Минспорта России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ № 777-09-2020-140 в размере 375,0 млн. рублей (в 2021 – 2022 годах).</p> <p>В адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. направлено обращение с просьбой обеспечить объект дополнительным федеральным софинансированием в 2023 году в размере 232,0 млн. рублей (от 28.09.2020 № 12.3.31-14617). До настоящего времени ответ не поступил.</p> <p>2. По объекту "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 2 этап. Легкоатлетический манеж" сроки реализации перенести на 2023 – 2025 годы в связи с включением дополнительных мероприятий в рамках реализации подраздела "Физическая культура и спорт" со сроками строительства (реконструкции) 2021 – 2023 годы.</p> |

| № п/п | Мероприятие | Статус исполнения | Состояние исполнения |
|-------|-------------|-------------------|--|
| | | | <p>В целях обеспечения начала строительства Минспорта края в адрес Минспорта России направлен пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 годы (от 07.02.2020 исх. № 12.3.64-1672).</p> <p>Предложения Хабаровского края по вопросу обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 г. рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По оперативной информации Минспорта России предложения не поддержаны.</p> <p>3. По объекту "Региональный центр развития спорта. 3 этап. Центр сложно-координационных видов спорта" в связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, срывов сроков поставки оборудования и основных строительных материалов от поставщиков, а также необходимостью корректировки ПСД и прохождения повторной государственной экспертизы по объекту, президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрены предложения Правительства Хабаровского края в части переноса срока ввода с 2020 г. на 2021 г. (протокол от 19.06.2020 № 1).</p> <p>Правительством края подготовлены, согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти края и подписаны Врио Губернатора края соответствующие изменения в распоряжение Правительства края от 25.06.2018 № 362-рп "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края" (редакция от 25.07.2020 № 747-рп).</p> <p>4. По объекту "Региональный центр развития спорта. 4 этап. Центр игровых видов спорта и единоборств" учитывая сложившиеся кризисные явления, решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 31.03.2020 № 2) финансирование по 4 этапу в размере 362,6 млн. рублей, предусмотренное в 2020 году, и срок ввода объекта в эксплуатацию перенесены на 2021 год.</p> <p>Правительством края подготовлены, согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти края и подписаны Губернатором края соответствующие изменения в распоряжение Правительства края от 25.06.2018 № 362-рп "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края" (редакция от 07.05.2020 № 439-рп).</p> |