

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры раздела II Долгосрочного плана по состоянию на 01.10.2020

млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
1.	<p>ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 5 059 кв.м</p> <table border="1" data-bbox="136 639 824 938"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>8,9</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>200,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>205,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>19,6</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>405,5</td> <td>0,0</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">434,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	0,0	8,9	2018	200,5	0,0	0,0	2019	205,0	0,0	0,0	2020	0,0	0,0	19,6	ВСЕГО	405,5	0,0	28,5	ИТОГО по Объекту:		434,0		<p><b>Объект федеральной собственности.</b></p> <p><u>Проектирование:</u> МУП Проектный институт "Комсомольскгорпроект", цена контракта – 6,7 млн. рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 443,8 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 05.12.2017 № 258-17/ХГЭ-2298/05, №259-17/ХГЭ-2298/04, стоимость объекта – 405,5 млн. рублей (общая площадь здания составляет 5 595,0 кв. м).</p> <p><u>Строительство:</u> Технический заказчик – ООО "ДМС - ПЛЮС" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p><u>Финансирование:</u> в 2020 году на реализацию объекта необходимо федеральное финансирование в объеме 405,5 млн. рублей (неиспользованная субсидия 2018 – 2019 годов в соответствии с долгосрочным планом).</p> <p>С момента доведения субсидии до Университета (ноябрь 2018 г. – декабрь 2019 г.) извещение о проведении конкурса объявлено 6 раз, все конкурсы признаны несостоявшимися (по причинам отсутствия потенциальных участников либо несоответствия представленных заявок требованиям конкурсной документации).</p> <p>По информации Минобрнауки России в связи с отсутствием на 01.01.2020 подтвержденной потребности в дальнейшем использовании субсидии (наличие заключенного госконтракта на выполнение строительных работ либо размещенного извещения о проведении конкурентных процедур) право на восстановление лимитов в 2020 г. у Университета отсутствует.</p> <p>Правительством края в адрес Минобрнауки России направлено обращение с просьбой активизировать работу по реализации объекта (от 08.05.2020 № 12.3.64-6564).</p> <p>Минобрнауки России в адрес Университета направлено письмо о решении вопроса в части обеспечения объекта федеральным софинансированием на выполнение строительных работ (от 20.03.2020 № МН-19/199). С целью включения бюджетных ассигнований в размере 509,7 млн. рублей (на 2021 – 2023 годы с учетом индексации) в закон о федеральном бюджете в Минэкономразвития России направлены соответствующие предложения.</p> <p>По информации Университета по итогам заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам федеральное финансирование объекта одобрено на 2021 – 2023 гг. Ожидает-</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	0,0	8,9																														
2018	200,5	0,0	0,0																														
2019	205,0	0,0	0,0																														
2020	0,0	0,0	19,6																														
ВСЕГО	405,5	0,0	28,5																														
ИТОГО по Объекту:		434,0																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		ся подписание приказа Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета.																											
2.	ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Спортивный комплекс ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 3 050 кв.м. <table border="1" data-bbox="136 523 824 788"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>7,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>205,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>205,9</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>418,4</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">418,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	7,5	0,0	0,0	2019	205,0	0,0	0,0	2020	205,9	0,0	0,0	ВСЕГО	418,4	0,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		418,4		<p><b>Объект федеральной собственности.</b></p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" (г. Омск), государственный контракт от 03.09.2019 № АЭ44 №004/1М (цена контракта – 7,5 млн. рублей, срок исполнения - 13.12.2019).</p> <p><u>Строительство:</u> распоряжением №704-р предусмотрено строительство объекта в 2019 – 2020 гг. В связи с недоведением предусмотренных лимитов в 2018 г. и, как следствие, нарушением сроков проектирования и проведения государственной экспертизы ПСД, срок начала строительства объекта сдвигается на 2020 г.</p> <p><u>Финансирование:</u> в 2020 г. предусмотрено федеральное финансирование в объеме – 212,5 млн. рублей (с учетом возврата субсидии 2019 г. в размере 7,5 млн. рублей на оплату разработанной проектной документации). Неиспользованная субсидия 2019 г. в размере 7,5 млн. рублей восстановлена Минобрнауки России в установленном порядке, лимиты доведены до Университета. Федеральная субсидия в размере 205,9 млн. рублей, предусмотренная на 2019 год, в связи с длительным периодом разработки проектной документации в 2019 г. запланирована к восстановлению Университету в 2021 г. (письмо Минобрнауки России от 04.04.2019 № МН-830/МК).</p> <p>По итогам проведения ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ" проектно-изыскательских работ на строительство объекта проектная документация после устранения замечания принята Университетом.</p> <p>29.05.2020 с ФАУ "Главгосэкспертиза России" заключен договор на прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации (срок выполнения работ 29.05.2020 – 31.08.2020). 21.08.2020 получено сводное положительное заключение государственной экспертизы № 27-1-1-3-039856-2020.</p> <p>Правительством края в адрес Минобрнауки России направлено обращение с просьбой активизировать работу по реализации объекта (от 08.05.2020 № 12.3.64-6564).</p> <p>По информации Университета по итогам заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам федеральное финансирование объекта одобрено на 2021 – 2022 гг. Ожидается подписание приказа Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	7,5	0,0	0,0																										
2019	205,0	0,0	0,0																										
2020	205,9	0,0	0,0																										
ВСЕГО	418,4	0,0	0,0																										
ИТОГО по Объекту:		418,4																											
3.	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39	<p><b>Объект муниципальной собственности.</b></p> <p><b>Строительство объекта завершено.</b> Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.08.2019 №27-RU27302000-32-2019.</p>																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																			
4.	МОУ СОШ № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция) <table border="1" data-bbox="136 347 824 683"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>11,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>282,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,0</td> <td>280,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>573,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">573,5</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	11,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	2019	0,0	0,0	0,0	2020	0,0	282,0	0,0	2021	0,0	280,5	0,0	ВСЕГО	0,0	573,5	0,0	ИТОГО по Объекту:		573,5		<p><b>Объект муниципальной собственности.</b></p> <p><b>Проектирование:</b> ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 546,2 млн. рублей.</p> <p><b>Экспертиза:</b> от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0023-17, от 22.06.2017 № 2-3-1-0046-17, стоимость объекта – 516,7 млн. рублей.</p> <p><b>Строительство:</b> предусмотрен <b>перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками комплексной жилищной застройки</b> микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.</p> <p>На сегодняшний день сроки начала строительства жилых домов сдвигаются на 2020 год. В целях комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.</p> <p>При этом предполагается <b>использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.</b></p> <p>На базе МОУ СОШ № 38 планируется создание многопрофильного образовательного центра на 1 000 учащихся, что позволит создать современные условия для всех школьников г. Комсомольска-на-Амуре. Будет организован подвоз учащихся.</p> <p>Начиная с младшей школы, учащиеся смогут получать знания и прикладные умения и навыки, востребованные предприятиями, входящими в ТОСЭР, с последующим углубленным и профильным изучением предметов естественно-научного и инженерного направления.</p> <p>Также на базе школы планируется организация информационно-консультационной площадки для подготовки школьников к чемпионату профессионального мастерства в рамках движения "Молодые профессионалы" (JuniorSkills) по востребованным компетенциям, таким как: "Лабораторный химический анализ", "Прототипирование", "Робототехника", "Электромонтажные работы" и др.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана.</p> <p>Проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р" (далее – проект распоряжения Правительства Российской Федерации) <b>направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</b></p> <p>В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета по объекту в сумме 472,5 млн. рублей (2022 год – 236,9 млн. рублей; 2023 год – 235,6</p>
год	Источник финансирования																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																		
2017	0,0	11,0	0,0																																		
2018	0,0	0,0	0,0																																		
2019	0,0	0,0	0,0																																		
2020	0,0	282,0	0,0																																		
2021	0,0	280,5	0,0																																		
ВСЕГО	0,0	573,5	0,0																																		
ИТОГО по Объекту:		573,5																																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>млн. рублей).</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершена процедура согласования соответствующего проекта распоряжения Правительства Российской Федерации с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство РФ на рассмотрение.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2022 г. за счет средств консолидированного бюджета края в размере 47,9 млн. рублей.</p>																															
5.	<p>МДОУ Детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)</p> <table border="1" data-bbox="143 651 801 954"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>8,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>185,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>46,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>240,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">240,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	8,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	2019	0,0	185,6	0,0	2020	0,0	46,4	0,0	ВСЕГО	0,0	240,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		240,0		<p>Объект <b>муниципальной собственности</b>.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 214,3 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0020-17, от 26.05.2017 № 2-3-1-0038-17, стоимость объекта – 214,0 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> предусмотрен <b>перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками комплексной жилищной застройки</b> микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.</p> <p>На сегодняшний день сроки начала строительства жилых домов сдвигаются на 2020 год. В целях комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.</p> <p>При этом предполагается <b>использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР</b>.</p> <p>МДОУ детский сад комбинированного вида № 134 планируется специализировать на раннем выявлении одаренных детей во взаимосвязи с перспективой дальнейшего обучения в МОУ СОШ № 38 (имеющимися в ней специализациями), так же – на детях дошкольного возраста, имеющих особенности речевого развития. Планируется охватить Центральный и Ленинский округа г. Комсомольска-на-Амуре с организацией подвоза детей.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана и проект распоряжения Правительства Российской Федерации <b>направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</b></p> <p>В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета по объекту в сумме в сумме 194,9 млн. рублей (2022 год – 155,9 млн. рублей; 2023 год – 39,0 млн. рублей).</p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершена процедура согласования соответ-</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	8,0	0,0																														
2018	0,0	0,0	0,0																														
2019	0,0	185,6	0,0																														
2020	0,0	46,4	0,0																														
ВСЕГО	0,0	240,0	0,0																														
ИТОГО по Объекту:		240,0																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>ствующего проекта распоряжения Правительства Российской Федерации с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство РФ на рассмотрение.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2022 году за счет средств консолидированного бюджета края в размере 31,6 млн. рублей.</p>																															
6.	<p>Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк)</p> <table border="1" data-bbox="141 523 815 826"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>1,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>135,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>203,7</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>346,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">346,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	1,5	0,0	2018	0,0	5	0,0	2019	0,0	135,8	0,0	2020	0,0	203,7	0,0	ВСЕГО	0,0	346,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		346,0		<p>Объект <b>краевой собственности.</b></p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Гудвил" (г. Ангарск), цена контракта – 4,9 млн. рублей. Стоимость объекта по итогам проектирования – 371,44 млн. руб.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 13.06.2018 № 27-1-1-3-0033-18, от 16.08.2018 № 27-1-0223-18, стоимость объекта – 343,1 млн. рублей; от 17.12.2019 №27-1-0325-18, стоимость объекта – 350,1 млн. рублей (произведен перерасчет технологического присоединения к электроснабжению - уменьшение с 1 млн. рублей до 0,1 млн. рублей; добавлен авторский надзор, снегоборьба, сети связи).</p> <p><u>Строительство:</u> предусмотрен перенос сроков строительства объекта на 2021 – 2022 гг., учитывая <b>синхронизацию начала реализации объекта со сроками окончания строительства наружных инженерных сетей.</b></p> <p>Согласно разработанной и утвержденной ПСД объект должен быть обеспечен необходимой инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктурой посредством подключения к магистральным сетям объекта <b>туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"</b> начало реализации которого предусмотрено в 2019 году, срок окончания строительства – 2020 год.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана и проект распоряжения Правительства Российской Федерации <b>направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</b></p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершена процедура согласования соответствующего проекта распоряжения Правительства Российской Федерации с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство РФ на рассмотрение.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2022 году за счет средств краевого бюджета края в размере 410,9 млн. рублей.</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	1,5	0,0																														
2018	0,0	5	0,0																														
2019	0,0	135,8	0,0																														
2020	0,0	203,7	0,0																														
ВСЕГО	0,0	346,0	0,0																														
ИТОГО по Объекту:		346,0																															
7.	<p>Создание многофункционального молодежного центра "Город Юности"</p> <table border="1" data-bbox="141 1361 815 1433"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ					<p>Объект <b>краевой собственности.</b></p> <p>Предложено <b>исключить мероприятие</b> (объект).</p> <p>Правительством Хабаровского края реализация проекта "Город Юности" <b>осуществлялась за счет приобретения имущественного комплекса база отдыха "Шарголь".</b></p>																				
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2018	0,0	20,00	0,0	<p>В настоящее время разработан проект развития объекта. С ПАО "Компания "Сухой" заключен договор целевого пожертвования на содержание и обеспечение деятельности объекта.</p> <p>За счет средств пожертвования в центральном трехэтажном здании проведены капитальные и текущие ремонты всех помещений, капитальный ремонт электропроводки, произведены аэродинамические испытания и паспортизация систем вентиляции; электромонтажные работы внешнего освещения; отремонтированы канализационные и очистные сооружения, произведено обследование береговой зоны.</p> <p>Учитывая <b>реализацию</b> проекта на <b>базе уже готового имущественного комплекса</b>, а также наличие плана развития объекта с учетом привлечения внебюджетных источников финансирования предусмотрено <b>исключение объекта</b> из Долгосрочного плана, как реализованного.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана и проект распоряжения Правительства Российской Федерации <b>направлен в Минвостокразвития России письмами от 18.07.2019 № 06.2-08-3614 и от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</b></p> <p>В настоящее время Минвостокразвития России завершена процедура согласования соответствующего проекта распоряжения Правительства Российской Федерации с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство РФ на рассмотрение.</p>
2019	0,0	248,8	0,0		
2020	0,0	358,2	0,0		
ВСЕГО	0,0	627,0	0,0		
ИТОГО по Объекту:		627,0			
8.	Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)				<p><b>Объект краевой собственности.</b></p> <p><u>Проектирование:</u> АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 799,0 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 28.10.2016 №1185-16/ГГЭ-10759/10; от 31.10.2016 №1196-16/ГГЭ-10759/10, стоимость объекта – 2 732,96 млн. рублей.</p> <p><b>В ходе строительства выявлено: несоответствие сметной документации технической части;</b> пропущены объемы строительно-монтажных работ; занижение стоимости строительных материалов и оборудования, в том числе медицинского; отсутствие технических решений.</p> <p>В настоящее время корректировка ПСД завершена. Получено положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта, стоимость реализации инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет – 5 358,84 млн. рублей.</p> <p>20.11.2019 Минздравом России в адрес ФАУ "Главгосэкспертиза России" направлено письмо о подтверждении предельной стоимости объекта и о гарантировании источников финансирования (исх. № 11-0/И/2-10970).</p> <p>10.12.2019 в ФАУ "Главгосэкспертиза России" началась повторная государственная экспертиза ПСД. По результатам прохождения повторной государственной экспертизы ФАУ "Главгосэкс-</p>
год	Источник финансирования				
	ФБ	КБ	ВБ		
2016	0,0	0,0	42,2		
2017	494,0	34,8	0,0		
2018	903,9	101,4	0,0		
2019	1187,4	134,1	0,0		
ВСЕГО	2585,3	270,3	42,2		
ИТОГО по Объекту:		2897,8			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>пертиза России" выдано положительное заключение по технической части объекта (от 12.03.2020 № 27-1-1-3-007040-2020) и отрицательное заключение по определению достоверности сметной стоимости объекта (от 13.03.2020 № 00278-20/ГГЭ-10759/07-01).</p> <p>В рамках корректировки ПСД 06.07.2020 <b>получено положительное заключение государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости</b> объекта № 27-1-1-2-028890-2020, сметная стоимость объекта - <b>5 357,7 млн. рублей.</b></p> <p><u>Строительство:</u>  I очередь (детская поликлиника): ООО "СК Вита", цена контракта – 610,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 30.06.2019.  В связи с отказом подрядчика от исполнения обязательств госконтракт считается расторгнутым с 23.03.2020 (заказчиком фактически оплачено работ на 384,6 млн. рублей).  II очередь (лечебный корпус и детское консультативное отделение): ООО "СК "Монолит", цена контракта – 1 663, 0 млн. рублей, срок выполнения работ – 01.10.2020.  Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 46,9 %.</p> <p>В связи с наличием существенных замечаний к проектно-сметной документации генподрядными организациями допущено отставание от утвержденных графиков строительства. С 01.02.2020 работы на объекте приостановлены (до получения откорректированной проектной документации).</p> <p><b>Требуется перенос срока окончания строительства объекта на 2022 год.</b> Соответствующие предложения направлены в Минздрав России и Минвостокразвития России (от 11.07.2019 № 12.3.47-15947, от 31.07.2019 №12.3.24-17581, от 17.12.2019 № 06.2-08-6293).</p> <p>Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 и от 15.11.2019 № КЦ-11/151 (пп. 2.1. п. 2) Правительством Хабаровского края утверждена "дорожная карта" строительства объекта, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).</p> <p>В связи с увеличением сметной стоимости объекта до 5 357,7 млн. рублей Правительством края организованы мероприятия по уточнению "дорожной карты" с учетом необходимости расторжения действующего контракта на строительство объекта и заключения новых контрактов.</p> <p>В целях возобновления строительства объекта, а также освоения в полном объеме федеральной субсидии 2020 года министерством строительства края подготовлен проект распоряжения Правительства края об изменении существенных условий контракта. В настоящее время проект проходит процедуру согласования с органами исполнительной власти края.</p> <p><u>Финансирование:</u>  В 2020 году в целях обеспечения объекта федеральным софинансированием проработан во-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации															
		<p>прос возврата неосвоенных средств 2019 года в объеме в части подтверждения потребности для оплаты по заключенным контрактам – 484,4 млн. рублей (дополнительное соглашение от 25.06.2020 № 056-07-2019-020/2).</p> <p>Дополнительно проведена работа по возврату из Резервного фонда Правительства Российской Федерации средств федерального бюджета в размере 595,9 млн. рублей (по остаткам 2019 г. несвязанным контрактными обязательствами). 31.01.2020 в адрес <u>Председателя Правительства РФ</u> направлено соответствующее обращение Губернатора края (исх. № 12.3.31-1331). В возврате средств отказано.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета края в размере 64,7 млн. рублей.</p> <p>С целью обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 – 2022 годах Правительством Хабаровского края в адрес Минздрава России направлена уточненная бюджетная заявка с учетом откорректированной сметной стоимости (от 24.07.2020 № 04.04-05-15076).</p> <p>Для завершения строительства объекта и обеспечения его федеральным софинансированием в размере 2 550,7 млн. рублей в 2021 – 2023 гг. за подписью Врио Губернатора края направлено обращение на имя Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. (от 11.08.2020 № 12.3.31-11747).</p> <p>Предложения Хабаровского края по вопросу обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 – 2023 гг. рассмотрены на состоявшемся 10.09.2020 заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По результатам рассмотрения предложения не поддержаны (от 18.09.2020 № 11-5/И/1-13606).</p> <p>Минздравом России рекомендовано Правительству Хабаровского края представить актуализированную бюджетную заявку для рассмотрения вопроса финансирования объекта в следующем бюджетном цикле (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов).</p>															
9.	<p>Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)</p> <table border="1" data-bbox="136 1257 831 1423"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>31,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>522,5</td> <td>27,5</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	31,0	0,0	2018	522,5	27,5	0,0	<p>Объект <b>краевой собственности.</b></p> <p><b>Проектирование:</b> АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 278,6 млн. рублей.</p> <p><b>Экспертиза:</b> от 09.11.2017 №1195-17/ГГЭ-11351/10; №1196-17/ГГЭ-11351/05, стоимость объекта – 2 155,3 млн. рублей.</p> <p><b>Строительство:</b> подрядчик ООО "Тутта" (г. Москва), цена контракта – 1 186,7 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020.</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 9,1 %.</p> <p>В связи с низким качеством организации строительного процесса со стороны подрядчика ООО</p>
год	Источник финансирования																
	ФБ	КБ	ВБ														
2017	0,0	31,0	0,0														
2018	522,5	27,5	0,0														



№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2019	522,5	27,5	0,0	<p>"Тутта" (г. Москва), а также низкого качества рабочей и сметной документации работы на объекте выполнялись со значительным отставанием от графика. Осенью 2019 года работы на объекте по решению подрядной организации приостановлены.</p> <p>16.03.2020 в рамках рабочей поездки в г. Комсомольск-на-Амуре в связи с бездействием подрядной организации на объекте Губернатором края дано поручение о расторжении государственного контракта в кратчайшие сроки.</p> <p>12.05.2020 заказчиком направлено уведомление о расторжении контракта.</p> <p>20.05.2020 подрядной организацией ООО "Тутта" подано исковое заявление к заказчику о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Арбитражный суд Хабаровского края приостановил расторжение контракта до рассмотрения спора по существу. По итогам состоявшегося 08.10.2020 заседания суда в исковых требованиях ООО "Тутта" отказано.</p> <p>В соответствии с решением заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных объектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока согласован срок переноса завершения строительства объекта на 2021 год (протокол от 25.10.2019 № 6).</p> <p>Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 Правительством Хабаровского края утверждена, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации "дорожная карта" строительства объекта (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).</p> <p>В связи с необходимостью корректировки графика реализации объекта (с учетом расторжения контракта на строительство объекта) Правительством края подготовлен, согласован и утвержден новый проект "дорожной карты", направлен в Минвостокразвития России на согласование (от 05.06.2020 № 03.3.6-5934).</p> <p>От Минвостокразвития России получен ответ о готовности согласования представленного проекта после уточнения мероприятий, направленных на предотвращение срыва финансирования в 2020 году (от 07.07.2020 № 03-15/7342).</p> <p>Предложения Правительства края по освоению федерального софинансирования в размере 525,2 млн. рублей будут подготовлены и направлены в Минвостокразвития России после рассмотрения дела по существу в Арбитражном суде Хабаровского края.</p> <p><b>Финансирование:</b>            Правительством края проработан вопрос восстановления неиспользованных остатков средств 2019 года в объеме 525,2 млн. рублей. Минфином России остатки 2019 г. подтверждены в установленном порядке, заключено дополнительное соглашение.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет</p>
	2020	513,0	482,3	0,0	
	ВСЕГО	1558,0	568,3	0,0	
	ИТОГО по Объекту:		2126,3		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																																																													
		<p>средств краевого бюджета края в объёме 40,0 млн. рублей.</p> <p>Учитывая сложившиеся кризисные явления, решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 31.03.2020 № 2) федеральное софинансирование объекта в размере 513,0 млн. рублей, предусмотренное на 2020 г., перенесено на 2021 год.</p> <p>Остаток неотработанного аванса подрядной организацией составил 337,1 млн. рублей (отрабатан аванс в размере 19,0 млн. рублей).</p>																																																																													
10.	Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки	<p>Объект <b>краевой собственности</b>.</p> <p><b>Строительство объекта завершено.</b> Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 27-RU27302000-55-2019.</p>																																																																													
11.	"Здание - театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	<p>Объект <b>муниципальной собственности</b>.</p> <p><b>Строительство объекта завершено.</b> Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.12.2017 № 27-RU-27302000-46-2017</p>																																																																													
12.	<p>Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"</p> <table border="1" data-bbox="136 874 831 1334"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>120,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>42,0</td> <td>220,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>74,4</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>200,0</td> <td>38,0</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>200,0</td> <td>47,0</td> <td>400,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>200,0</td> <td>47,0</td> <td>750,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>200,0</td> <td>19,0</td> <td>850,0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>127,0</td> <td>25,6</td> <td>810,0</td> </tr> <tr> <td><b>ВСЕГО</b></td> <td><b>927,0</b></td> <td><b>293,0</b></td> <td><b>3750,0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ИТОГО по Объекту:</b></td> <td colspan="2"><b>4970,0</b></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	0,0	120,0	2017	0,0	42,0	220,0	2018	0,0	74,4	300,0	2019	200,0	38,0	300,0	2020	200,0	47,0	400,0	2021	200,0	47,0	750,0	2022	200,0	19,0	850,0	2023	127,0	25,6	810,0	<b>ВСЕГО</b>	<b>927,0</b>	<b>293,0</b>	<b>3750,0</b>	<b>ИТОГО по Объекту:</b>		<b>4970,0</b>		<p>Объект <b>муниципальной собственности</b>.</p> <p>В рамках компетенции Правительства края по мероприятию предусмотрено развитие обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Комсомольский".</p> <p><b>Финансирование.</b></p> <p>Общий объем финансирования в 2020 г. на реализацию объектов ТРК "Комсомольский" составляет 249,5 млн. рублей, в том числе:</p> <p>- за счет средств федерального бюджета 208,5 млн. рублей (в рамках соглашения от 23.12.2019 № 174-09-2020-002 – 192,3 млн. рублей; восстановлен неиспользованный остаток лимита 2019 года по заключенным контрактам – 16,2 млн. рублей).</p> <p>- за счет средств консолидированного бюджета предусмотрен 41,0 млн. рублей.</p> <table border="1" data-bbox="831 1118 2184 1437"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Объект ТРК "Комсомольский "</th> <th colspan="3">Объем финансирования</th> <th rowspan="3">Восстановление остатков 2019 г.</th> <th rowspan="3">Всего</th> </tr> <tr> <th colspan="3">2020 г.</th> </tr> <tr> <th colspan="3">(соглашение № 174-09-2020-002)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>всего</th> <th>ф/б</th> <th>к/б</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское"</td> <td>57,3</td> <td>48,1</td> <td>9,2</td> <td>1,7 по контракту (к/бюджет – 0,5 млн. рублей)</td> <td>59,5</td> </tr> <tr> <td>"Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов субкластера "Центральный"</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14,5 по контракту (к/бюджет – 2,9 млн. рублей)</td> <td>17,4</td> </tr> </tbody> </table>	Объект ТРК "Комсомольский "	Объем финансирования			Восстановление остатков 2019 г.	Всего	2020 г.			(соглашение № 174-09-2020-002)				всего	ф/б	к/б			"Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское"	57,3	48,1	9,2	1,7 по контракту (к/бюджет – 0,5 млн. рублей)	59,5	"Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов субкластера "Центральный"	-	-	-	14,5 по контракту (к/бюджет – 2,9 млн. рублей)	17,4
год	Источник финансирования																																																																														
	ФБ	КБ	ВБ																																																																												
2016	0,0	0,0	120,0																																																																												
2017	0,0	42,0	220,0																																																																												
2018	0,0	74,4	300,0																																																																												
2019	200,0	38,0	300,0																																																																												
2020	200,0	47,0	400,0																																																																												
2021	200,0	47,0	750,0																																																																												
2022	200,0	19,0	850,0																																																																												
2023	127,0	25,6	810,0																																																																												
<b>ВСЕГО</b>	<b>927,0</b>	<b>293,0</b>	<b>3750,0</b>																																																																												
<b>ИТОГО по Объекту:</b>		<b>4970,0</b>																																																																													
Объект ТРК "Комсомольский "	Объем финансирования			Восстановление остатков 2019 г.	Всего																																																																										
	2020 г.																																																																														
	(соглашение № 174-09-2020-002)																																																																														
	всего	ф/б	к/б																																																																												
"Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское"	57,3	48,1	9,2	1,7 по контракту (к/бюджет – 0,5 млн. рублей)	59,5																																																																										
"Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов субкластера "Центральный"	-	-	-	14,5 по контракту (к/бюджет – 2,9 млн. рублей)	17,4																																																																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации					
		"Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма"	75,0	63,0	12,0	-	75,0
		"Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма"	97,6	81,2	16,4	-	97,6
		Всего	<b>229,9</b>	<b>192,3</b>	<b>37,6</b>	<b>19,6</b>	<b>249,5</b>
		<p>Объемы федеральной и краевой субсидии доведены до бюджета г. Комсомольска-на-Амуре в соответствии с заключенными между Правительством края и администрацией г. Комсомольска-на-Амуре соглашениями о предоставлении субсидии по объектам "Центр водного туризма":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Подъездная дорога" от 22.01.2020 № 08709000-1-2020-006 в размере 75,0 млн. рублей;</li> <li>- "Наружные инженерные сети" от 24.01.2020 № 08709000-1-2020-005 в размере 96,7 млн. рублей.</li> </ul> <p>Для обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 действие мер ответственности за невыполнение показателей результативности по использованию федеральной субсидии приостановлено до 01.01.2022, в результате чего штрафные санкции к Хабаровскому краю применяться не будут.</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p>В 2017 году проведены строительно-монтажные работы по объектам инфраструктуры субкластера "Центральный" "Наружные инженерные сети" до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в объеме 7,3 млн. рублей.</p> <p>В 2018 год завершено строительство объекта "Строительство автомобильной дороги с организацией парковочной зоны на горнолыжный комплекс "Холдоми".</p> <p>В 2019 году завершено строительство объекта "Система освещения горнолыжного комплекса "Холдоми" (освоение составило 126 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджет – 120,5 млн. рублей).</p> <p>В 2020 году предусмотрена реализация следующих объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>"Наружные инженерные сети" к объектам "Гостиничный этнографический комплекс "Село Пермское", "Православный комплекс"</b> (сроки реализации 2019 – 2020 гг.).</li> </ul> <p>В 2019 г. с ООО "Крепстрой" (г. Якутск) заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ (от 27.08.2019 № 4т, цена контракта – 113,5 млн. рублей).</p> <p>На объекте выполнен монтаж водопроводных и канализационных трубопроводов, канализационной насосной станции, укладка труб для вывода силового кабеля. В настоящее время проводятся работы по монтажу бордюрного камня, подготовке узла присоединения тепловой сети к камере ТК 17-18, прокладке силового кабеля, восстановлению растительного слоя.</p>					

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 73,1 %.</p> <p>- <b>"Дорога № 1 к объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства объектов субкластера "Центральный" (срок реализации – 2019 г.).</b></p> <p>В 2019 г. с ООО "Промстрой" (г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт (от 13.11.2019 № 5, цена контракта – 38,24 млн. рублей).</p> <p>В связи с невозможностью проведения земляных работ из-за последствий паводка и поднятия грунтовых вод (введение режима чрезвычайной ситуации летом 2019 г.) сложилось значительное отставание в строительстве объекта.</p> <p>В настоящее время на объекте завершены основные строительные работы по отсыпке дорожного полотна, монтажу бортового камня и пешеходного ограждения, резервных труб, устройству асфальтобетонного покрытия на пешеходных и велодорожках, монтажу бортового камня, монтажу и подключению светофоров, светильников на опорах наружного освещения; завершаются работы по монтажу ливневой канализации.</p> <p>Учитывая необходимость устранения локальных провалов асфальтобетонного покрытия на проезжей и пешеходных частях дороги, не выполнены обязательства края в рамках соглашения по вводу объекта в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2020 года.</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 92,0 %.</p> <p>- <b>"Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма" (срок реализации 2020 г.).</b></p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 3т (цена контракта – 68,8 млн. рублей).</p> <p>На объекте выполнены работы по монтажу и устройству резервных труб, отсыпке земляного полотна, монтажу бортового камня, монтажу светофоров и светильников, демонтажу трубопроводов тепловой сети, завершаются работы по тепловой сети (разработка грунта, армирование стен монолитной камеры), по сети ливневой канализации (разработка грунта, устройство оснований под колодцы ливневой канализации, устройство подбетонки под основание смотровых колодцев).</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 22,0 %.</p> <p>- <b>"Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма" (сроки реализации 2020 – 2021 гг.).</b></p> <p>По результатам проведенного электронного аукциона с победителем ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) 31.03.2020 заключен муниципальный контракт № 1т (цена контракта – 98,1 млн. рублей, срок выполнения работ – 16.04.2020 – 01.08.2021).</p> <p>В настоящее время завершены подготовительные работы, разработка траншеи водопроводной</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																																							
		<p>и канализационной сети, продолжаются работы по монтажу трубопровода, прокладке кабеля. Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 18,4 %.</p> <p><b>- "Реконструкция причальной стенки "Вокзал" в г. Комсомольске-на-Амуре" (срок реализации – с 2021 г.).</b></p> <p>По результатам конкурентных процедур 09.05.2020 с ООО "Дальневосточный проектный центр" заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (сроки выполнения с 09.05.2020 – 25.11.2020). 07.07.2020 проектной организацией представлены результаты проектных изысканий 28.07.2020 подписан договор на проведение экспертизы инженерных изысканий с КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" (срок работ – 30 рабочих дней). 11.09.2020 получено положительное заключение госэкспертизы результатов инженерных изысканий.</p> <p>24.09.2020 заключен договор с КГБУ "Госэкспертиза Хабаровского края" на проведение госэкспертизы проектной документации.</p> <p>Правительством края в адрес Федерального агентства по туризму направлено гарантийное письмо о предоставлении в срок до 16.10.2020 копий положительных заключений государственной экспертизы (от 19.08.2020 № 12.3.55-12338).</p>																																																							
13.	<p>Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство)</p> <table border="1" data-bbox="138 890 815 1423"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>15,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>42,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>711,4</td> <td>42,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>663,0</td> <td>38,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>804,7</td> <td>46,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>397,7</td> <td>24,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>420,8</td> <td>26,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1216,7</td> <td>78,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>763,3</td> <td>43,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>803,1</td> <td>82,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>5780,7</td> <td>438,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">6219,2</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	15,0	0,0	2017	0,0	42,1	0,0	2018	711,4	42,1	0,0	2019	663,0	38,4	0,0	2020	804,7	46,8	0,0	2021	397,7	24,3	0,0	2022	420,8	26,0	0,0	2023	1216,7	78,3	0,0	2024	763,3	43,2	0,0	2025	803,1	82,3	0,0	ВСЕГО	5780,7	438,5	0,0	ИТОГО по Объекту:		6219,2		<p><b>Объект краевой собственности.</b></p> <p><b>I этап (Крытый футбольный манеж)</b></p> <p><b>Проектирование:</b> АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (далее – АО "31 ГПИСС") (г. Москва, филиал г. Хабаровск).</p> <p>08.07.2019 – положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта в ценах 2 кв. 2019 г. (стоимость – 2 498,2 млн. рублей).</p> <p>Положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по технической части от 08.11.2019 № 27-1-1-3-031022-2019;</li> <li>- по сметной стоимости - от 14.11.2019 № 00408-19/ХГЭ-19853/04. Сметная стоимость – 2 454,2 млн. рублей.</li> </ul> <p>В рамках предложений Правительства Хабаровского края по внесению изменений в распоряжение 704-р в целях исполнения подпункта в) пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 11.05.2018 № Пр-802 по оптимизации проектных решений в целях более эффективного использования средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Хабаровского края <b>предусмотрено исключение I этапа</b>, соответствующее предложение направлено в Минвостокразвития России от 18.07.2019 № 06.2-08-3614, 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p><b>С учетом мнения населения, общественности г. Комсомольска-на-Амуре предлагается провести замену данного объекта на следующие мероприятия:</b></p>
год	Источник финансирования																																																								
	ФБ	КБ	ВБ																																																						
2016	0,0	15,0	0,0																																																						
2017	0,0	42,1	0,0																																																						
2018	711,4	42,1	0,0																																																						
2019	663,0	38,4	0,0																																																						
2020	804,7	46,8	0,0																																																						
2021	397,7	24,3	0,0																																																						
2022	420,8	26,0	0,0																																																						
2023	1216,7	78,3	0,0																																																						
2024	763,3	43,2	0,0																																																						
2025	803,1	82,3	0,0																																																						
ВСЕГО	5780,7	438,5	0,0																																																						
ИТОГО по Объекту:		6219,2																																																							

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации								
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="147 285 495 320">в т.ч. РЦС I этап</td> <td data-bbox="504 285 815 320">2500,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 327 495 362">РЦС II этап</td> <td data-bbox="504 327 815 362">1377,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 368 495 403">РЦС III этап</td> <td data-bbox="504 368 815 403">1087,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 410 495 445">РЦС IV этап</td> <td data-bbox="504 410 815 445">1254,9</td> </tr> </table>	в т.ч. РЦС I этап	2500,2	РЦС II этап	1377,1	РЦС III этап	1087,0	РЦС IV этап	1254,9	<p>- <b>Строительство крытых спортивных площадок в Центральном и Ленинском округах</b> г. Комсомольска-на-Амуре в рамках программы "Газпром-детям"; сроки реализации – 2022 – 2023 гг.; объем финансирования 1 060,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 890,4 млн. рублей, консолидированный бюджет – 169,6 млн. рублей.</p> <p>Правительством края прорабатывается вопрос источников финансирования по строительству крытых спортивных площадок.</p> <p>Правительством Хабаровского края направлены в адрес ПАО "Газпром", Минспорта России, Минвостокразвития России предложения о включении крытых футбольных манежей для мини-футбола в г. Комсомольске-на-Амуре в программу "Газпром – детям" (от 25.07.2019 № 12.3.47-17175, от 16.08.2019 № 12.3.47-18981, от 19.08.2019 № 12.3.49-19044). От ПАО "Газпром" получен отказ ввиду ограниченных возможностей статей бюджета общества (от 24.10.2019 № 01/05-9880).</p> <p>С целью оказания поддержки Минспортом России по включению строительства двух крытых спортивных площадок в долгосрочный план Правительством Хабаровского края 22.01.2020 направлено письмо с просьбой поддержать инициативу края (№ 01-6-251). Правительством Хабаровского края в адрес Минвостокразвития России направлены предложения по включению мероприятия в лист ожидания на 2021 – 2023 годы (от 05.06.2020 № 06.2-08-2707).</p> <p>- <b>Реконструкция стадиона "Авангард"</b> в г. Комсомольске-на-Амуре (действующий объект спорта); сроки реализации – 2020 – 2022 гг.; объем финансирования 655,4 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 545,2 млн. рублей, консолидированный бюджет – 110,2 млн. рублей. Правительством Хабаровского края 22.11.2019 заключено соглашение с Минспорта России о предоставлении субсидии по объекту из федерального бюджета бюджету субъекта РФ № 777-09-2020-140 в 2021 – 2022 годах в размере 375,0 млн. рублей. Минспорта края в адрес Минспорта России направлен пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 гг. (от 07.02.2020 № 12.3.64-1672).</p> <p>В адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. направлено обращение с просьбой обеспечить объект дополнительным федеральным софинансированием в 2023 году в размере 232,0 млн. рублей (от 28.09.2020 № 12.3.31-14617).</p> <p>По результатам открытого конкурса на выполнение работ по подготовке проектной документации для реконструкции стадиона "Авангард" с победителем ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре) 07.07.2020 заключен муниципальный контракт № 9т (цена – 2,2 млн. рублей, сроки работ – 07.07.2020 – 02.11.2020).</p> <p><b>II этап (Легкоатлетический манеж)</b></p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования –</p>
в т.ч. РЦС I этап	2500,2									
РЦС II этап	1377,1									
РЦС III этап	1087,0									
РЦС IV этап	1254,9									

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
	<p>По III этапу</p> <table border="1" data-bbox="141 826 801 1074"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>2,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>13,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>305,5</td> <td>18,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>309,9</td> <td>18,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>396,2</td> <td>23,5</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	2,5	0,0	2017	0,0	13,1	0,0	2018	305,5	18,0	0,0	2019	309,9	18,3	0,0	2020	396,2	23,5	0,0	<p>1 064,0 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 27.10.2017 № 222-17/ХГЭ-2286/04, № 221-14/ХГЭ-2286/05, стоимость объекта – 1 053,0 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Во исполнение п. 12 протокола под председательством заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № АК-П16-47пр в адрес Минспорта России направлено письмо о целесообразности строительства объекта "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 2 этап. Легкоатлетический манеж (строительство)" начиная с 2021 года и готовности Правительства Хабаровского края обеспечить софинансирование объекта (от 16.08.2019 № 12.3.47-18930).</p> <p>Минспорта края в адрес Минспорта России направлен пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 гг. (от 07.02.2020 № 12.3.64-1672).</p> <p>Предложения Хабаровского края по вопросу обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 г. рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По оперативной информации Минспорта России предложения не поддержаны.</p> <p><b>III этап (Центр сложнокоординационных видов спорта)</b></p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 002,3 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 01.06.2017 № 117-17/ХГЭ-2201/05, № 118-17/ХГЭ-2201-04, стоимость объекта – 913,7 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), госконтракт от 03.08.2018 №0122200002518004108-АН (цена – 962,96 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020).</p> <p>Имеется отставание от графика производства работ к контракту. Работы ведутся в соответствии с графиком нагона.</p> <p>В настоящее время на объекте завершаются работы (выполнено более 90 %) по монтажу фасадов, креплению для внутренних инженерных сетей, системы отопления, узлов регулирования, установке дорожных бордюров, продолжаются работы по монтажу витражей, кровли, креплению для внутренних инженерных сетей, огнезащите несущих металлических конструкций, устройству основания под благоустройство территории.</p> <p>Приобретено оборудование (вентиляционное, трансформаторные подстанции, кондиционеры). Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 53,2 %.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	2,5	0,0																										
2017	0,0	13,1	0,0																										
2018	305,5	18,0	0,0																										
2019	309,9	18,3	0,0																										
2020	396,2	23,5	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
	<p>По IV этапу</p> <table border="1" data-bbox="143 603 804 847"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>3,7</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>16,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>405,9</td> <td>24,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>353,1</td> <td>20,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>408,5</td> <td>23,3</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	3,7	0,0	2017	0,0	16,2	0,0	2018	405,9	24,1	0,0	2019	353,1	20,1	0,0	2020	408,5	23,3	0,0	<p>Из-за сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, срывов сроков поставки оборудования и основных строительных материалов от поставщиков, а также необходимостью корректировки ПСД и прохождения повторной государственной экспертизы по объекту, решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрен перенос срока ввода по III этапу Объекта с 2020 г. на 2021 г. (протокол от 19.06.2020 № 1).</p> <p>Правительством края подготовлены, согласованы с заинтересованными органами исполнительной власти края и подписаны Врио Губернатора края соответствующие изменения в распоряжение Правительства края от 25.06.2018 № 362-рп "Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края"(редакция от 25.07.2020 № 747-рп).</p> <p><b>Финансирование:</b> В 2020 году в рамках иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Плана (Соглашение от 30.06.2018 № 350-17-2018-003) предусмотрено софинансирование объекта из федерального бюджета в объеме 396,2 млн. рублей. Дополнительно Правительством края проработан вопрос восстановления неиспользованных остатков 2019 года в объеме 32,7 млн. рублей, Минфином России остатки 2019 г. подтверждены в установленном порядке. В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 70,7 млн. рублей.</p> <p><b>IV этап (Центр игровых видов спорта и единоборств)</b></p> <p><b>Проектирование:</b> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 291,0 млн. рублей.</p> <p><b>Экспертиза:</b> от 17.03.2017 № 062-17/ХГЭ-2189/04, № 061-17/ХГЭ-2189/05, стоимость объекта – 1 014,7 млн. рублей.</p> <p><b>Строительство:</b> ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), госконтракт от 03.08.2018 №0122200002518004107-АН (цена – 999,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020). Имеется отставание от графика производства работ, работы ведутся в соответствии с графиком нагона. В настоящее время на объекте выполняется монтаж систем вентиляции (воздуховоды), фасада, огнезащиты профнастила покрытия, пожарных лестниц, систем дымоудаления, устройство кровли, сетей наружного электроснабжения 10 кВ, благоустройству территории (подготовка основания), установке дорожных бордюров. По состоянию на 01.10.2020 техническая готовность объекта – 40,9 %. Учитывая сложившиеся кризисные явления, решением подкомиссии по вопросам реализации</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	3,7	0,0																										
2017	0,0	16,2	0,0																										
2018	405,9	24,1	0,0																										
2019	353,1	20,1	0,0																										
2020	408,5	23,3	0,0																										



№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 31.03.2020 № 2) объем финансирования в размере 362,6 млн. рублей, предусмотренный в 2020 году, и ввод объекта в эксплуатацию перенесены на 2021 год.</p> <p><b>Финансирование:</b>          Правительством края проработан вопрос восстановления неиспользованных остатков 2019 года в объеме 164,6 млн. рублей. Минфином России остатки 2019 г. подтверждены в установленном порядке.          С учетом перераспределения федерального софинансирования в объеме 362,6 млн. рублей, предусмотренного к освоению в 2020 году, на 2021 год, объем ИМБТ на 2020 год составил 46,0 млн. рублей.          В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 15,3 млн. рублей.          В целях обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 приостановлено до 01.01.2022 действие мер ответственности за невыполнение показателей результативности по использованию федеральной субсидии, в результате чего штрафные санкции к Хабаровскому краю применяться не будут.</p>																											
14.	<p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск), 359 км</p> <table border="1" data-bbox="143 1117 819 1394"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>148,0</td> <td>69,9</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>450,5</td> <td>132,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>222,5</td> <td>116,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td><b>ВСЕГО</b></td> <td><b>821,0</b></td> <td><b>318,6</b></td> <td><b>0,0</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>ИТОГО по Объекту:</b></td> <td colspan="2"><b>1139,6</b></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	148,0	69,9	0,0	2017	450,5	132,5	0,0	2018	222,5	116,2	0,0	<b>ВСЕГО</b>	<b>821,0</b>	<b>318,6</b>	<b>0,0</b>	<b>ИТОГО по Объекту:</b>		<b>1139,6</b>		<p><b>Объект краевой собственности.</b>          Участок 51 – 53 км. Объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.11.2017 № 27-000-53-2017.          Участок 148 – 158 км. Объект завершен строительством. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.12.2018 № 27-000-64-2018.</p> <p><b>01.05.2019 автодорога передана в федеральную собственность.</b>          Завершающим этапом мероприятия является выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре на участке км 113 – км 118" (далее – объект).  <b>Строительство.</b> Подрядчик – ОАО "Дальстроймеханизация", муниципальный контракт от 07.11.2016 № 569 (цена – 453,2 млн. рублей, сроки выполнения работ 07.11.2016 – 01.10.2018).          В связи с отсутствием у подрядной организации оборотных средств для завершения реконструкции участка в 2019 году, а также его финансовой несостоятельностью, 12.08.2019 заказчиком в одностороннем порядке расторгнут государственный контракт на выполнение работ.          Правительством края в адрес Минтранса России и Федерального дорожного агентства направлены обращения с просьбой о перераспределении федерального софинансирования 2019 г.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	148,0	69,9	0,0																										
2017	450,5	132,5	0,0																										
2018	222,5	116,2	0,0																										
<b>ВСЕГО</b>	<b>821,0</b>	<b>318,6</b>	<b>0,0</b>																										
<b>ИТОГО по Объекту:</b>		<b>1139,6</b>																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																			
		<p>в размере 26,4 млн. рублей на 2020 г., а также продлении срока завершения реконструкции объекта до 01.10.2020 (от 03.09.2019 № 01.1.10-1250, от 08.11.2019 № 01.1.10-2739). Федеральная субсидия в размере 26,4 млн. рублей восстановлена Федеральным дорожным агентством в 2020 году в полном объеме.</p> <p>По результатам запроса котировок на выполнение работ по подготовке сметной документации на реконструкцию объекта с победителем ООО "Ориентир" заключен контракт от 06.05.2020 № 126 (цена контракта – 0,399 млн. рублей). В рамках исполнения контракта документация разработана.</p> <p>Трижды (20.07.2020, 03.08.2020, 26.08.2020) объявленный Заказчиком электронный аукцион на проведение работ по завершению строительства объекта признан несостоявшимся (дважды – по причине отсутствия поданных заявок участников, один – по причине несоответствия поданной заявки требованиям документации).</p> <p>По результатам объявленного 04.09.2020 аукциона с победителем ООО "Стройдорсервис" 28.09.2020 заключен государственный контракт № 263 (цена контракта – 82,0 млн. рублей, срок работ – 28.09.2020 – 25.11.2020). По состоянию на 01.10.2020 на объекте начаты строительно-монтажные работы.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 56,5 млн. рублей.</p>																																			
15.	<p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре</p> <table border="1" data-bbox="145 970 817 1313"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>111,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>274,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>448,0</td> <td>112,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>448,0</td> <td>294,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>450,8</td> <td>294,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>1346,8</td> <td>1085,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">2432,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	111,0	0,0	2017	0,0	274,6	0,0	2018	448,0	112,0	0,0	2019	448,0	294,0	0,0	2020	450,8	294,0	0,0	Всего	1346,8	1085,6	0,0	ИТОГО по Объекту:		2432,4		<p><b>Объект муниципальной собственности.</b></p> <p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре в настоящее время осуществляется в рамках Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.06.2018 № 362-рп, и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".</p> <p><u>В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</u></p> <p>В 2020 году на финансирование Комсомольской агломерации предусмотрено 505,6 млн. рублей, в том числе 450,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 55,6 млн. рублей – краевой бюджет.</p> <p>В текущем году запланировано провести ремонтные работы на 20 объектах улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью 21,3 км.</p> <p>По результатам конкурентных процедур заключено 15 муниципальных контрактов (завершение СМР запланировано до 31.10.2020).</p> <p>По состоянию на 01.10.2020 ведутся работы на 6 объектах улично-дорожной сети, на 14 объектах работы завершены.</p> <p><u>По объектам реконструкции:</u></p>
год	Источник финансирования																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																		
2016	0,0	111,0	0,0																																		
2017	0,0	274,6	0,0																																		
2018	448,0	112,0	0,0																																		
2019	448,0	294,0	0,0																																		
2020	450,8	294,0	0,0																																		
Всего	1346,8	1085,6	0,0																																		
ИТОГО по Объекту:		2432,4																																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>В соответствии с решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока (протокол от 19.06.2020 № 1) размер межбюджетного трансферта на 2020 год увеличен со 152,2 млн. рублей до 338,5 млн. рублей (в рамках перераспределения объемов финансирования по мероприятиям плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края с целью обеспечения финансированием заключенных контрактов для завершения строительства отдельных участков дорог).</p> <p>Правительством края восстановлены неиспользованные остатки средств 2019 года по контрактам в размере 31,2 млн. рублей, заключенным в 2018-2019 гг.</p> <p>Кроме того, Правительством края ведется работа по восстановлению неиспользованных остатков средств 2019 года в размере 245,6 млн. рублей из Резервного фонда Правительства Российской Федерации. До настоящего времени решение Правительством Российской Федерации не принято.</p> <p>В 2020 году в перечне КАИП предусмотрены средства консолидированного бюджета в размере 300,7 млн рублей.</p> <p><b>"Комсомольское шоссе. Реконструкция".</b></p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "АСДМ" (г. Самара). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 333,32 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 27.06.2018 № 27-1-1-3-0036-18, № 27-1-0148-18, стоимость объекта – 1 265, 8 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p><b>II этап</b> – ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена контракта – 393,3 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019. С начала строительства подрядной организацией выполнено работ на 67,5 млн. рублей.</p> <p>В связи с грубым нарушением условий муниципального контракта 27.12.2019 МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" в одностороннем порядке расторгнут контракт с ОАО "ПМК № 83".</p> <p>По результатам повторных конкурентных процедур на выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенным с ООО "РУСТ":</p> <p>- от 20.04.2020 № 4г (мост через реку Теплый ключ) (цена контракта – 115,45 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.04.2020 – 31.01.2021) выполняются работы по подпорной стенке (гидроизоляция, устройство дренажного канала, разработка грунта, устройство бетонного основания, армирование стен, заливка бетонирование стенок, гидроизоляция бетонного основания, монтаж арматурных каркасов), ливневой канализации (разработка грунта, монтаж), наружному освеще-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>нию (установка опор освещения, укладка силового кабеля);</p> <p>- от 28.04.2020 № 5т (выполнение работ по завершению строительства объекта) (цена контракта – 362,21 млн. рублей, срок выполнения работ – 28.04.2020 – 31.01.2021), выполняются работы по основанию дорожного полотна (отсыпка основания под тротуар и автомобильную дорогу, устройство песчаного основания дорожной одежды, монтаж бортового камня, асфальтирование автодороги).</p> <p>По состоянию на 01.10.2020 техническая готовность объекта – 40,7 %.</p> <p><b>III этап – ООО "Дорсервис" (г. Хабаровск), цена контракта – 172,15 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019.</b></p> <p>По заключенному контракту завершены работы по устройству тротуаров; устройство наружного освещения; монтаж пешеходного ограждения; устройство асфальтобетонного покрытия. По состоянию на 01.10.2020 техническая готовность объекта – 67,4 %.</p> <p><b>"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 1. Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка".</b></p> <p><b>Строительство объекта завершено.</b> Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.02.2020 № 27-RU27302000-8-2020.</p> <p><b>"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 2. Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной".</b></p> <p><u>Проектирование:</u> МУП проектный институт "КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 13.09.2017 № 27-1-1-3-0058-17, от 25.06.2018 № 27-1-0138-18, стоимость объекта – 213,3 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Муниципальные контракты от 26.09.2018 № 18Т и от 29.04.2019 № 2Т с ОАО "ПМК-83" (с. Хурба Комсомольского р-на), срок окончания работ – до 25.12.2019.</p> <p>В связи с грубым нарушением условий муниципального контракта 17.01.2020 МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" направило извещение ОАО "ПМК № 83" о расторжении контрактов № 2Т и 18Т в одностороннем порядке. 04.02.2020 контракты расторгнуты.</p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем – ООО "Дорсервис" г. Хабаровск заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 2т (цена – 124,1 млн. рублей).</p> <p>Работы на объекте возобновлены 01.05.2020. На объекте выполняется устройство асфальтобе-</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																			
		<p>тонного покрытия; тротуара; бордюрного камня; газонов; укрепление обочин. По состоянию на 01.10.2020 техническая готовность объекта – 73,4 %.</p> <p><b>"Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый" (Реконструкция)".</b></p> <p>По результатам проведенного 27.04.2020 открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий победителем признано ООО "Инженерно-проектный центр" г. Новосибирск, с которым заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 6т (цена контракта – 12,5 млн. рублей, срок выполнения работ – 210 календарных дней с даты заключения контракта).</p> <p><b>"Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского. Реконструкция".</b></p> <p>По результатам проведенного 18.05.2020 открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий победителем признано ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре), с которым заключен муниципальный контракт от 29.05.2020 № 8т (цена контракта – 8,1 млн. рублей, срок выполнения работ – 210 календарных дней с даты заключения контракта).</p>																			
	<p>Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре</p> <table border="1" data-bbox="143 906 819 1098"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>235,2</td> <td>100,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>235,2</td> <td>100,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">336,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	235,2	100,8		Всего	235,2	100,8		ИТОГО по Объекту:		336,0		<p>Объект <b>муниципальной собственности.</b></p> <p><b>Проектирование:</b> ЗАО "ДАРВОДГЕО" (г. Москва), цена контракта 1,523 млн. рублей.</p> <p><b>Экспертиза:</b> от 24.03.2006 28.10.2016 №163-06/ГГЭ-2565/07, стоимость объекта – 1 057,4 млн. рублей (в ценах 2006 года).</p> <p><b>Строительство:</b> ЗАО "Спецстроймеханизация-2", цена контракта (на остаток работ 2016 г., объект ранее финансировался через федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года") – 213,6 млн. рублей. <b>По состоянию на 31.12.2016 работы в рамках контракта завершены.</b></p> <p>В ходе проведения в 2017 году Комитетом государственного строительного надзора Правительства края проверки объекта капитального строительства на соответствие требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, потребовалась значительная доработка документации стадии "П", повторное проведение геодезических, геологических и экологических изысканий, получение лицензии на недропользование в объеме 75 тыс. м3/сутки. Корректировка проектной документации завершена в мае 2019 года и представлена на госэкспертизу. 26.12.2019 получено положительное заключение государственной экспертизы № 27-1-1-3-037628-2019.</p> <p>В ходе проведения первичной экспертизы проектной документации по объекту выявлена необходимость проведения дополнительных работ: устройство пожарных резервуаров, ливневой ка-</p>
год	Источник финансирования																				
	ФБ	КБ	ВБ																		
2016	235,2	100,8																			
Всего	235,2	100,8																			
ИТОГО по Объекту:		336,0																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации												
		<p>нализации, очистных сооружений для ливневой канализации и производственных сточных вод, увеличение мощности котельной. Кроме того, для ввода объекта в эксплуатацию необходима также закупка фильтрующего материала (пиролюзит) в количестве 538 тонн.</p> <p><b>Потребность в финансировании на завершение реализации проекта</b> оценивается в объеме <b>387,0 млн. рублей</b> (вместо заявленных ранее <b>252 млн. рублей</b>). Потребность в финансировании возросла в связи с дополнительной потребностью в <b>95,7 млн. рублей на восстановление разрушенных сооружений</b> в связи с паводковой ситуацией летом 2019 года (повреждено 1700 м ограждения, разрушен участок дамбы).</p> <p>Учитывая длительность сроков поставки материалов, а также необходимость выполнения большого объема работ (ориентировочно 14 месяцев) в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срок ввода объекта в эксплуатацию <b>на 2021 год</b> (исх. от 25.02.2020 № 12.3.59-2580).</p> <p>Письмом Минстроя России перенос срока ввода объекта на 2021 год согласован (от 15.04.2020 № 14633-НЧ/05).</p> <p>Вместе с тем, в связи с частым подтоплением объекта паводковыми водами с нанесением значительного ущерба сооружению, Правительством края принято решение о направлении обращения в адрес Минстроя России (от 22.06.2020 № 12.3.54-8962) в части переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год (в связи с отсутствием заключения госэкспертизы по сметной стоимости и достаточного финансирования на завершение строительства). Аналогичные обращения направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. (от 22.06.2020 № 12.3.31-8961), Минвостокразвития России (от 22.06.2020 № 12.3.32-8960). Минстроем России в адрес Правительства края направлено письмо, согласно которому вопрос переноса срока ввода объекта в эксплуатацию рекомендовано согласовать с Минвостокразвития России (от 10.07.2020 № 26609-СБ/05).</p> <p>От Минвостокразвития России получен ответ о поддержке Министерством позиции Минстроя России, который предлагает вернуться к рассмотрению вопроса переноса срока ввода объекта на 2024 г. после получения заключения госэкспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства и определения источников финансирования завершения строительства объекта (от 03.09.2020 № ВН-03-15/10120).</p>												
17.	<p>Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)</p> <table border="1" data-bbox="141 1358 813 1433"> <thead> <tr> <th data-bbox="141 1358 248 1433">год</th> <th colspan="3" data-bbox="248 1358 813 1394">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <td></td> <th data-bbox="248 1394 465 1433">ФБ</th> <th data-bbox="465 1394 651 1433">КБ</th> <th data-bbox="651 1394 813 1433">ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования				ФБ	КБ	ВБ					<p>Объект <b>муниципальной собственности</b>.</p> <p>В целях сокращения сроков проектирования принято решение о разделении объекта на 5 этапов.</p> <p><b>Этапы 2, 6</b> завершены строительством. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: по 2 этапу – от 30.01.2018 № 27-RU27302000-3-2018; по 6 этапу – от 31.01.2018 № 27-RU27302000-4-</p>
год	Источник финансирования													
	ФБ	КБ	ВБ											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2016	0,0	3,8		2018.  <b>Этапы 3, 4.</b> <u>Проектирование:</u> ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре). <u>Экспертиза:</u> по 3 этапу от 18.08.2017 № 160-17/ХГЭ-2269/05; № 161-17/ХГЭ-2269/04, стоимость объекта – 22,41 млн. рублей; по 4 этапу от 21.08.2017 № 164-17/ХГЭ-2270/05; № 167-17/ХГЭ-2270/04, стоимость объекта – 23,51 млн. рублей. В 2018-2019 гг. в связи с ошибками в проектной документацией проведена корректировка ПСД и проведение повторной экспертизы. По результатам прохождения государственной экспертизы: - 3 этап – положительные заключения по технической части – от 06.11.2019 № 27-1-1-3-030445-2019, по сметной стоимости – от 08.11.2019 № 27-1-0197-19, сметная стоимость – <u>49,9 млн. рублей.</u> - 4 этап – отрицательные заключения по технической части – от 07.11.2019, по сметной стоимости – от 11.11.2019. МКУ "УКС города Комсомольска-на-Амуре" заключен договор и 04.02.2020 оплачены счета на проведение государственной экспертизы. 28.04.2020 получено положительное заключение по технической части объекта, 06.05.2020 – положительное заключение № 27-1-0083-20 по достоверности определения сметной стоимости объекта (сметная стоимость объекта составила <u>34,4 млн. рублей</u> ). Минстрой России письмом от 16.12.2019 № 48874-ЮГ/05 уведомил, что Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" бюджету края не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в 2020 году. <b>В связи с этим по рекомендации Минстроя России сроки реализации 3, 4 этапов объекта скорректированы с учетом их переноса с 2020 года на 2021 год</b> (учтено в итоговых предложениях Правительства края по внесению изменений в долгосрочный план, направленных в МВР 17.12.2019 № 06.2-08-6293). Правительством края в адрес Минстроя России направлена бюджетная заявка на 2021 год по 3 и 4 этапам объекта (размер необходимого федерального софинансирования составил 43,5 млн. рублей и 26,0 млн. рублей соответственно) (от 17.02.2020 исх. № 12.3.54-2210). Предложения Хабаровского края по вопросу обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 г. рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По оперативной информации Минстроя России предложения не
	2017	40,5	12,8		
	2018	48,8	9,3		
	2019	0,0	0,0		
	2020	38,2	7,3		
	Всего	127,5	33,2		
	ИТОГО по Объекту:		160,7		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации															
		<p>поддержаны.</p> <p><b>Этап 5.</b>  <u>Проектирование:</u> ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).  <u>Экспертиза:</u> от 15.08.2017 № 155-17/ХГЭ-2274/05; № 156-17/ХГЭ-2274/04, стоимость объекта – 57,1 млн. рублей.  <u>Строительство:</u> ООО "ДальЭнергоГаз", муниципальный контракт от 16.05.2018 № 1т, цена контракта – 56,2 млн. рублей, срок выполнения работ по контракту – 31.12.2018.  В связи с отказом подрядной организации в выполнении работ по благоустройству территории 13.12.2019 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.  Завершить работы по благоустройству и ввести объект в эксплуатацию планируется при наступлении благоприятных погодных условий в 2020 году.  В целях завершения строительства объекта в 2020 году заказчиком проведены конкурентные процедуры, по результатам которых с победителем ООО "Генстроймонтаж" (г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 7т (цена контракта – 8,72 млн. рублей, сроки выполнения работ 01.07.2020 - 15.09.2020).  По состоянию на 01.10.2020 техническая готовность объекта – 90%. В настоящее время на объекте ведутся работы по планировке существующего грунта, завозу и планировке растительного грунта, посеву газонов, асфальтобетонному покрытию, устройству бетонных опор, укладке плит покрытия. В связи с отставанием от графика выполнения работ, а также выявленными нарушениями при проведении гидравлических испытаний объект 30.09.2020 не введен в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи объекта – до 31.12.2020.</p> <p><u>Финансирование:</u>  Объект включен в Перечень КАИП на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Финансирование за счет средств консолидированного бюджета на завершение работ составляет - 12,0 млн. рублей.</p>															
18.	<p>Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки</p> <table border="1" data-bbox="136 1294 824 1441"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>219,6</td> <td>74,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	219,6	74,4		2018	0,0	0,0		<p>Объект <b>муниципальной собственности.</b>  В ходе строительства объекта за период с 2004 по 2014 год в проектную документацию вносился ряд изменений. Существенное влияние на проектные решения оказало крупномасштабное наводнение на р. Амур 2013 год, вследствие которого изменилась топография местности в районе размещения плоскостных и линейных объектов строительства.  Кроме того, за период строительства объекта были внесены существенные изменения в феде-</p>
год	Источник финансирования																
	ФБ	КБ	ВБ														
2017	219,6	74,4															
2018	0,0	0,0															



№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2019	2020	2021	2022	
	0,0	0,0			<p>ральное природоохранное законодательство, ужесточившее требования к качеству сбрасываемых очищенных сточных вод (обусловлена необходимость новой разработки технологической схемы очистки стоков).</p> <p>По итогам внесения изменений в проектную документацию:            26.02.2019 утверждено положительное заключение государственной <u>экологической</u> экспертизы на проектную документацию объекта (приказ Департамента Федеральной служба по надзору в сфере природопользования по ДФО № 35).            17.07.2019 получено положительное заключение по технической части № 27-1-1-3-018196-2019 и отрицательное заключение по сметной части.            05.11.2019 – положительное заключение по сметной стоимости № 00402-19/ХГЭ-18594/04. Сметная стоимость – 2 800,5 млн. рублей.            29.12.2019 между Правительством края и Минстроем России заключено соглашение № 069-09-2020-337 о предоставлении федеральной субсидии в размере 601,5 млн. рублей на 2022 год.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" бюджету края не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию объекта в 2020 году. <b>В связи с этим по рекомендации Минстроя России сроки реализации объекта скорректированы с учетом переноса объемов финансирования с 2020 – 2023 годов на 2021-2024 годы</b> (учтено в итоговых предложениях Правительства края по внесению изменений в долгосрочный план, направленных в МВР 17.12.2019 № 06.2-08-6293).            Правительством края 22.01.2020 в адрес Минстроя России направлена уточненная бюджетная заявка по финансированию объекта на 2021- 2023 гг. (с учетом уровня софинансирования федерального бюджета – 99%) (исх. №12.3.54-743).</p> <p>Проектный срок строительства объекта – 36 месяцев. Предложения о сокращении сроков строительства предполагается проработать после определения генподрядной организации на проведение строительно-монтажных работ на объекте, с учетом местных условий.</p> <p>Предложения Хабаровского края по вопросу обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 г. рассмотрены на заседании Рабочей группы Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам при распределении бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По оперативной информации Минстроя России предложения не поддержаны.</p>
	438,5	83,5			
	640,0	121,9			
	601,5	114,6			
	857,1	163,3			
	2756,7	557,7			
	ИТОГО по Объекту:		3314,4		
19.	Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км				<p>Объект <b>краевой собственности.</b></p> <p><b>Проектирование:</b> ООО "Дальгипроводхоз" (г. Хабаровск). Стоимость объекта по итогам проектирования – 2 624,8 млн. рублей.</p>
	год	Источник финансирования			
		ФБ	КБ	ВБ	

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
2016	0,0	61,2			<p><u>Экспертиза:</u> (1) от 07.12.2016 №365-16/ХГЭ-2124/05; №366-16/ХГЭ-2124/04, стоимость объекта – 2 039,4 млн. рублей;</p> <p>(2) от 31.08.2018 №00130-18/ХГЭ-12704/05; №00130-18/ХГЭ-12704/04, стоимость объекта – 2 211,6 млн. рублей).</p> <p>(3) С ноября 2019 г. проводилась повторная госэкспертиза проектной документации (в рамках внесения изменений по устранению ошибок в части обеспечения устойчивости трубошпунтовой стенки), по результатам проверки выданы отрицательные заключения по технической части от 11.03.2020 № 27-1-2-3-006647-2020 и определению достоверности сметной стоимости объекта от 13.03.2020 № 00051-20/ХГЭ-12704/04.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "Больверк" (г. Самара), цена контракта – 2 055,0 млн. рублей.</p> <p>Допущено значительное отставание от графика СМР.</p> <p>В связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае из-за сложившейся паводковой обстановки на р. Амур (затопления нижних ярусов объекта) работы приостановлены. До настоящего времени работы на объекте не возобновлены.</p> <p>В связи с грубым нарушением условий заключенного с ООО "Больверк" государственного контракта, заказчиком принято решение о его расторжении в одностороннем порядке, в связи с чем 17.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По итогам проведенного запроса предложений победителем признано АО "Концерн радиостроения "Вега" (г. Москва), с которым 18.06.2020 заключен контракт от № 026/20 (цена – 1 127,4 млн. рублей, сроки работ – 18.06.2020 - 30.11.2021). 29.06.2020 между заказчиком и подрядчиком подписан акт приема-передачи строительной площадки.</p> <p>С 11.07.2020 на объекте возобновлены работы: восстановительные – ограждение территории, уборка территории от древесных завалов (в результате паводка 2019 года); основные – укладка брусчатки, гранита, устройство велодорожек, устройство лестничных сходов смотровой площадки, устройство плит откосов, формирование откосов под монтаж плит берегоукрепления.</p> <p>По состоянию на 01.10.2020 техническая готовность объекта – 46,7%.</p> <p>Губернатором края в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срока завершения строительства по объекту на 2021 год (от 16.03.2020 № 12.3.47-3714). Минстроем России одобрен перенос срока ввода объекта на 2021 год.</p> <p><u>Финансирование:</u></p> <p>В 2020 году финансирование объекта предусмотрено в объеме – 1 182,2 млн. рублей, в том числе в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии от 12.02.2019 № 069-09-2019-018 – 249,2 млн. рублей (доля софинансирования из федерального бюджета – 236,7 млн. рублей), в рамках возврата непогашенного (неотработанного) аванса – 477,9 млн. рублей, в рамках неис-</p>
2017	400,0	67,1			
2018	802,3	152,8			
2019	472,2	24,9			
2020	236,7	12,5			
Всего	1911,2	318,5			
ИТОГО по Объекту:		2229,7			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																																							
		<p>пользованного остатка 2019 года – 455,1 млн. рублей.</p> <p>В соответствии с условиями заключенного контракта необходимо обеспечить кассовое исполнение в размере 469,4 млн. рублей в рамках (на 01.09.2020 выполнение 0,0 млн. рублей).</p> <p>В связи с низкими темпами строительства подрядной организацией, существует риск неосвоения средств (в рамках заключенного госконтракта) в размере 469,4 млн. рублей.</p> <p>В связи с невозможностью своевременного завершения строительства объекта (в связи с введением режима ЧС на территории края летом 2019 года) между Правительством края и Минстроем России заключено дополнительное соглашение от 14.04.2020 № 069-09-2019-018/4 о переносе федеральной субсидии, предусмотренной на 2020 год, в размере 236,7 млн. рублей на 2021 год (срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год).</p> <p>В целях обеспечения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 приостановлено до 01.01.2022 действие мер ответственности за невыполнение показателей результативности по использованию федеральной субсидии, в результате чего штрафные санкции к Хабаровскому краю применяться не будут.</p>																																																							
20.	<p>Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре, 26,434 км</p> <table border="1" data-bbox="138 906 815 1437"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>103</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>297,6</td> <td>73,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>340,6</td> <td>64,8</td> <td>94,7</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1606,2</td> <td>305,9</td> <td>18,7</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1285,2</td> <td>244,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1285,2</td> <td>244,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2469,4</td> <td>470,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>7284,2</td> <td>1507,0</td> <td>113,4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">8904,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">в т.ч. ИЗ 1 этап</td> <td colspan="2">7514,9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИЗ 2 этап</td> <td colspan="2">759,3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИЗ 3 этап</td> <td colspan="2">630,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	103	0,0	2017	297,6	73,4	0,0	2018	340,6	64,8	94,7	2019	1606,2	305,9	18,7	2020	1285,2	244,8	0,0	2021	1285,2	244,8	0,0	2022	2469,4	470,3	0,0	Всего	7284,2	1507,0	113,4	ИТОГО по Объекту:		8904,6		в т.ч. ИЗ 1 этап		7514,9		ИЗ 2 этап		759,3		ИЗ 3 этап		630,4		<p><b>Объект краевой собственности.</b></p> <p>Объект разделен на 3 этапа:</p> <p>I этап – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус", 17,075 км (2016 – 2022 гг.)</p> <p>II этап – Инженерная защита Центрального округа, 7,272 км (2016 – 2019 гг.)</p> <p>III этап – Инженерная защита правого берега р. Силинка, 2,087 км (2016 – 2019 гг.)</p> <p><u>Проектирование:</u> ЗАО "Ленгипроречтранс" (г. Санкт-Петербург).</p> <p><u>Экспертиза:</u> по 1 этапу от 10.03.2017 №226-17/ГГЭ-10508/07; №227-17/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта – 7 421,2 млн. рублей; 11.08.2020 получено положительное заключение № 27-1-1-3-037932-2020 (в связи с необходимостью замены инертного материала (песка) на песок из местных карьеров (более мелкой фракции). по 2 этапу: от 15.07.2016 №786-16/ГГЭ-10508/07, №813-16/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта – 699,9 млн. рублей; по 3 этапу: от 30.05.2016 № 27-1-1-3-0028-18, № 27-1-0110-18, стоимость объекта – 658,4 млн. рублей.</p> <p><u>Финансирование:</u></p>
год	Источник финансирования																																																								
	ФБ	КБ	ВБ																																																						
2016	0,0	103	0,0																																																						
2017	297,6	73,4	0,0																																																						
2018	340,6	64,8	94,7																																																						
2019	1606,2	305,9	18,7																																																						
2020	1285,2	244,8	0,0																																																						
2021	1285,2	244,8	0,0																																																						
2022	2469,4	470,3	0,0																																																						
Всего	7284,2	1507,0	113,4																																																						
ИТОГО по Объекту:		8904,6																																																							
в т.ч. ИЗ 1 этап		7514,9																																																							
ИЗ 2 этап		759,3																																																							
ИЗ 3 этап		630,4																																																							

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																			
По I этапу		<p>На реализацию <u>I этапа объекта</u> в 2020 г. предусмотрено федеральное софинансирование в размере 1 285,2 млн. рублей в рамках заключенного дополнительного соглашения о предоставлении федеральной субсидии (от 24.12.2019 № № 052-09-2019-058/2).</p> <p>Кроме того, Правительством края проработан вопрос восстановления неиспользованных остатков средств федерального бюджета 2019 года по заключенному госконтракту в размере 363,3 млн. рублей. Минфином России остатки 2019 года подтверждены в установленном порядке.</p> <p>В связи с невозможностью освоения федеральной субсидии 2020 года в полном объеме 03.04.2020 между Правительством края и Росводресурсами подписано дополнительное соглашение об уменьшении объемов федерального софинансирования, предусмотренном на 2020 год, до 844,2 млн. рублей (от 03.04.2020 № 052-092019-058/3).</p> <p>В целях обеспечения I этапа объекта финансированием Правительством Хабаровского края с Росводресурсами подписано ("парафировано") соглашение о предоставлении федеральной субсидии на строительство объекта в 2021 – 2022 гг. в размере 3 316,5 млн. рублей.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 175,8 млн. рублей.</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>35,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>20,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1210</td> <td>230,5</td> <td>18,7</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1285,2</td> <td>244,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1285,2</td> <td>244,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2469,4</td> <td>470,3</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>		год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	35,8	0,0	2017	0,0	20,2	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	2019	1210	230,5	18,7	2020	1285,2	244,8	0,0	2021	1285,2	244,8	0,0	2022	2469,4	470,3	0,0
год	Источник финансирования																																				
	ФБ		КБ	ВБ																																	
2016	0,0		35,8	0,0																																	
2017	0,0		20,2	0,0																																	
2018	0,0		0,0	0,0																																	
2019	1210		230,5	18,7																																	
2020	1285,2		244,8	0,0																																	
2021	1285,2	244,8	0,0																																		
2022	2469,4	470,3	0,0																																		
2016	0,0	35,8	0,0																																		
2017	0,0	20,2	0,0																																		
2018	0,0	0,0	0,0																																		
2019	1210	230,5	18,7																																		
2020	1285,2	244,8	0,0																																		
2021	1285,2	244,8	0,0																																		
2022	2469,4	470,3	0,0																																		
По II этапу		<p>По II этапу объекта Правительством края в Росводресурсы, Минприроды России, Правительство Российской Федерации, Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – полномочному представителю Президента Российской Федерации в ДФО Трутневу Ю.П. направлены обращения о выделении из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств федерального бюджета в размере 197,3 млн. рублей (от 01.02.2020 № 12.3.47-1372, 12.3.47-1373, от 28.01.2020 № 12.3.31-1035, от 23.03.2020 № 12.3.33-4086).</p> <p>Правительством края в адрес заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. направлены обращения с просьбой оказать содействие в решении вопроса по возврату 197,3 млн. рублей для завершения строительства 2 этапа объекта (от 27.02.2020 №12.3.26-2727, от 30.04.2020 № 12.3.28-6337).</p> <p>Дополнительно аналогичное обращение направлено в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. (от 27.05.2020 № 12.3.31-7775).</p> <p>Росводресурсами обращение Правительства края о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации поддержано (от 03.03.2020 № НС-04-25/1504), согласие направлено в адрес Минприроды России (от 25.02.2020 № НС-03-21/1246). Минприроды края 21.07.2020 в Росводресурсы направлена проиндексированная бюджетная заявка для подготовки предложений в Минэкономразвития России по включению софинансирования II этапа за счет средств федерального бюджета на 2021 год в объеме 204,6 млн. рублей.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>40,9</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>182,9</td> <td>32,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>170,3</td> <td>32,4</td> <td>79,3</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>185,6</td> <td>35,3</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>		год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	40,9	0,0	2017	182,9	32,6	0,0	2018	170,3	32,4	79,3	2019	185,6	35,3	0,0												
год	Источник финансирования																																				
	ФБ		КБ	ВБ																																	
2016	0,0		40,9	0,0																																	
2017	182,9		32,6	0,0																																	
2018	170,3	32,4	79,3																																		
2019	185,6	35,3	0,0																																		
2016	0,0	40,9	0,0																																		
2017	182,9	32,6	0,0																																		
2018	170,3	32,4	79,3																																		
2019	185,6	35,3	0,0																																		
По III этапу		<p>Дополнительно аналогичное обращение направлено в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. (от 27.05.2020 № 12.3.31-7775).</p> <p>Росводресурсами обращение Правительства края о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации поддержано (от 03.03.2020 № НС-04-25/1504), согласие направлено в адрес Минприроды России (от 25.02.2020 № НС-03-21/1246). Минприроды края 21.07.2020 в Росводресурсы направлена проиндексированная бюджетная заявка для подготовки предложений в Минэкономразвития России по включению софинансирования II этапа за счет средств федерального бюджета на 2021 год в объеме 204,6 млн. рублей.</p> <p>В перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>26,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>114,7</td> <td>20,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>170,3</td> <td>32,4</td> <td>15,4</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>210,6</td> <td>40,1</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>		год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	26,3	0,0	2017	114,7	20,6	0,0	2018	170,3	32,4	15,4	2019	210,6	40,1	0,0												
год	Источник финансирования																																				
	ФБ		КБ	ВБ																																	
2016	0,0		26,3	0,0																																	
2017	114,7		20,6	0,0																																	
2018	170,3	32,4	15,4																																		
2019	210,6	40,1	0,0																																		
2016	0,0	26,3	0,0																																		
2017	114,7	20,6	0,0																																		
2018	170,3	32,4	15,4																																		
2019	210,6	40,1	0,0																																		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>средств краевого бюджета в размере 37,6 млн. рублей.</p> <p><u>По III этапу объекта</u> в перечне КАИП на 2020 – 2022 годы предусмотрено финансирование в 2020 году за счет средств краевого бюджета в размере 16,5 млн. рублей.</p> <p>В целях обеспечения <u>II и III этапов</u> инженерной защиты территории федеральным софинансированием для завершения строительства Врио Губернатора края в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. направлено обращение о содействии в выделении федеральной субсидии в размере 641,1 млн. рублей в 2021 – 2022 годах (от 17.08.2020 № 12.3.31-12144).</p> <p>Поручением Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. финансирование вышеуказанных объектов в 2021 – 2022 годах одобрено (от 18.08.2020 № ММ-П16-9499р).</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p>Во исполнение протокола совещания от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 под председательством заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. "дорожные карты" объекта, согласованные с Минприроды России, Росводресурсы, Минвостокразвития России 27.01.2020 направлены в Контрольное управление Президента Российской Федерации (исх. КЦ-03-14/696).</p> <p>Во исполнение п. 2 протокола Минприроды России по вопросу дальнейшей реализации 1 этапа (от 05.03.2020 № 03-16/70-пр) Правительством края проведена работа по корректировке сроков "дорожной карты" (в связи со срывом сроков по перепроектированию Объекта в рамках оптимизации проектных решений). "Дорожная карта" реализации объекта скорректирована, утверждена Губернатором края и согласована с Росводресурсами, Минприроды России и Минвостокразвития России.</p> <p><b>I этап:</b> АО "Уральская энергетическая строительная компания" (г. Екатеринбург), государственный контракт от 05.06.2019 № 0122200002519002220-АН (цена – 9 087,4 млн. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2024). 28.08.2019 получено разрешение на строительство на 2 участка объекта.</p> <p>В целях получения разрешения на строительство по участку объекта "Инженерная защита пос. им. Менделеева", Правительством края в адрес заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. направлена правительственная телеграмма с просьбой оказать содействие в выдаче разрешения (от 21.05.2020 № 48). 22.05.2020 разрешение на строительство Минстроем России выдано (№ 27-222375-2020МС).</p> <p>Работы на объекте возобновлены с 01.05.2020. Техническая готовность объекта на 01.10.2020 – 2,1 %.</p> <p>На объекте выполняется планировка, завоз и уплотнение песка, перевозка песка с береговой</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>линии к складу временного хранения песка, сварка футляров под выпуски КНС-2.</p> <p>В рамках оптимизации проектных решений по результатам проведения открытого конкурса с ООО "Атомэнергопроект" г. Нижний Новгород 22.11.2019 заключен государственный контракт на перепроектирование объекта (цена контракта – 4,9 млн. рублей, срок выполнения работ – 22.11.2019 – 30.04.2020).</p> <p>03.02.2020 документация представлена исполнителем не в полном объеме. В связи с просрочкой выполнения работ по контракту более чем на 30 дней, заказчиком принято решение о расторжении контракта с ООО "Атомэнергопроект" в одностороннем порядке. 25.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>В рамках оптимизации проектных решений по результатам повторно объявленного открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по перепроектированию объекта с победителем АО "Проектно-изыскательский институт "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 22.06.2020 заключен государственный контракт № 0122200002520002933-ОК (цена контракта – 50,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 22.06.2020 – 01.08.2021).</p> <p>В связи с заключением контракта на перепроектирование объекта Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутневым Ю.П. продлен срок выполнения полного комплекса работ по оптимизации проектных решений до 01.09.2021 (от 07.09.2020 № П11-54647).</p> <p><b>II этап:</b> ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена – 546,5 млн. рублей. Техническая готовность на 01.10.2020 – 63,7 %.</p> <p>В целях обеспечения сохранности материалов и конструктивов, а также исключения доступа на объект посторонних лиц заключен договор с охранным предприятием ООО "Стражник" от 22.07.2020. Заказчиком ведется работа по консервации объекта.</p> <p><b>III этап:</b> ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена – 588,6 млн. рублей. Техническая готовность на 01.10.2020 – 39,1 %.</p> <p>В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов и срывом сроков реализации указанных объектов КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" 20.12.2019 государственные контракты по II и III этапам строительства расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По результатам конкурентных процедур по выбору подрядной организации на выполнение работ по консервации объекта 28.09.2020 с победителем ООО "Магистраль" заключен государственный контракт № 0122200002520005433-А (цена контракта – 13,6 млн. рублей, срок работ – 31.10.2020).</p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем АО "Проектно-изыскательский институт "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 05.06.2020 заключен контракт № 0122200002520002692-ОК (цена –</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>10,8 млн. рублей, срок работ 05.06.2020 – 20.12.2020) на выполнение работ по перепроектированию объекта.</p> <p>С целью уточнения сроков реализации и объёмов финансирования в адрес Минвостокразвития России направлены итоговые предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293).</p>																											
21.	<p>Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского серно-кислотного завода</p> <p style="text-align: right;">млн. руб.</p> <table border="1" data-bbox="143 651 819 916"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>170,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">170,6</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	16			2019	81			2020	73,6			Всего	170,6			ИТОГО по Объекту:		170,6		<p>Объект <b>федеральной собственности</b>.</p> <p><b>Проектирование:</b> ООО "СибСпецСтрой" (стоимость – 15,60 млн. рублей).</p> <p>По контракту выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведены общественные слушания, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Проектировщиком представлена предварительная сметная стоимость проекта в размере 1 837,9 млн. рублей.</p> <p>ПСД направлена на экологическую экспертизу, по результатам которой получено отрицательное заключение. Документы возвращены проектной организации для устранения замечаний.</p> <p>В январе 2020 г. проектная документация после устранения замечаний направлена на повторную экологическую экспертизу. 12.02.2020 Росприроднадзором в адрес ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" направлен ответ об отказе в принятии пакета документов на проведение экологической экспертизы по причине отсутствия материалов по проведению общественных обсуждений откорректированного проекта (исх. № РН-05-01-41/4271). ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" в адрес администрации г. Комсомольска-на-Амуре направлено обращение о необходимости проведения общественных слушаний по объекту в рамках экологической экспертизы (от 23.03.2020 № 89/20). В соответствии с постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 14.04.2020 № 740-па при администрации г. Комсомольска-на-Амуре 01.06.2020 состоялось итоговое заседание общественных обсуждений.</p> <p>Пакет проектной документации с материалами по вновь проведенным общественным слушаниям направлен в Росприроднадзор (г. Москва). В настоящее время подписан договор на проведение государственной экологической экспертизы объекта (ориентировочно до 31.12.2020).</p> <p>Подтверждение финансирования Мероприятия в указанном объеме отсутствует.</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	16																												
2019	81																												
2020	73,6																												
Всего	170,6																												
ИТОГО по Объекту:		170,6																											
23.	<p>Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Ду 820 мм, протяженность – 4,5 км</p>	<p>Объект реализован <b>за счет внебюджетных средств</b> в 2016-2018 гг.</p>																											
24.	<p>Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре</p>	<p>Объект реализуется с 2016 г. <b>за счет внебюджетных средств</b>, в соответствии с ежегодным заданием, утверждённым в рамках реализации с инвестиционной программой ОАО "ДГК".</p> <p>В соответствии с изменениями в "Инвестиционную программу АО "ДРСК" на 2019 – 2023 годы", утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2018 № 33@ (редакция от 04.12.2019 № 18@),</p>																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		плановое задание на 2020 год составляет 209,6 млн. рублей. ПАО "РусГидро" в течение марта – апреля 2020 года проведены конкурентные процедуры на выполнение строительных работ по 5 участкам тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре, с победителями заключены контракты, строительные работы на 3 участках начаты в мае 2020 г., на 2 участках – в июне 2020 г.
25.	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская - Береговая", 50 МВА	Объект реализован <b>за счет внебюджетных средств</b> в 2016-2018 гг. (в рамках реализации инвестиционной программы АО "ДРСК")
26.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	Объект <b>муниципальной собственности</b> . <b>Строительство объекта завершено</b> . Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.02.2020 № 27-RU27302000-6-2020.

\*По финансированию объектов указаны плановые значения (в соответствии с утвержденной редакцией распоряжения Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре")