

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации мероприятий по развитию инфраструктуры раздела II Долгосрочного плана по состоянию на 01.04.2021

млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
1.	<p>ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Учебно-лабораторный корпус для авиастроительного факультета ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 5 059 кв.м.</p> <table border="1" data-bbox="147 639 819 943"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>8,9</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>200,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>205,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>19,6</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>405,5</td> <td>0,0</td> <td>28,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">434,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	0,0	8,9	2018	200,5	0,0	0,0	2019	205,0	0,0	0,0	2020	0,0	0,0	19,6	ВСЕГО	405,5	0,0	28,5	ИТОГО по Объекту:		434,0		<p>Объект федеральной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> МУП ПИ "Комсомольскгорпроект".</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 05.12.2017 № 258-17/ХГЭ-2298/05, №259-17/ХГЭ-2298/04, стоимость объекта – 405,5 млн. рублей (общая площадь здания составляет 5 595,0 кв. м).</p> <p><u>Финансирование:</u></p> <p>На 2021 г. субсидия из федерального бюджета не предусмотрена.</p> <p>Правительством края направлено обращение в адрес Минобрнауки России с просьбой активизировать работу и проинформировать Правительство края о сроках начала строительства (от 26.02.2021 № 12.3.63-2805).</p> <p>Минобрнауки России проинформировало о направленных 02.03.2021 в Минэкономразвития России предложениях по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на строительство объекта в 2022 – 2024 гг. в объеме 548,8 млн. рублей (исх. от 18.03.2021 № МН-4/437-АН).</p> <p>В соответствии с пунктом 6 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минобрнауки России поручено обеспечить строительство и ввод объекта в эксплуатацию в 2023 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр)</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	0,0	8,9																														
2018	200,5	0,0	0,0																														
2019	205,0	0,0	0,0																														
2020	0,0	0,0	19,6																														
ВСЕГО	405,5	0,0	28,5																														
ИТОГО по Объекту:		434,0																															
2.	<p>ФГБОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет" ("Спортивный комплекс ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 27"), 3 050 кв.м.</p> <table border="1" data-bbox="147 1270 819 1493"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>7,5</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>205,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>205,9</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>418,4</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	7,5	0,0	0,0	2019	205,0	0,0	0,0	2020	205,9	0,0	0,0	ВСЕГО	418,4	0,0	0,0	<p>Объект федеральной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "НОРМАТИВЭКСПЕРТ".</p> <p><u>Экспертиза:</u> сводное положительное заключение государственной экспертизы от 21.08.2020 № 27-1-1-3-039856-2020. Сметная стоимость объекта – 243,5 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> срок начала строительства объекта сдвинут на 2021 г.</p> <p>В соответствии с пунктом 6 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минобрнауки России поручено обеспечить строительство и ввод объекта в эксплуатацию в 2023 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр).</p>								
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2018	7,5	0,0	0,0																														
2019	205,0	0,0	0,0																														
2020	205,9	0,0	0,0																														
ВСЕГО	418,4	0,0	0,0																														

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*			Ход реализации
	ИТОГО по Объекту:		418,4	<p><u>Финансирование:</u> в законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. предусмотрено федеральное финансирование объекта в размере 264,1 млн. рублей (2021 г. – 223,0 млн. рублей, 2022 г. – 41,1 млн. рублей).</p> <p>Минобрнауки России утвержден соответствующий приказ (от 28.01.2021 № 64), по состоянию на 01.04.2021 соглашение о предоставлении субсидии между Минобрнауки России и Университетом не заключено (требуется внесение изменений в ФАИП)</p>
3.	Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39			<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.08.2019 №27-RU27302000-32-2019</p>
4.	МОУ СОШ № 38 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)			<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "АСДМ" (г. Самара).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0023-17, от 22.06.2017 № 2-3-1-0046-17, стоимость объекта – 516,7 млн. рублей.</p> <p>Строительство: предусмотрен перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками комплексной жилищной застройки микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.</p> <p>В целях комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.</p> <p>При этом предполагается использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.</p> <p>На базе МОУ СОШ № 38 планируется создание многопрофильного образовательного центра на 1 000 учащихся, что позволит создать современные условия для всех школьников г. Комсомольска-на-Амуре. Будет организован подвоз учащихся.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р" (далее – проект распоряжения Правительства Российской Федерации) направлен в Минвостокразвития России письмом от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета по объекту в сумме 472,5 млн. рублей (2022 год – 236,9 млн. рублей; 2023 год – 235,6 млн. рублей).</p>
	год	Источник финансирования		
		ФБ	КБ	ВБ
2017		0,0	11,0	0,0
2018		0,0	0,0	0,0
2019		0,0	0,0	0,0
2020		0,0	282,0	0,0
2021		0,0	280,5	0,0
ВСЕГО		0,0	573,5	0,0
	ИТОГО по Объекту:		573,5	

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>Правительством края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение (у Минфина России и Минэкономразвития России имеются существенные замечания к документу).</p> <p>Правительством края в адрес Минвостокразвития России инициировано проведение согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203, от 03.02.2021 № 12.3.32-1511). До настоящего времени ответа не поступало.</p> <p>По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре, состоявшегося в г. Хабаровске 16 марта т.г., врио Губернатора края дано поручение Правительству края о заключении в текущем году контракта на строительство объекта (от 26.03.2021 № ПГ27-22). Правительством организована работа по определению источников финансирования</p>																															
5.	<p>МДОУ Детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольска-на-Амуре (реконструкция)</p> <table border="1" data-bbox="147 911 808 1214"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>8,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>185,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>46,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>240,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">240,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	8,0	0,0	2018	0,0	0,0	0,0	2019	0,0	185,6	0,0	2020	0,0	46,4	0,0	ВСЕГО	0,0	240,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		240,0		<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "АСДМ" (г. Самара).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 03.04.2017 № 27-1-1-3-0020-17, от 26.05.2017 № 2-3-1-0038-17, стоимость объекта – 214,0 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> предусмотрен перенос сроков реализации с учетом синхронизации со сроками комплексной жилищной застройки микрорайона "Парус" и перспективами развития ТОСЭР.</p> <p>В целях комплексной застройки, учитывая возможности по заполнению объектов, сроки реализации перенесены на 2022 – 2023 гг.</p> <p>При этом предполагается использовать новый формат образовательных учреждений – со специализацией под потребности ТОСЭР.</p> <p>МДОУ детский сад комбинированного вида № 134 планируется специализировать на раннем выявлении одаренных детей во взаимосвязи с перспективой дальнейшего обучения в МОУ СОШ № 38 (имеющимися в ней специализациями), так же – на детях дошкольного возраста, имеющих особенности речевого развития. Планируется охватить Центральный и Ленинский округа г. Комсомольска-на-Амуре с организацией подвоза детей.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана и проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен в Минвостокразвития России письмом от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	8,0	0,0																														
2018	0,0	0,0	0,0																														
2019	0,0	185,6	0,0																														
2020	0,0	46,4	0,0																														
ВСЕГО	0,0	240,0	0,0																														
ИТОГО по Объекту:		240,0																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>В рамках прохождения процедуры согласования с федеральными органами исполнительной власти Правительством края направлены итоговые предложения по внесению изменений в долгосрочный план (от 17.12.2019 № 06.2-08-6293), предусматривающие субсидию федерального бюджета по объекту в сумме в сумме 194,9 млн. рублей (2022 год – 155,9 млн. рублей; 2023 год – 39,0 млн. рублей).</p> <p>Правительством края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение (у Минфина России и Минэкономразвития России имеются существенные замечания к документу).</p> <p>Правительством края в адрес Минвостокразвития России инициировано проведение согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203, от 03.02.2021 № 12.3.32-1511). До настоящего времени ответа не поступало.</p> <p>По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре, состоявшегося в г. Хабаровске 16 марта т.г., врио Губернатора края дано поручение Правительству края о заключении в текущем году контракта на строительство объекта (от 26.03.2021 № ПГ27-22). Правительством организована работа по определению источников финансирования</p>																															
6.	<p>Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк)</p> <table border="1" data-bbox="147 1007 822 1310"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>1,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>135,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>203,7</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>346,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">346,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	1,5	0,0	2018	0,0	5	0,0	2019	0,0	135,8	0,0	2020	0,0	203,7	0,0	ВСЕГО	0,0	346,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		346,0		<p>Объект краевой собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Гудвил" (г. Ангарск).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 13.06.2018 № 27-1-1-3-0033-18, от 16.08.2018 № 27-1-0223-18, стоимость объекта – 343,1 млн. рублей; от 17.12.2019 № 27-1-0325-18, стоимость объекта – 350,1 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> предусмотрен перенос сроков строительства объекта, учитывая синхронизацию начала реализации объекта со сроками окончания строительства наружных инженерных сетей.</p> <p>Согласно разработанной и утвержденной ПСД объект должен быть обеспечен необходимой инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктурой посредством подключения к магистральным сетям объекта туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" начало реализации которого предусмотрено в 2019 году, срок окончания строительства – 2020 год.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана и проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен в Минвостокразвития России письмом от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	1,5	0,0																														
2018	0,0	5	0,0																														
2019	0,0	135,8	0,0																														
2020	0,0	203,7	0,0																														
ВСЕГО	0,0	346,0	0,0																														
ИТОГО по Объекту:		346,0																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		<p>Правительством края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение (у Минфина России и Минэкономразвития России имеются существенные замечания к документу).</p> <p>Правительством края в адрес Минвостокразвития России инициировано проведение согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203, от 03.02.2021 № 12.3.32-1511). До настоящего времени ответа не поступало.</p> <p>По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре, состоявшегося в г. Хабаровске 16 марта т.г., врио Губернатора края дано поручение Правительству края о заключении в текущем году контракта на строительство объекта (от 26.03.2021 № ПГ27-22). Правительством организована работа по определению источников финансирования</p>																											
7.	<p>Создание многофункционального молодежного центра "Город Юности"</p> <table border="1" data-bbox="147 847 822 1110"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>20,00</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>248,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,0</td> <td>358,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>0,0</td> <td>627,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">627,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	0,0	20,00	0,0	2019	0,0	248,8	0,0	2020	0,0	358,2	0,0	ВСЕГО	0,0	627,0	0,0	ИТОГО по Объекту:		627,0		<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Предложено исключить мероприятие (объект).</p> <p>Правительством Хабаровского края реализация проекта "Город Юности" осуществлялась за счет приобретения имущественного комплекса база отдыха "Шарголь".</p> <p>Разработан проект развития объекта. С ПАО "Компания "Сухой" заключен договор целевого пожертвования на содержание и обеспечение деятельности объекта.</p> <p>За счет средств пожертвования в центральном трехэтажном здании проведены капитальные и текущие ремонты всех помещений, капитальный ремонт электропроводки, произведены аэродинамические испытания и паспортизация систем вентиляции; электромонтажные работы внешнего освещения; отремонтированы канализационные и очистные сооружения, произведено обследование береговой зоны.</p> <p>Учитывая реализацию проекта на базе уже готового имущественного комплекса, а также наличие плана развития объекта с учетом привлечения внебюджетных источников финансирования предусмотрено исключение объекта из Долгосрочного плана, как реализованного.</p> <p>Соответствующие предложения вошли в состав комплексных предложений Правительства края по модернизации Долгосрочного плана и проект распоряжения Правительства Российской Федерации направлен в Минвостокразвития России письмом от 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>Правительством края совместно с Минвостокразвития России в августе 2020 года завершена процедура согласования проекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и ответственными исполнителями, пакет документов направлен в Правительство Российской Федерации на рассмотрение (у Минфина России и Минэкономразвития России имеются существенные замечания к документу).</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	0,0	20,00	0,0																										
2019	0,0	248,8	0,0																										
2020	0,0	358,2	0,0																										
ВСЕГО	0,0	627,0	0,0																										
ИТОГО по Объекту:		627,0																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>Правительством края в адрес Минвостокразвития России инициировано проведение согласительного совещания по обсуждению неурегулированных разногласий и принятию окончательного решения (от 29.12.2020 № 12.3.64-20203, от 03.02.2021 № 12.3.32-1511). До настоящего времени ответа не поступало</p>																															
8.	<p>Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре. Строительство (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение)</p> <table border="1" data-bbox="147 592 822 890"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>42,2</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>494,0</td> <td>34,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>903,9</td> <td>101,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1187,4</td> <td>134,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>2585,3</td> <td>270,3</td> <td>42,2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">2897,8</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	0,0	42,2	2017	494,0	34,8	0,0	2018	903,9	101,4	0,0	2019	1187,4	134,1	0,0	ВСЕГО	2585,3	270,3	42,2	ИТОГО по Объекту:		2897,8		<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Проектирование: АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва).</p> <p>Экспертиза: 1) от 28.10.2016 №1185-16/ГГЭ-10759/10; от 31.10.2016 №1196-16/ГГЭ-10759/10, стоимость объекта – 2 732,96 млн. рублей; 2) от 12.03.2020 № 27-1-1-3-007040-2020 (техническая часть); от 06.07.2020 № 27-1-1-2-028890-2020 (достоверность сметной стоимости), сметная стоимость - 5 357,7 млн. рублей.</p> <p>Строительство:</p> <p>I очередь (детская поликлиника): ООО "СК Вита", государственный контракт от 12.04.2017 № 0122200002517000180-Ан (цена – 610,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 30.06.2019). В связи с отказом подрядчика от исполнения обязательств госконтракт расторгнут 23.03.2020 (заказчиком фактически оплачено работ на 384,6 млн. рублей). В целях сохранности I очереди объекта заказчиком определены виды и объемы работ, планируется выполнить работы по устройству кровли, закрытию теплового контура здания, устройству внутренних сетей теплоснабжения.</p> <p>II очередь (лечебный корпус и детское консультативное отделение): ООО "СК "Монолит", цена контракта – 1 663, 0 млн. рублей, срок выполнения работ – 01.10.2020 (продлен до 01.08.2021). Строительная готовность объекта на 01.04.2021 – 63,9 %.</p> <p>Строительство ведется с отставанием от утвержденных графиков строительства (с 01.02.2020 по 01.12.2020 работы приостановлены). Работы возобновлены в декабре 2020 года.</p> <p>Учитывая регламентные сроки строительства объекта, требуется перенос срока окончания строительства объекта на 2023 год.</p> <p>Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 и от 15.11.2019 № КЦ-11/151 Правительством Хабаровского края утверждена, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в КУ Президента Российской Федерации "дорожная карта" строительства объекта (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).</p> <p>В связи с отсутствием подтвержденного федерального софинансирования на строительство объекта на 2021 год, Правительством Хабаровского края совместно с заказчиком организована работа по проведению окончательных расчетов, формированию перечня необходимых работ в рамках действующего контракта с ООО "СК "Монолит".</p> <p>В соответствии с пунктом 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2016	0,0	0,0	42,2																														
2017	494,0	34,8	0,0																														
2018	903,9	101,4	0,0																														
2019	1187,4	134,1	0,0																														
ВСЕГО	2585,3	270,3	42,2																														
ИТОГО по Объекту:		2897,8																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																															
		<p>Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минздраву России поручено обеспечить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2023 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр).</p> <p>Финансирование: В законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов субсидия из федерального бюджета на объект не предусмотрена. В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета края в размере 61,8 млн. рублей. В целях обеспечения объекта федеральным софинансированием в размере 3 029,6 млн. рублей в 2022 – 2023 гг. Правительством края направлена соответствующая бюджетная заявка в Минздрав России (от 10.02.2021 № 04.04-24-1650). Правительством края проведена работа по восстановлению неиспользованных остатков средств федерального бюджета 2020 года в размере 104,5 млн. рублей (по законтрактованным обязательствам). Лимиты бюджетных обязательств доведены Правительству края в соответствии с заявленной потребностью</p>																															
9.	<p>Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника)</p> <table border="1" data-bbox="147 959 822 1273"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>31,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>522,5</td> <td>27,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>522,5</td> <td>27,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>513,0</td> <td>482,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>1558,0</td> <td>568,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">2126,3</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	0,0	31,0	0,0	2018	522,5	27,5	0,0	2019	522,5	27,5	0,0	2020	513,0	482,3	0,0	ВСЕГО	1558,0	568,3	0,0	ИТОГО по Объекту:		2126,3		<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Проектирование: АО "ГИПРОЗДРАВ" (г. Москва).</p> <p>Экспертиза: от 09.11.2017 №1195-17/ГГЭ-11351/10; №1196-17/ГГЭ-11351/05, стоимость объекта – 2 155,3 млн. рублей.</p> <p>Строительство: подрядчик ООО "Тутта" (г. Москва), цена контракта – 1 186,7 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020. Техническая готовность объекта на 01.04.2020 – 9,1 %.</p> <p>В связи с низким качеством организации строительного процесса со стороны подрядчика ООО "Тутта" (г. Москва) по итогам судебного разбирательства контракт на строительство объекта расторгнут 10.02.2021 (в одностороннем порядке).</p> <p>В целях продолжения строительства объекта заказчиком 31.03.2021 размещены извещения о проведении электронных аукционов на выполнение строительно-монтажных работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I очереди объекта (Патологоанатомическое отделение), начальная (максимальная) цена – 388,4 млн. рублей; - III очереди (Поликлиника), начальная (максимальная) цена – 252,6 млн. рублей. <p>Во исполнение протоколов совещаний от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 Правительством Хабаровского края утверждена, согласована с Минздравом России, Минвостокразвития России и представлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации "дорожная карта" строительства объекта (исх. Минвостокразвития России от 26.11.2019 № КЦ-03-02/12842).</p>
год	Источник финансирования																																
	ФБ	КБ	ВБ																														
2017	0,0	31,0	0,0																														
2018	522,5	27,5	0,0																														
2019	522,5	27,5	0,0																														
2020	513,0	482,3	0,0																														
ВСЕГО	1558,0	568,3	0,0																														
ИТОГО по Объекту:		2126,3																															

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																										
		<p>В настоящее время заказчиком скорректированы мероприятия "дорожной карты", документ проходит процедуру внутреннего согласования.</p> <p>В соответствии с пунктом 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минвостокразвития России поручено обеспечить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2023 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр).</p> <p><u>Финансирование:</u> 25.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России заключено дополнительное соглашение № 350-17-2019-006/7 о предоставлении ИМБТ по объекту в размере 513,0 млн. рублей в 2021 году.</p> <p>В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета края в размере 7,4 млн. рублей.</p> <p>Ведется работа по вскрытию банковской гарантии. В адрес АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК" направлено требование о взыскании суммы банковской гарантии в размере 337,1 млн. рублей. 16.12.2020 в Арбитражный суд Москвы подано исковое заявление о взыскании денежных средств с банка в судебном порядке</p>																																										
10.	Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки	<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2019 № 27-RU27302000-55-2019</p>																																										
11.	"Здание - театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11)	<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.12.2017 № 27-RU-27302000-46-2017</p>																																										
12.	<p>Создание туристско-рекреационного кластера "Комсомольский"</p> <table border="1" data-bbox="147 1187 822 1495"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>120,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>42,0</td> <td>220,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>74,4</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>200,0</td> <td>38,0</td> <td>300,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>200,0</td> <td>47,0</td> <td>400,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>200,0</td> <td>47,0</td> <td>750,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	0,0	120,0	2017	0,0	42,0	220,0	2018	0,0	74,4	300,0	2019	200,0	38,0	300,0	2020	200,0	47,0	400,0	2021	200,0	47,0	750,0	<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>В рамках компетенции Правительства края по мероприятию предусмотрено развитие обеспечивающей инфраструктуры ТРК "Комсомольский".</p> <p><u>Финансирование.</u> Общий объем финансирования в 2021 г. на реализацию объектов ТРК "Комсомольский" составляет 71,6 млн. рублей (из них ФБ – 31,1 млн. рублей (доп. соглашение от 03.02.2021 № 174-09-2020-002/1), в том числе 18,2 млн. рублей – в рамках восстановления неиспользованных остатков 2020 г.):</p> <table border="1" data-bbox="840 1396 2130 1495"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Наименование объекта</th> <th colspan="3">Общий объем финансирования на 2021 г. (млн. руб)</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>Всего</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование объекта	Общий объем финансирования на 2021 г. (млн. руб)			ФБ	КБ	Всего				
год	Источник финансирования																																											
	ФБ	КБ	ВБ																																									
2016	0,0	0,0	120,0																																									
2017	0,0	42,0	220,0																																									
2018	0,0	74,4	300,0																																									
2019	200,0	38,0	300,0																																									
2020	200,0	47,0	400,0																																									
2021	200,0	47,0	750,0																																									
Наименование объекта	Общий объем финансирования на 2021 г. (млн. руб)																																											
	ФБ	КБ	Всего																																									

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>В связи с выявлением в процессе строительства необходимости устранения локальных провалов асфальтобетонного покрытия на проезжей и пешеходных частях дороги работы в установленный срок не завершены, не выполнены обязательства края в рамках соглашения по вводу объекта в эксплуатацию в сентябре 2020 года. С октября 2020 г. работы на объекте приостановлены. Заказчиком подан иск в Арбитражный суд Хабаровского края о понуждении подрядчика к устранению замечаний к качеству выполненных работ (дело № А73-19516/2020). Ведется судебное разбирательство.</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.04.2021 – 92,1 % (уменьшение технической готовности в связи с увеличением цены контракта).</p> <p>Неосвоенный остаток средств федерального бюджета на конец 2020 года составил 4,9 млн. рублей (по законтрактованным обязательствам). Правительством края и Ростуризмом подтвержден остаток неиспользованных средств федерального бюджета, лимиты бюджетных обязательств доведены в соответствии с заявленной потребностью.</p> <p>- "Подъездная дорога" к объекту "Центр водного туризма" (срок реализации 2020 г.). По результатам конкурентных процедур с победителем ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 3т (цена контракта – 68,8 млн. рублей).</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.04.2021 – 27,9 %.</p> <p>В связи с отсутствием возможности использования грунта для обратной засыпки и подготовки основания дороги, 29.09.2020 работы на объекте приостановлены, подрядчик уведомил об одностороннем расторжении контракта, строительство объекта прекращено. Заказчиком подан иск в арбитражный суд о признании недействительным одностороннего отказа подрядчика при исполнении муниципального контракта, ведется судебное разбирательство.</p> <p>В целях обеспечения объекта федеральным софинансированием в 2021 г. Правительством края в адрес Федерального агентства по туризму направлено обращение об оказании содействия в выделении финансирования в размере 49,8 млн. рублей (не законтрактованные обязательства) из резервного фонда Правительства РФ (от 16.03.2021 № 12.3.45-3722). Ответа не поступало.</p> <p>- "Наружные инженерные сети" к объекту "Центр водного туризма" (сроки реализации 2020 – 2021 гг.). 31.03.2020 с ООО "РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт № 1т (цена контракта – 98,1 млн. рублей, срок выполнения работ – 16.04.2020 – 01.08.2021).</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.04.2021 – 65,4 %.</p> <p>Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ с 25.01.2020 до 16.04.2021 работы на объекте приостановлены.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроля)*	Ход реализации																																																			
		<p>Неосвоенный остаток средств федерального бюджета на конец 2020 года: 23,38 млн. рублей, в том числе экономия – 10,06 млн. рублей. Правительством края и Ростуризмом подтвержден остаток средств федерального бюджета в размере 13,3 млн. рублей по законтрактованным обязательствам, лимиты бюджетных обязательств доведены Правительству края в соответствии с заявленной потребностью.</p> <p>"Подъездная дорога до границ земельного участка, предоставляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой ареной (срок реализации – 2021 г.)</p> <p><u>Проектирование:</u> МУП ПИ "Комсомольскгорпроект" (2017 г.)</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 23.10.2017 № 27-1-1-3-0067-17, № 2-3-1-0134-17, сметная стоимость объекта – 2,87 млн. рублей.</p> <p>- "Реконструкция причальной стенки "Вокзал" в г. Комсомольске-на-Амуре" (срок реализации – с 2022 г.).</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Дальневосточный проектный центр".</p> <p><u>Экспертиза:</u> 22.12.2020 выдано отрицательное заключение экспертизы (несоответствие документации требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, техническому заданию на проектирование).</p> <p>Документация доработана, с 03.03.2021 находится на повторном прохождении госэкспертизы</p>																																																			
13.	<p>Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство)</p> <table border="1" data-bbox="147 975 822 1469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>15,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>42,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>711,4</td> <td>42,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>663,0</td> <td>38,4</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>804,7</td> <td>46,8</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>397,7</td> <td>24,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>420,8</td> <td>26,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1216,7</td> <td>78,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>763,3</td> <td>43,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>803,1</td> <td>82,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>5780,7</td> <td>438,5</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	15,0	0,0	2017	0,0	42,1	0,0	2018	711,4	42,1	0,0	2019	663,0	38,4	0,0	2020	804,7	46,8	0,0	2021	397,7	24,3	0,0	2022	420,8	26,0	0,0	2023	1216,7	78,3	0,0	2024	763,3	43,2	0,0	2025	803,1	82,3	0,0	ВСЕГО	5780,7	438,5	0,0	<p>Объект краевой собственности.</p> <p>I этап (Крытый футбольный манеж)</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" (далее – АО "31 ГПИСС").</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 08.11.2019 № 27-1-1-3-031022-2019 (техническая часть); от 14.11.2019 № 00408-19/ХГЭ-19853/04 (достоверность сметной стоимости), сметная стоимость – 2 454,2 млн. рублей. В рамках предложений Правительства Хабаровского края по внесению изменений в распоряжение 704-р в целях исполнения подпункта в) пункта 2 Перечня поручений Президента РФ от 11.05.2018 № Пр-802 по оптимизации проектных решений предусмотрено исключение I этапа, соответствующее предложение направлено в Минвостокразвития России 31.07.2019 № 12.3.24-17581.</p> <p>С учетом мнения населения, общественности г. Комсомольска-на-Амуре предлагается провести замену данного объекта на следующие мероприятия:</p> <p>- Строительство крытых спортивных площадок в Центральном и Ленинском округах г. Комсомольска-на-Амуре в рамках программы "Газпром-детям"; сроки реализации – 2022 – 2023 гг.; объем финансирования 1 060,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 890,4 млн. рублей, консолидированный бюджет – 169,6 млн. рублей.</p>
год	Источник финансирования																																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																																		
2016	0,0	15,0	0,0																																																		
2017	0,0	42,1	0,0																																																		
2018	711,4	42,1	0,0																																																		
2019	663,0	38,4	0,0																																																		
2020	804,7	46,8	0,0																																																		
2021	397,7	24,3	0,0																																																		
2022	420,8	26,0	0,0																																																		
2023	1216,7	78,3	0,0																																																		
2024	763,3	43,2	0,0																																																		
2025	803,1	82,3	0,0																																																		
ВСЕГО	5780,7	438,5	0,0																																																		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации										
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="147 280 495 320">ИТОГО по Объекту:</td> <td data-bbox="495 280 822 320">6219,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 320 495 360">в т.ч. РЦС I этап</td> <td data-bbox="495 320 822 360">2500,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 360 495 400">РЦС II этап</td> <td data-bbox="495 360 822 400">1377,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 400 495 440">РЦС III этап</td> <td data-bbox="495 400 822 440">1087,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="147 440 495 480">РЦС IV этап</td> <td data-bbox="495 440 822 480">1254,9</td> </tr> </table>	ИТОГО по Объекту:	6219,2	в т.ч. РЦС I этап	2500,2	РЦС II этап	1377,1	РЦС III этап	1087,0	РЦС IV этап	1254,9	<p>В рамках деятельности Правительства Хабаровского края по обеспечению крытых спортивных площадок необходимым финансированием, в 2019 – 2020 гг. направлены:</p> <p>а). Предложение в адрес ПАО "Газпром" о включении мероприятия в программу "Газпром – детям" (от 25.07.2019 № 12.3.47-17175). От ПАО "Газпром" получен отказ в строительстве крытых футбольных площадок по программе "Газпром – детям" ввиду ограниченных возможностей статей бюджета общества (от 24.10.2019 № 01/05-9880).</p> <p>б). Обращения в адрес Минспорта России (от 06.12.2019 № 01-6-3893, от 22.01.2020 № 01-6-251), Минвостокразвития России с просьбой поддержать инициативу края (от 06.12.2019 № 01-6-3894).</p> <p>в). Предложения в адрес Минвостокразвития России по включению мероприятия в лист ожидания на 2021 – 2023 годы в рамках реализации "Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края", утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.06.2018 № 362-рп (от 05.06.2020 № 06.2-08-2707).</p> <p>Источники федерального софинансирования не определены.</p> <p>- Реконструкция стадиона "Авангард" в г. Комсомольске-на-Амуре (действующий объект спорта); сроки реализации – 2021 – 2023 гг.; объем финансирования 655,4 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 545,2 млн. рублей, консолидированный бюджет – 110,2 млн. рублей.</p> <p>В рамках обеспечения реконструкции стадиона "Авангард" федеральным финансированием между Правительством края Министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение от 22.12.2020 № 777-09-2020-140/2 о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 375,0 млн. рублей (2021 г. – 265,7 млн. рублей, 2022 г. – 109,3 млн. рублей).</p> <p>В части обеспечения объекта субсидией из федерального бюджета в 2023 году Правительством края получен отказ Министерства спорта Российской Федерации в связи с отсутствием дополнительных источников (от 13.11.2020 № АК-07-07/9060).</p> <p>Правительством края в адрес Минспорта России направлено повторное обращение о выделении средств федерального бюджета в размере 232,0 млн. рублей по объекту с целью завершения его строительства в 2023 году (от 26.02.2021 № 01-6-571), 23.03.2021 получен повторный отказ Минспорта России в обеспечении объекта в 2023 году федеральным софинансированием, предложено проработать вопрос по привлечению средств частных инвесторов (№ АК-07-10/2203).</p> <p>07.07.2020 по результатам открытого конкурса на выполнение работ по подготовке проектной документации объекта с победителем ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре) заключен муниципальный контракт № 9т (цена – 2,2 млн. рублей, сроки работ – 07.07.2020 – 02.11.2020). "Рабочая" документация разработана. По состоянию на 01.04.2021 организацией-проектировщиком выполняется устранение замечаний, выданных заказчиком.</p> <p>II этап (Легкоатлетический манеж)</p>
ИТОГО по Объекту:	6219,2											
в т.ч. РЦС I этап	2500,2											
РЦС II этап	1377,1											
РЦС III этап	1087,0											
РЦС IV этап	1254,9											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
	<p>По III этапу</p> <table border="1" data-bbox="147 1161 813 1406"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>2,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>13,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>305,5</td> <td>18,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>309,9</td> <td>18,3</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>396,2</td> <td>23,5</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	2,5	0,0	2017	0,0	13,1	0,0	2018	305,5	18,0	0,0	2019	309,9	18,3	0,0	2020	396,2	23,5	0,0	<p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 27.10.2017 № 222-17/ХГЭ-2286/04, № 221-14/ХГЭ-2286/05, сметная стоимость объекта – 1 053,0 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Во исполнение п. 12 протокола под председательством заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации от 04.07.2019 № АК-П16-47пр в адрес Минспорта России направлено письмо о целесообразности строительства объекта "Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре. 2 этап. Легкоатлетический манеж (строительство)" начиная с 2021 года и готовности Правительства Хабаровского края обеспечить софинансирование объекта (от 16.08.2019 № 12.3.47-18930). Правительством Хабаровского края в адрес Минспорта России направлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пакет обосновывающих документов для включения объекта в ФАИП 2021 – 2023 гг. (от 07.02.2020 № 12.3.64-1672). - обращение о выделении дополнительного объема федерального софинансирования (от 08.10.2020 № 0-6-3286). <p>В законе о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов федеральная субсидия по объекту не предусмотрена.</p> <p>Минспорта России в адрес Правительства Хабаровского края направлен отказ в финансировании проекта в 2021 – 2023 гг., предложено рассмотреть возможность реализации объекта в рамках механизма государственно-частного партнерства или концессии (от 27.11.2020 № АК-07-10/9602).</p> <p>В соответствии с пунктом 8 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минспорта России поручено обеспечить строительство и ввод объекта в эксплуатацию в 2023 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр).</p> <p>III этап (Центр сложнокоординационных видов спорта)</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 01.06.2017 № 117-17/ХГЭ-2201/05, № 118-17/ХГЭ-2201-04, стоимость объекта – 913,7 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), госконтракт от 03.08.2018 №0122200002518004108-АН (цена – 962,96 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020). Работы ведутся с отставанием (в соответствии с графиком нагона). Техническая готовность на 01.04.2021 – 68,3 %.</p> <p>Решением президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрен перенос срока ввода по III этапу Объекта с 2020 г. на 2021 г. (протокол от 19.06.2020 № 1).</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	2,5	0,0																										
2017	0,0	13,1	0,0																										
2018	305,5	18,0	0,0																										
2019	309,9	18,3	0,0																										
2020	396,2	23,5	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
	<p>По IV этапу</p> <table border="1" data-bbox="147 730 813 976"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>3,7</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>16,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>405,9</td> <td>24,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>353,1</td> <td>20,1</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>408,5</td> <td>23,3</td> <td>0,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	3,7	0,0	2017	0,0	16,2	0,0	2018	405,9	24,1	0,0	2019	353,1	20,1	0,0	2020	408,5	23,3	0,0	<p>В соответствии с пунктом 11 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минвостокразвития России поручено обеспечить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр).</p> <p><u>Финансирование:</u> 25.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России заключено дополнительное соглашение № 350-17-2019-006/7 о предоставлении ИМБТ по объекту в размере 150,0 млн. рублей в 2021 году. В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета в размере 6,0 млн. рублей.</p> <p>IV этап (Центр игровых видов спорта и единоборств)</p> <p><u>Проектирование:</u> АО "31 ГПИСС" (г. Москва). Стоимость объекта по итогам проектирования – 1 291,0 млн. рублей.</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 17.03.2017 № 062-17/ХГЭ-2189/04, № 061-17/ХГЭ-2189/05, стоимость объекта – 1 014,7 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "СК "МОНОЛИТ" (г. Хабаровск), госконтракт от 03.08.2018 №0122200002518004107-АН (цена – 1 014,7 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.11.2020). Имеется отставание от графика производства работ, работы ведутся в соответствии с графиком нагона. Техническая готовность на 01.04.2021 – 46,4 %.</p> <p>В соответствии с пунктом 11 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. по развитию г. Комсомольска-на-Амуре Минвостокразвития России поручено обеспечить завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в 2021 г. (от 16.03.2021 № ЮТ-П-47-15пр).</p> <p><u>Финансирование:</u> 25.12.2020 между Правительством Хабаровского края и Минвостокразвития России заключено дополнительное соглашение № 350-17-2019-006/7 о предоставлении ИМБТ по объекту в размере 442,6 млн. рублей в 2021 году. В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета в размере 57,1 млн. рублей</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2016	0,0	3,7	0,0																										
2017	0,0	16,2	0,0																										
2018	405,9	24,1	0,0																										
2019	353,1	20,1	0,0																										
2020	408,5	23,3	0,0																										

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																			
14.	<p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре (участок Хабаровск - Комсомольск), 359 км</p> <table border="1" data-bbox="147 475 819 751"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>148,0</td> <td>69,9</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>450,5</td> <td>132,5</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>222,5</td> <td>116,2</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>ВСЕГО</td> <td>821,0</td> <td>318,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">1139,6</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	148,0	69,9	0,0	2017	450,5	132,5	0,0	2018	222,5	116,2	0,0	ВСЕГО	821,0	318,6	0,0	ИТОГО по Объекту:		1139,6		<p>Объект краевой собственности. Завершено строительство участков: - км 51 – 53 км (разрешение на ввод в эксплуатацию от 29.11.2017 № 27-000-53-2017). - км 148 – 158 км (разрешение на ввод в эксплуатацию от 13.12.2018 № 27-000-64-2018). - км 113 – км 118 (разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2020 № 27-000-3-2020). 01.05.2019 автодорога передана в федеральную собственность (без участка км 113 – км 118). В целях передачи участка км 113 – км 118 в федеральную собственность министерством транспорта и дорожного хозяйства края совместно с министерством имущественных отношений края необходимый пакет документов направлен в Федеральное дорожное агентство (от 01.03.2021 № 01.19-952). До настоящего времени распоряжение Правительства РФ не принято</p>								
год	Источник финансирования																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																		
2016	148,0	69,9	0,0																																		
2017	450,5	132,5	0,0																																		
2018	222,5	116,2	0,0																																		
ВСЕГО	821,0	318,6	0,0																																		
ИТОГО по Объекту:		1139,6																																			
15.	<p>Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре</p> <table border="1" data-bbox="147 895 819 1235"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>111,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,0</td> <td>274,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>448,0</td> <td>112,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>448,0</td> <td>294,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>450,8</td> <td>294,0</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>1346,8</td> <td>1085,6</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">2432,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	111,0	0,0	2017	0,0	274,6	0,0	2018	448,0	112,0	0,0	2019	448,0	294,0	0,0	2020	450,8	294,0	0,0	Всего	1346,8	1085,6	0,0	ИТОГО по Объекту:		2432,4		<p>Объект муниципальной собственности. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре в настоящее время осуществляется в рамках Плана социального развития центров экономического роста Хабаровского края, утвержденного распоряжением Правительства Хабаровского края от 25.06.2018 № 362-рп, и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" В 2021 году на финансирование Комсомольской агломерации предусмотрено 505,6 млн. рублей, в том числе 450,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 49,5 млн. рублей – краевой бюджет, 6,07 млн. рублей средства местного бюджета. В текущем году запланировано провести ремонтные работы на 33 объектах улично-дорожной сети г. Комсомольска-на-Амуре общей протяженностью 30,2 км. По итогам конкурентных процедур заключено 9 муниципальных контрактов (по 33 объектам) на выполнение ремонтных работ. <u>По объектам реконструкции:</u> <u>Финансирование:</u> На 2021 г. федеральное софинансирование не предусмотрено. В Перечне КАИП предусмотрено финансирования за счет средств краевого бюджета по объектам реконструкции 2020 г. в размере 80,4 млн. рублей.</p>
год	Источник финансирования																																				
	ФБ	КБ	ВБ																																		
2016	0,0	111,0	0,0																																		
2017	0,0	274,6	0,0																																		
2018	448,0	112,0	0,0																																		
2019	448,0	294,0	0,0																																		
2020	450,8	294,0	0,0																																		
Всего	1346,8	1085,6	0,0																																		
ИТОГО по Объекту:		2432,4																																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
		<p>В связи с острым дефицитом краевого дорожного фонда Правительством края в адрес Минвостокразвития России направлены предложения о переносе сроков реконструкции объектов "Проспект Победы от Комсомольского шоссе до пер. Дворцового", "Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского" на 2022 – 2024 гг. (от 18.02.2021 № 06.2-08-797) для вынесения на очередное заседание Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.</p> <p>"Комсомольское шоссе. Реконструкция".</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "АСДМ" (г. Самара).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 27.06.2018 № 27-1-1-3-0036-18, № 27-1-0148-18, стоимость объекта – 1 265, 8 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p>II этап – ОАО "ПМК № 83" (с. Хурба Комсомольского р-на Хабаровского края), цена контракта – 393,3 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019. В связи с грубым нарушением условий контракта 27.12.2019 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По результатам повторных конкурентных процедур на выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенным с ООО "РУСТ":</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 20.04.2020 № 4т (мост через реку Теплый ключ) (цена контракта – 115,45 млн. рублей, срок выполнения работ – 20.04.2020 – 31.01.2021). В настоящее время выполняется устройство канализационной насосной станции; - от 28.04.2020 № 5т (выполнение работ по завершению строительства объекта) (цена контракта – 362,21 млн. рублей, срок выполнения работ – 28.04.2020 – 31.01.2021). В рамках контракта работы завершены. <p>По состоянию на 01.04.2021 техническая готовность объекта – 90,0 %.</p> <p>III этап – ООО "Дорсервис" (г. Хабаровск), цена контракта – 172,15 млн. рублей. Сроки проведения работ – 25.12.2019.</p> <p>По заключенному контракту строительно-монтажные работы завершены. Проводится проверка комитета Госстройнадзора края.</p> <p>"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 1. Участок от перекрестка ул. Лазо с Северным шоссе до начала моста через р. Силинка".</p> <p>Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.02.2020 № 27-RU27302000-8-2020.</p> <p>"Ул. Лазо от Северного шоссе до ул. Водонасосной. Реконструкция. Этап № 2. Участок от начала моста через р. Силинка до перекрестка ул. Лазо с ул. Водонасосной".</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																			
		<p><u>Проектирование:</u> МУП ПИ "КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 13.09.2017 № 27-1-1-3-0058-17, от 25.06.2018 № 27-1-0138-18, сметная стоимость объекта – 213,3 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Муниципальные контракты от 26.09.2018 № 18Т и от 29.04.2019 № 2Т с ОАО "ПМК-83" (с. Хурба Комсомольского р-на), срок окончания работ – до 25.12.2019. В связи с грубым нарушением условий заключенных контрактов 04.02.2020 контракты расторгнуты Заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По результатам конкурентных процедур с победителем – ООО "Дорсервис" г. Хабаровск заключен муниципальный контракт от 17.04.2020 № 2т (цена – 124,1 млн. рублей). Строительно-монтажные работы завершены. Проводится проверка комитета Госстройнадзора края.</p> <p>"Проспект Победы от ул. Комсомольское шоссе до пер. Дворцовый" (Реконструкция)".</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Инженерно-проектный центр" (г. Новосибирск).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 10.03.2020 № 27-1-1-3-010245-2021, сметная стоимость объекта – 214,8 млн. рублей.</p> <p>"Проспект Мира от ул. Вокзальная до ул. Павловского. Реконструкция".</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "ПМ "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре)</p> <p><u>Экспертиза:</u> Проектная документация направлена для прохождения государственной экспертизы (договор подписан 29.12.2020). По результатам проведенной экспертизы 05.04.2021 получено отрицательное заключение</p>																			
16.	<p>Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре</p> <table border="1" data-bbox="147 1233 822 1423"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>235,2</td> <td>100,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>235,2</td> <td>100,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">336,0</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	235,2	100,8		Всего	235,2	100,8		ИТОГО по Объекту:		336,0		<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ЗАО "ДАРВОДГЕО" (г. Москва).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 24.03.2006 28.10.2016 №163-06/ГГЭ-2565/07, стоимость объекта – 1 057,4 млн. рублей (в ценах 2006 года); от 26.12.2019 № 27-1-1-3-037628-2019 (техническая часть).</p> <p><u>Строительство:</u> ЗАО "Спецстроймеханизация-2", цена контракта (на остаток работ 2016 г., объект ранее финансировался через федеральную целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года") – 213,6 млн. рублей.</p> <p>По состоянию на 31.12.2016 работы в рамках контракта завершены.</p>
год	Источник финансирования																				
	ФБ	КБ	ВБ																		
2016	235,2	100,8																			
Всего	235,2	100,8																			
ИТОГО по Объекту:		336,0																			

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																							
		<p>В ходе проведения первичной экспертизы проектной документации по объекту выявлена необходимость проведения дополнительных работ: устройство пожарных резервуаров, ливневой канализации, очистных сооружений для ливневой канализации и производственных сточных вод, увеличение мощности котельной. Кроме того, для ввода объекта в эксплуатацию необходима также закупка фильтрующего материала (пиролюзит) в количестве 538 тонн.</p> <p>Потребность в финансировании на завершение реализации проекта оценивается в объеме 387,0 млн. рублей (без учета расходов на восстановление размывтой в 2019 г. дамбы). Для продолжения работ на объекте необходимо проведение обследования строящегося объекта на предмет устойчивости в связи с изменившейся гидрологической обстановкой на р. Амур (размыв дамбы в 2019 г.), после чего необходимо выполнить корректировку проектной документации (оценочная стоимость завершения строительства объекта, с учетом работ по восстановлению дамбы, 1 900,0 млн. рублей).</p> <p>В связи с частым подтоплением объекта паводковыми водами с нанесением значительного ущерба сооружению, Правительством края принято решение о направлении обращения в адрес Минстроя России (от 22.06.2020 № 12.3.54-8962) в части переноса срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год (в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы по сметной стоимости и достаточного финансирования на завершение строительства). Аналогичные обращения направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. (от 22.06.2020 № 12.3.31-8961), Минвостокразвития России (от 22.06.2020 № 12.3.32-8960). От Минвостокразвития России получено письмо (вх 24648 от 07.09.2020) с информацией о поддержке позиции Минстроя России, который предлагает вернуться к рассмотрению вопроса переноса срока ввода объекта на 2024 г. после получения заключения госэкспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства и определения источников финансирования завершения строительства объекта.</p> <p>В связи с отсутствием источников финансирования в 2021 г. возникает необходимость выполнения работ по консервации объекта (потребность составляет 3,7 млн. рублей)</p>																							
17.	<p>Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре (III пусковой комплекс)</p> <table border="1" data-bbox="147 1262 822 1489"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>3,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>40,5</td> <td>12,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>48,8</td> <td>9,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	3,8		2017	40,5	12,8		2018	48,8	9,3		2019	0,0	0,0		<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p>В целях сокращения сроков проектирования принято решение о разделении объекта на V этапов.</p> <p>Этапы II, VI завершены строительством. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: по 2 этапу – от 30.01.2018 № 27-RU27302000-3-2018; по 6 этапу – от 31.01.2018 № 27-RU27302000-4-2018.</p> <p>Этапы III, IV. <u>Проектирование:</u> ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p>
год	Источник финансирования																								
	ФБ	КБ	ВБ																						
2016	0,0	3,8																							
2017	40,5	12,8																							
2018	48,8	9,3																							
2019	0,0	0,0																							

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2020	38,2	7,3		<p><u>Экспертиза:</u></p> <p>III этап – 1) от 18.08.2017 № 160-17/ХГЭ-2269/05; № 161-17/ХГЭ-2269/04, стоимость объекта – 22,41 млн. рублей; 2) повторная – от 06.11.2019 № 27-1-1-3-030445-2019 (техническая часть), от 08.11.2019 № 27-1-0197-19 (достоверность сметной стоимости), стоимость объекта – <u>49,9 млн. рублей.</u></p> <p>IV этап – 1) от 21.08.2017 № 164-17/ХГЭ-2270/05; № 167-17/ХГЭ-2270/04, стоимость объекта – 23,51 млн. рублей; 2) повторная – от 28.04.2020 № 27-1-1-3-014514-2020 (техническая часть), от 06.05.2020 № 27-1-0083-20 (достоверность сметной стоимости), стоимость объекта – <u>34,4 млн. рублей.</u></p> <p><u>Финансирование:</u></p> <p>24.12.2020 между Правительством края и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение № 069-09-2021-283 о предоставлении субсидии из федерального бюджета по объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по III этапу в размере 43,5 млн. рублей на 2022 год (объем финансирования требуется на 2021 г.); - по IV этапу в размере 26,0 млн. рублей на 2021 год (при заявленном финансировании 30,1 млн. рублей). <p>В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы по IV этапу предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета края в размере 9,7 млн. рублей.</p> <p>IV этап:</p> <p><u>Строительство:</u></p> <p>Администрацией г. Комсомольска-на-Амуре ведется работа по передаче проектной документации в собственность края (постановление администрации города от 27.01.2021. № 107-па (изменения от 24.02.2021 № 292-па). В настоящее время Правительством края подготовлен проект соответствующего распоряжения.</p> <p>Этап V.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Проектная мастерская "Графика" (г. Комсомольск-на-Амуре).</p> <p><u>Экспертиза:</u> от 15.08.2017 № 155-17/ХГЭ-2274/05; № 156-17/ХГЭ-2274/04, стоимость объекта – 57,1 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "ДальЭнергоГаз", муниципальный контракт от 16.05.2018 № 1т. В связи с отказом подрядной организации в выполнении работ по благоустройству территории 13.12.2019 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По результатам повторных конкурентных процедур с победителем ООО "Генстроймонтаж" (г. Хабаровск) заключен муниципальный контракт от 25.05.2020 № 7т (цена контракта – 8,72 млн. рублей, сроки выполнения работ 01.07.2020 - 15.09.2020).</p>
	Всего	127,5	33,2		
	ИТОГО по Объекту:		160,7		

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																																											
		<p>По состоянию на 01.04.2021 техническая готовность объекта – 100 %. Основные СМР и работы по благоустройству завершены.</p> <p>Проведение итоговой проверки объекта завершено, заключение о соответствии построенного объекта не получено. Требуется устранение замечаний (<i>с наступлением периода положительных температур</i>). После устранения замечаний будет проведена повторная итоговая проверка комитетом Госстройнадзора края</p>																																											
18.	<p>Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре, со 104 до 160 тыс. куб. м/сутки</p> <table border="1" data-bbox="147 555 819 975"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>219,6</td> <td>74,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>438,5</td> <td>83,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>640,0</td> <td>121,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>601,5</td> <td>114,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>857,1</td> <td>163,3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>2756,7</td> <td>557,7</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">3314,4</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2017	219,6	74,4		2018	0,0	0,0		2019	0,0	0,0		2020	438,5	83,5		2021	640,0	121,9		2022	601,5	114,6		2023	857,1	163,3		Всего	2756,7	557,7		ИТОГО по Объекту:		3314,4		<p>Объект муниципальной собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> В ходе строительства объекта за период с 2004 по 2014 год в проектную документацию вносился ряд изменений. Существенное влияние на проектные решения оказало крупномасштабное наводнение на р. Амур 2013 год, вследствие которого изменилась топография местности в районе размещения плоскостных и линейных объектов строительства.</p> <p>Кроме того, за период строительства объекта были внесены существенные изменения в федеральное природоохранное законодательство, ужесточившее требования к качеству сбрасываемых очищенных сточных вод (обусловлена необходимость новой разработки технологической схемы очистки стоков).</p> <p><u>Экспертиза:</u> положительные заключения от 17.07.2019 № 27-1-1-3-018196-2019 (по технической части); от 05.11.2019 № 00402-19/ХГЭ-18594/04 (сметная стоимость). Сметная стоимость – 2 800,5 млн. рублей.</p> <p><u>Финансирование:</u> 24.12.2020 между Правительством края и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение № 069-09-2021-283 о предоставлении субсидии из федерального бюджета по объекту в размере 385,3 млн. рублей (в том числе в 2022 году – 135,3 млн. рублей, в 2023 году – 250,0 млн. рублей). Данный объем финансирования не обеспечит завершение строительства в 2025 г.</p> <p>Правительством края направлена бюджетная заявка на 2022 – 2024 гг. о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 2 156,3 млн. рублей (2022 г. – 588,1 млн. рублей, 2023 г. – 784,1 млн. рублей, 2024 г. – 784,1 млн. рублей)</p>
год	Источник финансирования																																												
	ФБ	КБ	ВБ																																										
2017	219,6	74,4																																											
2018	0,0	0,0																																											
2019	0,0	0,0																																											
2020	438,5	83,5																																											
2021	640,0	121,9																																											
2022	601,5	114,6																																											
2023	857,1	163,3																																											
Всего	2756,7	557,7																																											
ИТОГО по Объекту:		3314,4																																											
19.	<p>Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, 2,8 км</p> <table border="1" data-bbox="147 1302 819 1490"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0,0</td> <td>61,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>400,0</td> <td>67,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>802,3</td> <td>152,8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2016	0,0	61,2		2017	400,0	67,1		2018	802,3	152,8		<p>Объект краевой собственности.</p> <p><u>Проектирование:</u> ООО "Дальгипроводхоз" (г. Хабаровск).</p> <p><u>Экспертиза:</u> - от 07.12.2016 № 365-16/ХГЭ-2124/05; № 366-16/ХГЭ-2124/04, стоимость – 2 039,4 млн. рублей; - от 31.08.2018 № 00130-18/ХГЭ-12704/05; №00130-18/ХГЭ-12704/04, стоимость – 2 211,6 млн. рублей.</p>																								
год	Источник финансирования																																												
	ФБ	КБ	ВБ																																										
2016	0,0	61,2																																											
2017	400,0	67,1																																											
2018	802,3	152,8																																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2019	472,2	24,9		<p>- отрицательные заключения от 11.03.2020 № 27-1-2-3-006647-2020 (техническая часть), от 13.03.2020 № 00051-20/ХГЭ-12704/04 (достоверность сметной стоимости объекта).</p> <p>По результатам проведения конкурентных процедур для внесения изменений в проектную и рабочую документацию и актуализации инженерных изысканий 03.02.2021 с ООО "Дальневосточный проектный центр" заключен контракт № 0122200002520007624 (цена контракта – 22,3 млн. рублей, срок выполнения работ – 03.07.2021).</p> <p><u>Строительство:</u> ООО "Больверк" (г. Самара), цена контракта – 2 055,0 млн. рублей.</p> <p>В связи с грубым нарушением условий заключенного с ООО "Больверк" контракта, 17.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>По итогам проведенного запроса предложений с победителем АО "Концерн радиостроения "Вега" (г. Москва) 18.06.2020 заключен контракт от № 026/20 (цена – 1 144, 8 млн. рублей, сроки работ – 18.06.2020 - 30.11.2021).</p> <p>Подрядной организацией проводятся строительно-монтажные работы.</p> <p>По состоянию на 01.04.2021 техническая готовность объекта – 48,0 %.</p> <p>Причиной несвоевременной реализации является отсутствие необходимых трудовых, материальных и технических ресурсов на строительной площадке, несвоевременное решение организационных вопросов со своими субподрядными организациями.</p> <p>Губернатором края в адрес Минстроя России направлено обращение о переносе срока завершения строительства по объекту на 2021 год (от 16.03.2020 № 12.3.47-3714). Минстроем России одобрен перенос срока ввода объекта на 2021 год.</p> <p><u>Финансирование:</u> 24.12.2020 между Правительством края и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заключено соглашение № 069-09-2021-283 о предоставлении субсидии из федерального бюджета по объекту в размере 236,7 млн. рублей в 2021 году.</p> <p>В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета края в размере 37,8 млн. рублей</p>
	2020	236,7	12,5		
	Всего	1911,2	318,5		
	ИТОГО по Объекту:		2229,7		
20.	Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре, 26,434 км				<p>Объект краевой собственности.</p> <p>Объект разделен на 3 этапа:</p> <p>I этап – Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус", 17,075 км (2016 – 2022 гг.)</p> <p>II этап – Инженерная защита Центрального округа, 7,272 км (2016 – 2019 гг.)</p> <p>III этап – Инженерная защита правого берега р. Силинка, 2,087 км (2016 – 2019 гг.)</p> <p><u>Проектирование:</u> ЗАО "Ленгипроречтранс" (г. Санкт-Петербург).</p> <p><u>Экспертиза:</u></p>
	год	Источник финансирования			
		ФБ	КБ	ВБ	
	2016	0,0	103	0,0	
	2017	297,6	73,4	0,0	
	2018	340,6	64,8	94,7	
	2019	1606,2	305,9	18,7	

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*				Ход реализации
	2020	1285,2	244,8	0,0	<p>по 1 этапу от 10.03.2017 №226-17/ГГЭ-10508/07; №227-17/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта – 7 421,2 млн. рублей; от 11.08.2020 № 27-1-1-3-037932-2020 (замена инертного материала (песка) на песок из местных карьеров (более мелкой фракции). по 2 этапу: от 15.07.2016 №786-16/ГГЭ-10508/07, №813-16/ГГЭ-10508/10, стоимость объекта – 699,9 млн. рублей; по 3 этапу: от 30.05.2016 № 27-1-1-3-0028-18, № 27-1-0110-18, стоимость объекта – 658,4 млн. рублей. <u>Финансирование:</u> В целях обеспечения объекта финансированием в 2021 году между Правительством Хабаровского края и Росводресурсами 22.12.2020 заключено дополнительное соглашение № 052-09-2019-058/5 о предоставлении федеральной субсидии: - по I этапу в размере 2 248,6 млн. рублей (проводится работа по заключению допсоглашения по увеличению размера субсидии до 2 872,8 млн. рублей (по восстановленным неиспользованным остаткам средств федерального бюджета 2020 г. (по контрактованным обязательствам) в размере 624,2 млн. рублей); - по II этапу в размере 204,6 млн. рублей; - по III этапу в размере 210,6 млн. рублей. В перечне КАИП на 2021 – 2023 годы предусмотрено финансирование в 2021 году за счет средств краевого бюджета края: - по I этапу в размере 604,2 млн. рублей; - по II этапу в размере 123,7 млн. рублей; - по III этапу в размере 51,8 млн. рублей.</p> <p><u>Строительство:</u> Во исполнение протокола совещания от 12.11.2019 № А8ВП-150-5 под председательством заместителя начальника Контрольного управления Президента Российской Федерации Летуновского В.В. "дорожные карты" объекта, согласованные с Минприроды России, Росводресурсы, Минвостокразвития России направлены в Контрольное управление Президента Российской Федерации (от 27.01.2020 № КЦ-03-14/696). Во исполнение п. 2 протокола Минприроды России (от 05.03.2020 № 03-16/70-пр) скорректирована "дорожная карта" реализации объекта, согласована с Росводресурсами, Минприроды России и Минвостокразвития России. Во исполнение п.3 протокола Минприроды России от 12.02.2021 № 03-16/27-пр Правительством края скорректированы мероприятия "дорожных карт" по всем этапам объекта и направлены на согласование в Минприроды России (от 25.02.2021 № 03.3.4-1748). Корректировки не поддержаны. В соответствии с п. 2 протокола Минприроды России от 12.03.2021 № НС-03-</p>
	2021	1285,2	244,8	0,0	
	2022	2469,4	470,3	0,0	
	Всего	7284,2	1507,0	113,4	
	ИТОГО по Объекту:		8904,6		
	в т.ч. ИЗ I этап		7514,9		
	ИЗ II этап		759,3		
	ИЗ III этап		630,4		
	По I этапу				
	год	Источник финансирования			
		ФБ	КБ	ВБ	
	2016	0,0	35,8	0,0	
	2017	0,0	20,2	0,0	
	2018	0,0	0,0	0,0	
	2019	1210	230,5	18,7	
	2020	1285,2	244,8	0,0	
	2021	1285,2	244,8	0,0	
	2022	2469,4	470,3	0,0	
	По II этапу				
	год	Источник финансирования			
		ФБ	КБ	ВБ	
	2016	0,0	40,9	0,0	
	2017	182,9	32,6	0,0	
	2018	170,3	32,4	79,3	
	2019	185,6	35,3	0,0	
	По III этапу				
	год	Источник финансирования			
		ФБ	КБ	ВБ	
	2016	0,0	26,3	0,0	
	2017	114,7	20,6	0,0	
	2018	170,3	32,4	15,4	

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроля)*				Ход реализации
	2019	210,6	40,1	0,0	<p>17/31-пр Правительству Хабаровского края необходимо повторно представить скорректированные "дорожные карты" по всем этапам объекта, утвержденные Врио Губернатора края.</p> <p>I этап: АО "Уральская энергетическая строительная компания" (г. Екатеринбург), государственный контракт от 05.06.2019 № 0122200002519002220-АН (цена – 9 087,4 млн. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2024).</p> <p>Подрядной организацией проводятся строительно-монтажные работы.</p> <p>Техническая готовность объекта на 01.04.2021 – 9,4 %.</p> <p>В рамках оптимизации проектных решений по результатам проведения открытого конкурса заключен государственный контракт с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО "Атомэнергопроект" г. Нижний Новгород (от 22.11.2019). В связи с просрочкой выполнения работ по контракту более чем на 30 дней, 25.03.2020 контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. - повторно с АО "ПИИ "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" (от 22.06.2020 № 0122200002520002933-ОК (цена контракта – 50,0 млн. рублей, срок выполнения работ – 22.06.2020 – 01.08.2021). Проектной организацией согласован план изменения трассы, проведены инженерные изыскания, завершена работа по принятию проектных решений, выполняется корректировка сметной части проектной документации. <p>В связи с заключением контракта на перепроектирование объекта в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. срок выполнения полного комплекса работ по оптимизации проектных решений продлен до 01.09.2021 (от 07.09.2020 № П11-54647).</p> <p>II и III этапы:</p> <p><u>Строительство.</u></p> <p>В связи с ненадлежащим исполнением условий заключенных государственных контрактов и срывом сроков реализации указанных объектов 20.12.2019 государственные контракты по II и III этапам строительства расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке.</p> <p>В целях обеспечения сохранности материалов и конструктивов II и III этапов объекта Правительством края в 2020 г. выполнены работы по их <u>консервации</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - II этапа объекта техническая готовность 2 этапа – 63,7 %; <p>По результатам конкурентных процедур на выполнение СМР (начальная цена контракта – 315,5 млн. рублей), 30.03.2021 аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки). 02.04.2021 извещение о проведении электронного аукциона размещено повторно.</p> <ul style="list-style-type: none"> - III этапа объекта техническая готовность 3 этапа – 39,1 %. <p>В целях возобновления строительства III этапа объекта по результатам конкурентных процедур с победителем АО "ПИИ "ЛЕНГИПРОРЕЧТРАНС" 05.06.2020 заключен контракт № 0122200002520002692-ОК (цена – 10,8 млн. рублей, срок работ 05.06.2020 – 20.12.2020) на</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации																											
		выполнение работ по перепроектированию объекта. По результатам выполненных работ проектная документация скорректирована, направлена на прохождение государственной экспертизы.																											
21.	<p>Разработка проектно-сметной документации и проведение ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов борогипса шламонакопителя бывшего Комсомольского сернокислотного завода</p> <p style="text-align: right;">млн. руб.</p> <table border="1" data-bbox="147 592 819 855"> <thead> <tr> <th rowspan="2">год</th> <th colspan="3">Источник финансирования</th> </tr> <tr> <th>ФБ</th> <th>КБ</th> <th>ВБ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>81</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>73,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>170,6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ИТОГО по Объекту:</td> <td colspan="2">170,6</td> </tr> </tbody> </table>	год	Источник финансирования			ФБ	КБ	ВБ	2018	16			2019	81			2020	73,6			Всего	170,6			ИТОГО по Объекту:		170,6		<p>Объект федеральной собственности. <u>Проектирование:</u> ООО "СибСпецСтрой" (стоимость – 15,60 млн. рублей). По контракту выполнены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведены общественные слушания, получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Проектировщиком представлена предварительная сметная стоимость проекта в размере 1 837,9 млн. рублей. <u>Экспертиза:</u> Прохождение экологической экспертизы. В 2019 г. получено отрицательное заключение (документы возвращены проектной организации для устранения замечаний). В январе 2020 г. документация направлена на повторную экологическую экспертизу. 12.02.2020 получен отказ Росприроднадзора в принятии пакета документов на проведение экологической экспертизы по причине отсутствия материалов по проведению общественных обсуждений откорректированного проекта (исх. № РН-05-01-41/4271). 23.03.2020 направлено обращение ООО "СИБСПЕЦСТРОЙ" в адрес администрации г. Комсомольска-на-Амуре о необходимости проведения общественных слушаний по объекту (№ 89/20). В соответствии с постановлением администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 14.04.2020 № 740-па при администрации г. Комсомольска-на-Амуре 01.06.2020 состоялось итоговое заседание общественных обсуждений. В сентябре 2020 г. проектная документация с материалами по вновь проведенным общественным слушаниям направлена в Росприроднадзор на прохождение государственной экологической экспертизы. 24.12.2020 получено повторное отрицательное заключение государственной экологической экспертизы (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 1797). Подтверждение финансирования мероприятия в указанном объеме отсутствует. В связи с получением 24.12.2020 повторного отрицательного заключения государственной экологической экспертизы Правительством края в адрес Минприроды России направлено обращение с просьбой разъяснить о планируемых сроках и мероприятиях в отношении объекта (от 20.02.2021 № 12.3.63-2591). До настоящего времени ответ не поступил</p>
год	Источник финансирования																												
	ФБ	КБ	ВБ																										
2018	16																												
2019	81																												
2020	73,6																												
Всего	170,6																												
ИТОГО по Объекту:		170,6																											
23.	Строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС-2 до кранового узла № 4Д в г. Комсомольске-на-Амуре, Ду 820 мм, протяженность – 4,5 км	Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг																											

№ п/п	Наименование мероприятия (финансирование по объекту капстроя)*	Ход реализации
24.	Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре	Объект реализуется с 2016 г. за счет внебюджетных средств , в соответствии с ежегодным заданием, утверждённым в рамках реализации с инвестиционной программой ОАО "ДГК". В соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22 @ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО "ДГК" на 2020 – 2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 23@", плановое задание на 2021 год по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения – 445,2 млн. рублей
25.	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Городская" и ПС 110 кВ "Береговая" с кабельными линиями 35 кВ "Городская - Береговая", 50 МВА	Объект реализован за счет внебюджетных средств в 2016-2018 гг. (в рамках реализации инвестиционной программы АО "ДРСК")
26.	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка, предназначенного для строительства жилья в микрорайоне Парус 60000 кв. м	Объект муниципальной собственности . Строительство объекта завершено . Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.02.2020 № 27-RU27302000-6-2020

*По финансированию объектов указаны плановые значения (в соответствии с утвержденной редакцией распоряжения Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре")