

УТВЕРЖДАЮ

Глава Амурского муниципального
района

Боровлев П.М.

" ____ " _____

ОТЧЕТ

о выполнении комплексного плана социально-экономического развития Амурского муниципального района края по состоянию на 02.10.2019

Раздел I. Участие в реализации национальных проектов – раздел включает мероприятия, реализуемые на территории муниципального района (далее – МР), предусмотренные утвержденными региональными проектами, входящими в состав национальных и федеральных проектов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов	
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"										
1.1	Улучшение условий ведения бизнеса	администрация Амурского муниципального района, администрация городского поселения "Город Амурск" министерство инвестиционно-го развития и предпринимательства края Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края	- число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в расчете на 1 тыс. человек населения - количество самозанятых граждан в муниципальном районе, зафиксированных свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел. -доля ИП, применяющих патентную систему налогообложения, в ед. в общем количестве действующих ИП	24,6	Нет данных. Расчет производится 1 раз в год.				Отчетный период не наступил	В работе
				Отчетный период не наступил.						
				0,4	Нет данных. Отчет по форме ФНС 1-патент полугодовая	0,015	Нет данных. Отчет по форме ФНС 1-патент полугодовая	Отчетный период не наступил	В работе	

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- размещение информационных материалов на официальном сайте ОМСУ, СМИ, на заседаниях Совета по предпринимательству, круглых столах и других мероприятиях, ед.	50	6	19	13	Отчетный период не наступил	В работе
1.2	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам:	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "Город Амурск"	—объем финансовой поддержки, оказанной СМСП в МР (в виде кредитов и микрозаймов с государственной поддержкой в рамках программ краевых и федеральных институтов развития), в млн. рублей	30	0	0,5	5,9	Отчетный период не наступил	В работе
1.2.1	Субсидирование части понесенных затрат СМСП, осуществляющих приоритетные виды экономической деятельности в Амурского муниципальном районе: - ежегодное участие в краевом конкурсе по предоставлению субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Администрацией Амурского муниципального района и Администрациями города Амурска и Эльбанского городского поселения.	Эльбанское городское поселение министерство инвестиционно-го развития и предпринимательства края	- количество выданных микрозаймов СМСП МР, единиц	10	0	2	4	Отчетный период не наступил	В работе
			- объем финансовой поддержки, оказанной СМСП района за счет средств регионального бюджета, млн. рублей	0,5	0	0	1,3	Отчетный период не наступил	Выполнено
1.2.2	Создание муниципального центра поддержки предпринимательства		- количество оказанных услуг муниципальным центром поддержки предпринимательства, ед.	0	0	0	0	Отчетный период не наступил	Центр не создан

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3	Информирование субъектов МСП о "линейке" льготных микрозаймов, предоставляемых Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, Гарантийным фондом края, Корпорацией МСП, МСП Банк и т.д.		- размещение информационных материалов на официальном ОМСУ Амурского муниципального района, ед.	15	3	3	0	Отчетный период не наступил	В работе
1.3	<u>Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.</u>	администрация Амурского муниципального района	- количество вовлеченных СМСП МР, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, чел. (СМСП вновь зарегистрированные всего по району)	3	1	1	3	Отчетный период не наступил	Выполнено
1.3.1	Реализация мероприятий по поддержке фермеров и развития сельской кооперации в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Амурского муниципального района"	администрация городского поселения "Город Амурск"							
1.4.	<u>Популяризация предпринимательства:</u>	администрация Амурского муниципального района	- количество занятых в сфере МСП в МР, в тыс. чел.	8,63	8,6	8,6	8,6	Отчетный период не наступил	В работе
		администрация городского поселения "Город Амурск"	- количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий, единиц По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства	100	28,4	43	46,9	Отчетный период не наступил	В работе
1.4.1	Проведение ежегодной районной выставки-ярмарки для СМСП		-количество участников ярмарки, ед.	35	0	0	0	Отчетный период не наступил	В работе Ярмарка будет проведена в декабре.
1.4.2	Развитие молодежного предпринимательства посредством проведения игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов среди молодежи в возрасте 14-17 лет		- количество мероприятий, проведенных для молодежи в возрасте 14-17 лет, ед.	3	1	0	1	Отчетный период не наступил	В работе
1.4.3	Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в красном ежегодном конкурсе "Предприниматель года"		- количество субъектов малого и среднего предпринимательства	1	1	0	0	Отчетный период не наступил	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								пил	
2.	Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"								
2.1.	<u>Развитие транспортной сети:</u>	администрация Амурского муниципального района	- доля автомобильных дорог (местного значения) МР, соответствующих нормативным требованиям в их общей протяженности, в %	63	63	63	63	Отчетный период не наступил	Выполнено Работы по действующим контрактам выполняются без срывов по графику.
2.1.1	Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Амурского муниципального района: - участие в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на ремонт автомобильных дорог в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Хабаровского края"; - участие в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Хабаровского края"; - участие в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Хабаровского края"	администрация городского поселения "Город Амурск" ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району (по согласованию)	- смертность в результате ДТП, чел. на 10 тыс. человек	1,6	0,02	0,05	0,15	Отчетный период не наступил	В работе
2.1.2	Заключение муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.		- Увеличение доли муниципальных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повтор-	Не запланировано	0	0	0	0	Реализация мероприятия запланирована на 2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ного применения.						
3.	Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"								
3.1.	Обеспечение занятости населения	администрация Амурского муниципального района Администрация города Амурск КГКУ ЦЗН г. Амурск (по согласованию)	- уровень регистрируемой безработицы в муниципальном районе на конец года, %	1,5	2,03	1,74	1,5	Отчетный период не наступил	В работе.
3.1.1	Оказание содействия Центру занятости населения г. Амурска в реализации государственных программ в рамках ежегодно утверждаемого плана								
3.1.2	Реализация комплекса мероприятий по легализации трудовых отношений в рамках ежегодно утверждаемого плана								
3.2.	Выплата установленного уровня оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки	администрация Амурского муниципального района	- исполнение требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 по оплате труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, %	100	100	100	100	Отчетный период не наступил	Выполнено.
4.	Национальный проект "Жилье и городская среда"								
4.1.	Улучшение жилищных условий:	администрация Амурского муниципального района, администрация Эльбанского городского поселения, администрация Литовского сельского поселения	- удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда МР, в %;	0,13	0,13	0,13	0,13	Отчетный период не наступил	Выполнено
			- уровень газификации потребителей природным газом, в %	20,94	20,94	20,94	20,94	Отчетный период не наступил	Выполнено
4.1.1	Ввод нового жилья	администрации района, городских поселений	- объем введенного жилья в МР, тыс. кв.	1,1	0,3	0,5	0,6	Отчетный период не наступил	В работе
4.1.2	Сокращение срока получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию до 5 дней	администрация Амурского муниципального района	- срок выдачи разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	5	7	7	7	Отчетный период не наступил	В работе Подготовлены изменения в МНПА

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								наступил	
4.1.3	Реализация проекта по реконструкции центральной набережной в г. Амурске	администрация Амурского муниципального района, администрация городского поселения "Город Амурск"	-повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды г. Амурска, %	50	Заключены контракты с подрядчиками. Проводятся работы.			Отчетный период не наступил	В работе
4.4	Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий в поселениях района при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	администрация Амурского муниципального района, администрации городского поселения "Город Амурск", Эльбанского городского поселения, Вознесенского сельского поселения, Литовского сельского поселения, Падалинского сельского поселения	- создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, %	10	10	25	50	Отчетный период не наступил	Выполнено. Проведено в сентябре 2019 рейтинговое голосование путем анкетирования среди граждан 5 населенных пунктов
5.	Национальный проект "Экология"								
5.1.	Повышение качества питьевой воды	администрация Амурского муниципального района	- доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения муниципального района, в %	90,66	90,66	90,66	90,66	Отчетный период не наступил	Выполнено.
5.2.	Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок	администрация Амурского муниципального района,	- количество несанкционированных свалок на территории МР, ед.	6	6	6	6	Отчетный период не	Выполнено.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2.1	Проведение мероприятий по выявлению мест размещения несанкционированных и бесхозных свалок на территории района, мониторинг выявленных ранее мест несанкционированного размещения отходов с целью исключения повторного образования свалок	администрации городского поселения "Город Амурск", Эльбанского городского поселения						наступил	
5.2.2	Организация разъяснительной работы с населением, предприятиями и организациями по вопросу о необходимости заключения договоров на вывоз мусора в установленные места		- количество информационных материалов, ед.	7	1	2	4	Отчетный период не наступил	В работе
5.2.3	Организация работ по доработке проектно-сметной документации по мероприятию "Демонтаж здания хлорного цеха (бывшего ОАО "Амурскбумпром") и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска" (Ликвидация наиболее опасного объекта накопления экологического вреда в Хабаровском крае)	администрация Амурского муниципального района, администрации городского поселения "Город Амурск"	- доработана проектно-сметная документация	да	-	-	Отчетный период не наступил	Отчетный период не наступил	В работе. По результатам электронного аукциона на выполнение работ по доработке проектно-сметной документации "Демонтаж здания хлорного цеха, бывшего ОАО "Амурскбумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска заключен муниципальный контракт с ФГБОУ "Тихоокеанский государственный университет". Срок выполнения работ по контракту-01. 03. 2020 г. В связи с чем, необходимо внести изменение в планируемую сроки реализации данного мероприятия комплексного плана социально-экономического развития Амурского район

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на экологическое просвещение	администрация Амурского муниципального района	- реализация эколого-просветительских мероприятий, ед. в год	74	0	52	22	Отчетный период не наступил	В работе
6.	Национальный проект "Здравоохранение"								
66.1	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	министерство здравоохранения края, администрации района и поселений, учреждения здравоохранения	- число граждан, прошедших профилактические осмотры в МР, чел.	20392	Показатели рассчитываются по итогам 2019 года МИАЦ (медицинским информационно-аналитическим центром МЗХК). Данные показатели будут запрошены по окончании 2019 года.			Отчетный период не наступил	В работе
6.2	Реализация комплекса мероприятий по снижению смертности населения от социально-значимых заболеваний		- число граждан, прошедших профилактическое флюорографическое обследование на туберкулез, чел.	11000				Отчетный период не наступил	В работе
6.2.1	Борьба с онкологическими заболеваниями Оказание содействия, создание условий в оповещении населения о факторах риска		-смертность населения от новообразований, в том числе злокачественных, количество случаев на 100 тыс. населения	191,2				Отчетный период не наступил	В работе
6.2.2	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		-смертность населения от заболеваний системы кровообращения, количество случаев на 100 тыс. населения	583,9				Отчетный период не наступил	В работе
66.3	Обеспечение КГБУЗ "Амурская центральная больница" квалифицированными кадрами	министерство здравоохранения края, учреждения здравоохранения	- численность врачей, чел.	150	Нет данных			Отчетный период не наступил	В работе
			- обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях МР, чел. на 10 тыс. населения	464	Нет данных			Отчетный период не наступил	В работе
6.4	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приведение их в	министерство здравоохранения	-количество действующих ФАП	9	9	9	9	Отчетный	В работе. Строительство ФАПа в с. Джуен.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нормативное состояние	края, администрация Амурского муниципального района						период не наступил	1. Выделен земельный участок на строительство ФАПа. 2. Выдано разрешение на строительство до 10 августа 2019 года. 3. Внесены изменения - продлены сроки разрешения строительства до 31 января 2020 года
6.5	Предоставление жилых помещений из муниципального жилищного фонда для проживания медицинских кадров по договорам социального найма	администрация Амурского муниципального района администрация городского поселения "Город Амурск"	- количество жилых помещений, ед.	5	0	1 администрация г. Амурска	0	Отчетный период не наступил	В работе. По состоянию на 01.10.2019 в коммерческий найм КГБУЗ "АЦРБ", КГАУЗ "АСП" КГБУЗ "БСМЭ" передана 21 кв.
7.	Национальный проект "Образование"								
7.1	Увеличение охвата детей дополнительным образованием	администрации Амурского муниципального района	- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в МР, %	63	-	-	56,7* согласно промежуточного отчета	Отчетный период не наступил	В работе. Данные будут уточнены по результатам стат.отчета на 01.01.2020
7.2	Улучшение качества школьного образования	администрации Амурского муниципального района	- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО, в %	100	100	100	100	Отчетный период не наступил	Выполнено.
			- доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии ил требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организациях, в %	0	0	0	0	Отчетный период не наступил	Выполнено.
7.3.	Внедрение механизма построения индивидуального учебного плана для учеников общеобразовательных школ в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом	администрация Амурского муниципального района	- доля учеников общеобразовательных школ, обучающихся по индивидуальному учебному плану, %	Не менее 2,5	2,5	2,5	3	Отчетный период не наступил	Выполнено.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реализации проекта "Билет в будущее"								
7.4.	Вовлечение граждан в добровольческую деятельность	Администрация Амурского муниципального района	- доля граждан Амурского муниципального района, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	14	5	10	12	Отчетный период не наступил	В работе
7.5	Подготовка специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	администрация Амурского муниципального района	- количество специалистов, прошедших обучение, человек	4	0	2	0	Отчетный период не наступил	Выполнено.
7.6	Вовлечение учителей образовательных организаций в национальную систему профессионального роста педагогических работников	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	0	0	0	0	Отчетный период не наступил	Выполнено.
7.7	Обновление содержания и методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей	20	10	10	18,7	Отчетный период не наступил	В работе.
7.8	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	2	0	1	3	Отчетный период не наступил	Выполнено.
7.9	Охват обучающихся основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году, %	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году	20,0	0	9,5	18,7	Отчетный период не наступил	В работе.
7.10.	Увеличение количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям	администрация Амурского муниципального района	- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям	10	0	0	10	Отчетный период	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) в Хабаровском крае, нарастающим итогом с 2019 года	района учреждения образования	лям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, от общего числа родителей (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					не наступил	
7.11.	Увеличение числа граждан в Хабаровском крае, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	администрация Амурского муниципального района учреждения образования	- доля граждан в Хабаровском крае, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	35	0	0	22	Отчетный период не наступил	В работе.
7.12	Вовлечение молодежи в творческую деятельность	администрация Амурского муниципального района, комитет по молодежной политике Правительства края	- доля молодежи Амурского муниципального района, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Хабаровском крае, %		0	45 чел.	0	Запланировано проведение кинофестиваля "Хит сезона" Ориентировочное к-во участников 120	В работе
8.	Национальный проект " Культура"								
8.1	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры	администрация Амурского муниципального района	- количество созданных (реконструированных) объектов культурно-досуговых организаций, в шт.	0	0	0	0	Отчетный период не наступил	Реализация мероприятия запланирована на 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, в %	100	100	100	100	Отчетный период не наступил	Выполнено
			-уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %	91,6	Показатель рассчитывается раз в год.			Отчетный период не наступил	В работе
			-уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %	100				Отчетный период не наступил	В работе
8.2	Реализация комплексного плана мероприятий в учреждениях культуры района	администрация Амурского муниципального района	-число посещений культурных мероприятий населением, тыс. ед.	530	115,2	253,8	363,1* предварительная	Отчетный период не наступил	В работе
8.3	Участие в реализации всероссийских творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства	администрация Амурского муниципального района	- количество всероссийских творческих проектов, в которых приняли участие учреждения культуры, ед.	2	1	0	2	Отчетный период не наступил	Выполнено
8.4.	Повышение квалификации специалистов учреждений культуры в центрах непрерывного образования в сфере культуры	администрация Амурского муниципального района	-количество специалистов учреждений, прошедших обучение	22	9	22	22	Отчетный период не наступил	Выполнено
9.	Национальный проект " Демография"								
9.1	Финансовая поддержки семей при рождении детей (популяризация государственной поддержки среди населения МР)	администрация Амурского муниципального района	- численность населения МР, тыс. человек	59,8	Нет данных. Показатель рассчитывается 1 раз в год.			Отчетный период не наступил	
9.2	Содействие занятости женщин	администрация Амурского му-	- доступность дошкольного образования в МР для детей младше	100	100	100	100	Отчетный	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Индикатор оценки	Целевое значение индикатора оценки	Фактическое значение индикатора оценки в отчетном периоде				Обоснование отклонения от запланированных результатов
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципального района	трех лет, в %					период не наступил	
9.2.1	Создание дополнительных мест за счет перепрофилирования и капитального ремонта	администрация Амурского муниципального района	-доступность дошкольного образования в МР для детей младше трех лет, в местах	0	0	0	0	Отчетный период не наступил	Показатель будет рассчитан в 2021 году.
9.3	Создание для всех категорий и групп населения МО условий для занятий физической культурой и спортом	администрация Амурского муниципального района	- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %	41,9	Нет данных. Показатель рассчитывается 1 раз в год.			Отчетный период не наступил	В работе
9.4.	Обновление материально-технической базы ДЮСШ г. Амурска								
9.5.	Строительство стадионов в селах Вознесенское и Литовко								
9.4.	Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет		Удельный вес численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, в %	49,5	49,0	49,2	61,4	Отчетный период не наступил	Выполнено

Раздел II. Объекты строительства – раздел включает объекты, на строительство которых предусмотрены бюджетные ассигнования, в том числе в рамках реализации национальных и региональных проектов и объекты капитального строительства из Перечня краевых адресных инвестиционных проектов.

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Коммунальная инфраструктура								
1.1	Водоснабжение								

№ п/п	Наименование объекта	Источник финансирования	План на текущий год, млн. руб.	Предусмотрено по уточненным данным, млн. руб.	Освоено, млн. руб.	Прогноз освоения до конца года, млн. руб.	Процент освоения на отчетную дату	Процент прогнозного освоения	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нет объектов								
1.2	Водоотведение								
	Нет объектов								
1.3	Газификация								
1.3.1	Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района края (1-й и 2-й этапы)	Всего	33,9	25,5	19,8	33,9	58,4	100	В работе
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	30,5	22,9	17,8	30,5	58,4	100	
		Консолидированный бюджет района	3,4	2,6	2,0	3,4	58,4	100	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
1.4	Электроснабжение								
1.4.1	Оформление права собственности на бесхозные электрические сети в поселениях района, с последующей передачей по конкурсу на обслуживание финансово устойчивой организации: п. ст. 147 км п. ст. Вандан, с. Голубичное, п. ст. Джармен, п. ст. Желюмкен, п. ст. Казарма, 207 км, п. ст. Казарма 37 км, п. ст. Партизанские сопки, п. 18 ж/д разъезд, п. 21 ж/д разъезд, п. ст. Сельгон	Всего	0	0	0	0	0	0	Срок реализации мероприятия 2020-2022
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
1.5	ТБО								
	Объектов нет								
1.6	Теплоснабжение								
1.6.1	Строительство угольной котельной в п. Литовко	Всего	0	0	0	0	0	0	Срок реализации мероприятия 2020-2022
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
1.6.2	Реконструкция объектов теплоснабжения пос. Эльбан****	Всего	0	0	0	0	0	0	Объект краевой собственности. Срок реализации мероприятия 2020-2022
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	

**** - Мероприятие скорректировано с учетом потребности объектов теплоснабжения пос. Эльбан в реконструкции, планируется к утверждению в рамках текущей актуализации схемы теплоснабжения пос. Эльбан.

2.	Социальная инфраструктура								
2.1	Здравоохранение								
2.1.1	Строительство ФАП с. Джуен	Министерство строительства края / министерство здравоохранения края	27,7	Выделен земельный участок.				В работе	
2.1.2	Капитальный ремонт амбулатории с. Вознесенское	Всего	0,5					В работе	
		Федеральный бюджет							
		Краевой бюджет							
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0		
		Внебюджетные средства							
2.1.3	Ремонт женской консультации КГБУЗ "Амурская ЦРБ"	Всего	10,0	12,2	4,4	12,2	36,1	100	В работе
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	10,0	12,2	4,4	12,2	36,1	100	
2.2.	Образование								
2.2.1	Обеспечение общеобразовательных учреждений системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями. Устройство источников водоснабжения и обустройства санитарной зоны* МОУ СОШ с.Болонь, МОУ СОШ с.Санболи, МОУ СОШ с.Джуен	Всего	58,7	17,7	0	17,7	0	100	В работе Администрация района приняла участие в конкурсе на софинансирование данного мероприятия. Привлечено 15,4 млн рублей краевых средств. Выделены средства на внутренне и внешнее водоснабжение в с. Болонь и с. Санболи
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	49,9	15,4	0	15,4	0	100	
		Консолидированный бюджет района	8,8	2,3	0	2,3	0	100	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
2.2.2	Строительство объекта "Детский сад на 75 мест в пос. Литовко Амурского муниципального района"	Министерство строительства края / КГКУ "служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" / министерство образования и науки края	104,97	Выделен и передан земельный участок.				В работе	
2.3.	Культура								

* - В случае участия Амурского муниципального района в отборе на получение из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края субсидий на реализацию мероприятий по повышению уровня обеспеченности муниципальных общеобразовательных организаций системами водоснабжения и канализации, теплыми санитарно-гигиеническими помещениями

2.3. 1	Оснащение детской музыкальной школы г. Амурска музыкальными инструментами	Всего	5,3	6,2	6,2	6,2	100	100	В работе В рамках регионального проекта "Культурная среда" администрацией Амурского муниципального района заключено Соглашение с Министерством культуры Хабаровского края "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" № 08603000-1-2019-002 от 18 апреля 2019 года на сумму 5 306, 337. В рамках соглашения с АО "Полиметалл" приобретено музыкальных инструментов на сумму 0,9 млн. руб.
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	4,8	4,8	4,8	4,8	100	100	
		Консолидированный бюджет района	0,5	0,5	0,5	0,5	100	100	
		Внебюджетные средства	0	0,9	0,9	0,9	100	100	
2.4.	Спорт								
2.4.1	Оборудование спортивной площадки в с. Вознесенском	Всего	3,3	0	0	0	0	0	В работе Строительство перенесено на 2020 год по обращению администрации района из – за режима ЧС на территории АМР.
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	3,0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0,3	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
2.4.2	Обновление материально-технической базы ДЮСШ г. Амурска	Всего	2,5	2,5	0	2,5	0	100	В работе Компания Полиметалл проводит работу по выбору подрядчика для заключения договора на выполнение работ
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	2,5	2,5	0	2,5	0	100	
2.5.	Жилье и городская среда								
2.5.1	Реконструкция центральной набережной в г. Амурске	Администрация городского поселения "Город Амурск", администрация района, инвесторы, хозяйствующие субъекты	600,0 (на 2019-2025 гг.)	41,0	1,9	41,0	4,6	100	В работе ПСД разрабатывается. Ведутся поэтапные работы.
2.5.2	Благоустройство общественных территорий в гп. Эльбан: - парк на Проспекте Победы (Второй микрорайон) (первый этап); - пустырь между 1 и 2 домом 1 микрорайона; - парковая зона возле ДК "Восход" (первый этап).	Всего	4,0	4,6	0	4,6	0	100	В работе Расчет с подрядной организацией будет произведен после окончания работ.
		Федеральный бюджет	0	4,2	0	4,2	0	100	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0,4	0	4,0	0	100	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
	Благоустройство общественных террито-	Всего	41,0	41,0	1,9	41,0	4,6	100	В работе 2 обществен-

2.5.3	рий г. Амурска в 2019 году: - территория утеса "Восточный" (территория набережной) - территория утеса "Западный" (территория набережной) - территория городского фонтана - территория, прилегающая к кинотеатру "Молодость" - территория, прилегающая к "Ботаническому саду"	Федеральный бюджет	40,5	40,5	1,9	40,5	4,7	100	ной территории (Утёс "Восточный" и Утёс "Западный", работы близятся к завершению, выполнение на 75 % осталось покрыть а/б подъездные дороги. Пять общественных территорий, завершены работы на территории, прилегающей к "Ботаническому саду", на остальных территориях работы ведутся.
		Краевой бюджет	0,5	0,5	0	0	0	100	
		Консолидированный бюджет района	0,5	0,5	0	0	0	100	
		Внебюджетные средства	0	0	0	0	0	0	
2.5.4	Благоустройство общественных территорий Литовского сельского поселения "Аллея Славы в честь воинов погибших в ВОВ"	Всего	1,41	1,41	1,41	1,41	100	100	Выполнено
		Федеральный бюджет	1,4	1,40	1,4	1,4	100	100	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0,01	0,01	0,01	0,01	100	100	
2.6. Транспорт									
2.6.1	Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Амурске	Всего	2,1	2,1	0	2,1	0	100	Выполнено
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	
		Консолидированный бюджет района	0	0	0	0	0	0	
		Внебюджетные средства	2,1	2,1	0,00	2,1	0,00	100	

Раздел III. Объекты строительства – раздел включает предложения муниципального района по объектам, на строительство которых не предусмотрены бюджетные ассигнования.

№ п/п	Наименование объекта	Плановый срок реализации	Обоснования необходимости реализации	Статус реализации по состоянию на прошлую отчетную дату	Изменения на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция моста через реку Семёнор на въезде в село Болонь (замена моста с деревянного на железобетонный)	2021 2025	В соответствии с имеющимся актом обследования от 17.04.2014г. № 016-2014 мост признан не отвечающим требованиям безопасности.	ПСД отсутствует.	Без изменений
2.	Асфальтирование региональной подъездной дороги (14 км.) от трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре до с. Вознесенское	2020 2025	Региональная автодорога Подъезд к с. Вознесенское имеет гравийное покрытие, износ которого составляет более 70%. По данной автодороге завозится уголь для местной котельной, осуществляет движение автобусный маршрут №225, дорогой пользуется около 2 тыс. человек.	ПСД отсутствует.	Без изменений

3.	Реализация комплекса проектов по реконструкции, строительству системы водоснабжения г. Амуурска	2022 2025	Проведение реконструкции системы водоснабжения города со строительством подземного водозабора позволит повысить качество питьевой воды и сократить неэффективные расходы, вкладываемые в ремонт существующей инфраструктуры. Только на ближайшие три года требуется около 500 млн. вложений для обеспечения существующего водоснабжения и водоотведения жителей и организаций города.	ПСД отсутствует.	Без изменений
4.	Проведение дноуглубительных работ на протоке Старый Амур, с разработкой русловой и пойменной прорези	2022 2025	Водоснабжение г. Амуурска осуществляется из р. Амур. Заиливание русла протоки приводит к ухудшению качества воды и повышенным расходам на очистку воды. Последние дноуглубительные работы русловой и пойменной прорези проводились в 90-х годах. Перед входом в водозаборный ковш необходимо провести дноуглубительные работы по очистке русловой прорези протоки Старый Амур от донных наносов. Так же необходимо провести дноуглубительные работы по очистке пойменной прорези. Река является федеральным объектом.	ПСД отсутствует.	Без изменений
5.	Реконструкция водозаборной галереи 1,8 км гп. Эльбан	2020 2023	Повышение качества питьевой воды. Численность гп. Эльбан - 11039 чел.	ПСД отсутствует.	Без изменений
6.	Реконструкция очистных сооружений гп. Эльбан	2022 2023	Улучшение экологии, создание условий для привлечения инвестиций на территорию моногорода (гп. Эльбан). Существующий процесс очистки сточных вод устарел морально и технологически.	ПСД отсутствует.	Без изменений
7.	Строительство национально-культурного центра с. Джуен	2023	Оказание качественных услуг в сфере культуры, поддержка развития нанайской культуры. Существующий объект культуры (НКЦ) находится в аварийном состоянии. Создаст предпосылки для развития туризма в селе и прилегающей территории государственного заповедника "Болоньский". Численность населения - 410 чел.	Необходима корректировка имеющийся ПСД.	Без изменений
8.	Многофункциональный культурный центр с. Болонь	2024	Предоставление услуг в сфере культуры. В настоящее время в селе отсутствует какой-либо объект культуры. Численность населения - 695 чел.	Необходима корректировка имеющийся ПСД.	Без изменений
9.	Строительство национально-культурного центра с. Омми	2025	Оказание качественных услуг в сфере культуры, поддержка развития нанайской культуры. Существующий объект культуры (НКЦ) находится в непригодном помещении. Создаст предпосылки для развития туризма. Численность населения - 365 чел.	Необходима корректировка имеющийся ПСД.	Без изменений
10.	Подключение к централизованному газоснабжению новой газовой котельной в п. Известковый	2019 2020	Подключение к централизованной котельной позволит обеспечить теплоснабжением п. Известковый.	Совместно с ТЭК и мин ЖКХ рассматривается вопрос о замене строительства газовой котельной на модульную котельную на угле.	
11.	Строительство ФАП п. Лесной	2020	П. Лесной расположен на железнодорожной линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре между пос. Форель и пос. Литовко, для оказания населению доврачебной первичной медико-санитарной помощи	Необходима корректировка имеющийся ПСД.	Без изменений
12.	Строительство национально-культурного центра с. Ачан	2021	Оказание качественных услуг в сфере культуры, поддержка развития нанайской культуры	ПСД разрабатывается.	В работе.
13.	Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства городского поселения "Город Амурск"	2019 2025	Капитальный ремонт: Ул. Амуурская 0,8 км Пр. Строителей 0,7 км Дорога к ДОЛ Орбита 6,0 км о	ПСД отсутствует.	Мероприятие будет реализовываться с 2020 года

14.	Реализация мероприятий по организации элементов обустройства автомобильных дорог г. Амурска (инвентаризация, установка и замена дорожных знаков; обустройство искусственных дорожных неровностей; дорожных ограждений; установка светофоров; нанесение линий дорожной разметки; установка камер видео фиксации и др.)	2019 2025	Для приведения автомобильных дорог в нормативное состояние в т. ч. по исполнению представлении ОМВ ГИБДД по Амурскому району.	Определена подрядная организация на выполнение мероприятий – "Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий; обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями"	
15.	Развитие улично-дорожной сети Эльбанского городского поселения	2019 2025	Для приведения в нормативное состояние внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования (45 улиц и переулков) п. Эльбан общей протяженностью 42,5 км	ПСД отсутствует.	Без изменений
16.	Обновление муниципального подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия, оказывающего транспортные услуги населению и предприятиям (инвесторам)	2021 2022	Износ муниципального подвижного состава пассажирского автотранспортного предприятия	В 2019 году обновлено за счет средств районного бюджета 4 автобуса на сумму 16,0 млн. Для межпоселенческих перевозок.	Без изменений
17.	Реконструкция спортивного комплекса "Восход" гп. Эльбан	2021 2022	Удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта. Единственный объект в монопоселении. Износ кровли и трибун - 70%.	ПСД отсутствует.	Без изменений
18.	Реконструкция пришкольного стадиона МБОУ СОШ в п. Литовко	2020 2021	Предоставление услуг по физической культуре и спорту, создание условий для здорового образа жизни. В поселке отсутствует плоскостное сооружение для занятий физкультурой и спортом.	Срок реализации не наступил	Без изменений
19.	Приобретение служебного жилья для педагогических кадров в г. Амурске, п. Литовко, п. Известковский, п.Тейсин, с.Болонь	2019 2020	Мероприятие необходимо для привлечения и закрепления в муниципальном районе педагогических кадров	В 2019 г приобретаться жилье не будет.	В 2019 г приобретаться жилье не будет.

Раздел IV. Мероприятия организационного характера – раздел включает мероприятия организационного характера, не требующее дополнительного финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
-------	--------------------------	---------------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
1.	Реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование атмосферы открытости ОМСУ, как важнейшего условия полноценного взаимодействия власти с гражданским сообществом.	Администрации района и поселений	2019 2025	Увеличение доли населения, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления на 30% к 2025 году по отношению к уровню 2018 года.	В работе. Реализуется муниципальная программа. Проводится информирование населения через соцсети. Показатель "Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления края", рассчитывается раз в год.
2.	Ежегодная реализация не менее 1 проекта развития населённых пунктов района основанных на инициативах граждан (ППМИ)	Администрации района и поселений	2019 2025	Привлечение дополнительных ресурсов на решение социально-значимых проблем, особенно в сельских поселениях. Увеличение охвата населения, вовлеченных в решение социальных проблем, к 2025 г. на 15% по сравнению с 2018 годом.	Выполнено. В 2019 г реализуется 2 проекта ППМИ: "Солнечная дорожка" и "Парк культуры и отдыха "Городок" (2-й этап)"
3.	Ежегодная реализация не менее 3 проектов территориального общественно-самоуправления (ТОС)	Администрации района и поселений	2019 2025	Обеспечение самоорганизации граждан по месту проживания для решения социальных проблем. Увеличение охвата населения деятельностью ТОС на 20% к 2025 году по сравнению с охватом в 2018 году.	Выполнено. Городское поселение "Город Амурск"- обустройство кафельного городка "Крылатые качели", Болойское сельское поселение "Здоровое будущее" (оборудование детской спортивно-игровой площадки), Вознесенское сельское поселение "Веселый двор" (обустройство детской игровой площадки); сельское поселение "Село Джуен" универсальная спортивная площадка "Мэргэн" (Ловкий)"
4.	Разработка Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Амурского муниципального района до 2030 года	Администрация Амурского муниципального района (далее – администрация района)	март 2019	Исполнение федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ. Определение целей и задач развития Амурского района на период до 2030 года (согласно установленным полномочиям ОМСУ).	Выполнено. План утвержден постановлением администрации от 15.04.19 № 3321 "Об итогах социально-экономического развития Амурского муниципального района в 2018 году и основных направлениях социально-экономического развития в 2019 году"
5.	Реализация комплексного проекта по развитию монопрофильного муниципального образования – Эльбанского городского поселения	Администрации района и Эльбанского городского поселения, Правительство края	2019 2020	Развитие Эльбанского городского поселения. Превращение п. Эльбан в моногород к 2025 году за счет развития экономики поселения.	В работе. Отчет по реализации комплексного проекта по развитию монопрофильного муниципального образования – Эльбанского городского поселения направляется в установленные сроки.
6.	Содействие в реализации инвестиционных проектов резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" площадка "Амурск": ООО "АГМК", ООО "АЛК", ООО "РФП Древесные гранулы".	Администрация района, администрация городского поселения "Город Амурск"	2019 2025	Увеличение объема инвестиций, привлеченных на территорию г. Амурска, увеличение количества создания новых рабочих мест.	В работе. Оказывается содействие в оформлении разрешительных документов на строительство объектов расширение ООО "АГМК", ООО "РФП Древесные гранулы".
7.	Разработка программы социально-экономического сотрудничества ОМСУ и АО "Полиметалл" на долгосрочной основе в целях развития г. Амурска	Администрация района, администрация городского поселения "Город Амурск", дочерние предприятия ОАО "Полиметалл"	ноябрь 2019	Привлечение внебюджетных средств на реализацию проектов в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, благоустройства г. Амурска	Выполнено. 01.02.2019 заключено партнёрское соглашение между администрацией Амурского муниципального района, администрацией городского поселения "Город Амурск" и АО "Полиметалл" в целях комплексного развития г. Амурска на 2019 год. В рамках соглашения предусмотрено финансирование следующих мероприятий: - приобретение и установка остановочных пави-

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
					льонов; - изготовление оранжереи ботанического сада МБУК "Ботанический сад" - турнир по мини-футболу на кубок "Полиметалла" на общую сумму 5284 тыс. рублей. Проект программы социально-экономического сотрудничества ОМСУ и АО "Полиметалл" находится в стадии согласования.
8.	Участие в реализации плана мероприятий по развитию агропромышленного кластера Комсомольской агломерации	Администрация Амурского муниципального района, поселений, сельхозпроизводителей, индивидуальных предпринимателей	2019-2025	Развитие сельского хозяйства на территории района, привлечение инвестиций в сферу сельского хозяйства, вовлечение в сельскохозяйственный оборот более 10 000 га свободных земель.	В работе. В летний период совместно с КСФ прорабатывался вопрос по реализации излишков продукции растениеводства КФХ. В связи с паводком и переувлажнением почвы урожай сельхозкультур был частично утрачен, оставшаяся часть имеет некондиционный вид и не подлежит реализации.
9.	Создание районного Центра кооперации на территории Эльбанского городского поселения	Администрации района, Эльбанского городского поселения, Правительство края, сельскохозяйственные кооперативы, К(Ф)Х, владельцы ЛПХ, субъекты малого бизнеса	2020-2021	Развитие сельскохозяйственной кооперации, увеличение количества фермеров, владельцев ЛПХ вовлеченных в кооперацию- не менее 50% действующих фермеров, не менее 5% владельцев ЛПХ к 2025 году.	В работе. Кооператив в п. Эльбан создан в 26.03.2018 г.
10.	Ежегодная актуализация инвестиционных паспортов Амурского муниципального района и Эльбанского городского поселения	Администрации района, Эльбанского городского поселения	2019-2025	Создание благоприятных условий для инвесторов, увеличения объема инвестиций	Выполнено. Актуализированные паспорта размещены на официальном интернет портале органов местного самоуправления: https://amursk-rayon.khabkrai.ru/Ekonomika/Investicionnaya-deyatelnost/Municipalnyj-standart-sodejstviya-investiciyam-i-razvitiyu-predprinimatelstva
11.	Разработка инвестиционных паспортов г. Амурска, Вознесенского сельского поселения, Литовского сельского поселения, Санболинского сельского поселения, Падалинского сельского поселения, Болоньского сельского поселения, сёл Ачан, Джуен, Омми	администрация Амурского муниципального района и поселений Амурского муниципального района	2019-2020	Создание благоприятных условий для инвесторов, увеличения объема инвестиций. Создание не менее 15 инвестиционных площадок для инвесторов.	В работе. Проводится сбор информации для формирования инвестиционных паспортов.
12.	Определение юридического статуса пустующих брошенных жилых помещений в многоквартирных домах, и подготовка предложений по восстановлению/реконструкции указанных жилых помещений	администрация Амурского муниципального района, администрации. Эльбан и г. Амурск, министерство ЖКХ края, минэкономразвития	2019-2025	Введение в эксплуатацию не менее четырех заброшенных многоквартирных жилых домов. Обеспечение жилыми помещениями из муниципального фонда по договору социального найма работников социальной сферы.	В работе. На уровне Правительства Хабаровского края создана рабочая группа. Разрабатывается "дорожная карта" по оформлению в собственность брошенных квартир.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Плановый эффект от реализации	Статус реализации
13.	Содействие в реализации проектов поддержки социально-ориентированных организаций (СОНКО)	администрация Амурского муниципального района и поселений Амурского муниципального района	Ежегодно, в сроки проведения краевого конкурса по отбору проектов СОНКО	Реализация социально-значимых проектов СОНКО на территории района. Улучшения социального самочувствия граждан района.	В работе.

ОТЧЕТ ПОДГОТОВИЛ

Н.Г. Чиркова, начальник отдела
экономического развития Администрации Амурского муниципального района

(Ф.И.О., должность)

01.10.2019

(дата)

(подпись)