АКТ
о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

28 июля 2023 г. г. Хабаровск

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа на 1100 ученических мест на ул. Демьяна Бедного в г. Хабаровске" от 20.07.2022 № 02-КС (далее – Соглашение и Объект соответственно), распоряжения Правительства Хабаровского края от 17.07.2022 № 881-рп краевым государственным казенным учреждением "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края" (далее – КГКУ "Центр ГЧП") в рамках осуществления контроля за соблюдением концессионером – Обществом с ограниченной ответственностью "Школа Будущего-Демьяна Бедного" (далее – Концессионер) условий Соглашения, в период с 04.07.2023 по 28.07.2023, проведены мероприятия контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения, связанных с созданием Объекта (далее – мероприятия контроля).

Понятия и термины, используемые в настоящем акте, применяются в том же значении, в каком они используются в Соглашении.

Лица, уполномоченные на проведение мероприятий контроля, принявшие участие в проведении мероприятий контроля:

от Концедента, в лице КГКУ "Центр ГЧП" в соответствии с уведомлением от 27.06.2023 № 3 о проведении мероприятий контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения (далее – Уведомление от 27.06.2023 № 3):

Криволап Владимир Николаевич	-	заместитель директора по строительству и контролю КГКУ "Центр ГЧП
Мочалова Ксения Александровна	-	начальник отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";
Тюрин Никита Александрович	-	инженер отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";
Шаповал Елена Владимировна	-	юрист отдела сопровождения проектов ГЧП КГКУ "Центр ГЧП".

от Концессионера в соответствии с доверенностью от 30.05.2023 № 3:

Мухина Диана Вячеславовна	-	представитель по доверенности общества с ограниченной ответственностью "Школа Будущего-Демьяна Бедного".

Предмет проведения мероприятия контроля:

Соблюдение Концессионером условий Соглашения, предусмотренных:

- пунктом 1.5.2.6 Соглашения (в части соблюдения сроков Создания);
- пунктом 6.2 Соглашения (Необходимое Страховое Покрытие);
- Приложением 5.1 к Соглашению (факт реализации 3-го и 4-го этапов Строительства);
- пунктом 7 Приложения 5 к Соглашению (Строительство Объекта в соответствии с Проектной Документацией, Рабочей Документацией и Законодательством);
- пунктами 1.5.2.3 Соглашения, 2.2.3, 2.3.1, 3.1 Части Б Приложения 13 к Соглашению (выполнение Концессионером Предварительных Условий Финансового Закрытия);
- пунктом 8.3 Приложения 5 к Соглашению (обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в сети "Интернет" за создаваемым Объектом Соглашения);
- пунктом 3.7 Приложения 5 к Соглашению (формирование Информационной модели и ведение Информационной модели в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе Правилами формирования и ведения информационной модели);
- пунктом 13.1.1.3 раздела 13 Приложения 12 к Соглашению (отчет об исполнении обязательств Концессионера на стадии Создания за счет полученных авансовых платежей Капитального Гранта).

Объекты контроля:

1. Территория Строительства Объекта, включая все находящиеся на ней здания и сооружения, механизмы, оборудование, приборы и иные объекты, относящиеся к ней, равно как и любые объекты, связанные со Строительством Объекта на этапе Строительства, в том числе обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в сети "Интернет".

2. Выполнение мер по устранению замечаний и нарушений, указанных в акте о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения от 19.06.2023.

3. Документация, связанная с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.

Концессионер был своевременно уведомлен о проведении мероприятий контроля, дате начала и окончания, датах выезда на строительную площадку и о сроках предоставления документов (Уведомление от 27.06.2023 № 3).

Процедура мероприятия контроля была осуществлена посредством анализа предоставленных Концессионером документов и осмотра территории Строительства.

В соответствии с Уведомлением от 27.06.2023 № 3 Концессионером представлены следующие документы и сведения:

- сведения о ходе выполнения Концессионером Предварительных Условий Финансового Закрытия;

- сведения о ходе устранения замечаний в части ненадлежащего страхователя и отсутствия Концедента в качестве выгодоприобретателя в рамках Необходимого страхового покрытия в соответствии с Приложением 15 (Необходимое Страховое Покрытие);

- отчет об использовании обязательств Концессионера на стадии Создания за счет полученных авансовых платежей Капитального Гранта с приложением документов согласно пункту 13.1.1.3 раздела 13 Приложения 12 к Соглашению;

- запрос на определение перечня и структуры информационной модели по представленному ранее техническому заданию на корректировку проектной документации.

В результате проведения мероприятий контроля выявлено следующее:

1. Работы по реализации 3-го этапа Строительства не начаты. Согласно Приложению 5.1 к Соглашению, срок реализации указанного этапа приходится на 03.07.2023. Детальная информация указана в Приложении № 1 "Акт фиксации факта реализации (нереализации) 3-го этапа Строительства" к настоящему акту.

2. Работы по реализации 4-го этапа Строительства не начаты. Согласно Приложению 5.1 к Соглашению, срок реализации указанного этапа приходится на 27.07.2023. Детальная информация указана в Приложении № 2 "Акт фиксации факта реализации (нереализации) 4-го этапа Строительства" к настоящему акту.

3. Концессионер во исполнение пункта 8.3 Приложения 5 к Соглашению обеспечил доступ к 24-часовому онлайн-видеонаблюдению с трансляцией в сети "Интернет" за создаваемым Объектом Соглашения.

4. По состоянию на 28.07.2023 отставание от графика производства работ (Приложение 5.1 к Соглашению № 01-КС) составляет 81 календарный день. Концессионером не реализовано 4 этапа строительства.

За каждый день просрочки реализации этапов Строительства, установленных в Приложении 5.1 к Соглашению, Концедентом начисляется неустойка, в случае неоплаты которой Концедент вправе обратиться в суд.

5. Акты о приемке выполненных работ по форме КС – 2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3 за период с 08.06.2023 по 03.07.2023 отсутствуют. Концессионером формируется пакет документов, включающий исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений, общие и специальные журналы.

6. Общий и специальные журналы работ находятся на строительной площадке. В настоящее время ведется передача строительной площадки новой подрядной организации ООО "РЭСТ".

7. В соответствии с частью 1 статьи 57.5 главы 7 Градостроительного кодекса РФ застройщик, технический заказчик, лицо, обеспечивающее или осуществляющее подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицо, ответственное за эксплуатацию объекта капитального строительства обеспечивают формирование и ведение информационной модели.

Исходя из условий и положений Соглашения заказчиком по данному Объекту выступает Концессионер. В связи с чем КГКУ "Центр ГЧП" не уполномочен определять перечень и структуру информационной модели.

Кроме того, КГКУ "Центр ГЧП" направлено письмо в адрес Концессионера от 05.07.2023 № 558, с приложением к нему методических рекомендаций Минстроя России по включению требований, связанных с формированием информационной модели объекта капитального строительства, задания на подготовку проектной документации для строительства объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ.

Предлагаем при определении перечня и структуры информационной модели руководствоваться вышеуказанными методическими рекомендациями.

8. В письме № 100/шб-дб от 14.07.2023 Концессионер сообщил, что по итогам проведенных переговоров между Сторонами было принято решение внести изменение в Соглашение, предусматривающее единого выгодоприобретателя - Концессионера - по договору страхования ответственности на этапе строительно-монтажных работ до момента ввода объекта в эксплуатацию.

Центром КГКУ "Центр ГЧП" зафиксировано, что Концессионер направил в адрес Концедента письмом (исх. №103/шб-дб от 17.07.2023) подписанный со своей стороны проект дополнительного соглашения к Соглашению в рамках Необходимого Страхового Покрытия, в редакции Концедента, предполагающей определение выгодоприобретателя по договорам страхования рисков в зависимости от стадии исполнения Соглашения.

9. Концессионером письмом № 100/шб-дб от 14.07.2023 направлена информация по вопросу выполнения Предварительных Условий Финансового Закрытия. Концессионером получены предварительные условия финансирования от ПАО Сбербанка и направлены в адрес Концедента в рабочем порядке. Концессионер также ведет переговоры с финансирующей организацией на предмет необходимости внесения изменений в Соглашение в части финансовых рисков.

КГКУ "Центр ГЧП" установлено, что в соответствии с подпунктом 1.3.3.2 пункта 1.3.3 раздела 1 Соглашения Концессионер обязан выполнить все свои обязательства, предусмотренные Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование) к Соглашению, для выполнения требований Финансового Закрытия, и обеспечить Финансирование Создания за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств в объеме, не превышающем предусмотренный Частью А (Основные Финансовые Параметры Проекта) Приложения 13 (Финансирование).

Также согласно пункта 4.1.2 раздела 4 Соглашения Стороны обязуются обеспечить соблюдение процедуры Финансового Закрытия, в том числе выполнение требований Финансового Закрытия в соответствии с Частью Б (Финансовое Закрытие) Приложения 13 (Финансирование), в течение 11

(Одиннадцати) месяцев с даты получения положительного заключения Государственной Экспертизы в отношении Проектной Документации (от 31.10.2022 № 27-1-1-3-076483-2022), то есть в срок до 30.09.2023.

На сегодняшний день документов о привлечении заемного капитала не поступало, в связи, с чем наблюдаются повышенные риски по приостановке строительства объекта.

10. Концессионером представлена отчетность письмом от 05.07.2023 № 89/ШБ-ДБ (вх. № 13100 от 10.07.2023), что соответствует сроку предоставления, предусмотренному пунктом 13.1.1.3[1] Приложения 12 к Соглашению.

В состав документации входит отчет об исполнении обязательств концессионера на стадии создания за счет полученных авансовых платежей капитального гранта № 5 от 30.06.2023 (далее – Отчет), в котором указаны сведения об остатке неиспользованных средств авансовых платежей капитального гранта, размера освоенных средств авансовых платежей капитального гранта с приложением документов, подтверждающих возникновение расходов на Создание, в том числе реестр расходов, связанных с Созданием, с приложением заверенных Концессионером документов, подтверждающих понесенные затраты, по форме и составу, которые предусмотрены пунктом 13.1.1.3 Приложения 12 к Соглашению.

Отчет содержит сведения об остатке неиспользованных средств капитального гранта по состоянию на 01.06.2023, который составляет – 2 251 202,07 руб.; сведения о размере поступивших средств капитального гранта – 232 475 852,86 руб.; сведения о размере освоенных средств капитального гранта - 9 703 124,91 руб.; сведения об остатке неиспользованных средств капитального гранта по состоянию на 30.06.2023 – 225 023 930,02 руб.

Отчет сформирован в форме таблицы, состоящей из 2 блоков.

Первый блок отражает расходы на предварительную оплату (авансирование) работ, услуг и товаров в размере **8 000 000,00** руб.

В перечень авансовых расходов входят:

- оплата по договору № 209 – ГП от 23.09.2022 –выполнение функций генерального подрядчика (предполагает авансирование) в размере 8 000 000,00 руб.

Приложенный договор, подтверждающий расходы на авансирование, соотносится с целями выплаты капитального гранта, под которыми понимаются расходы концессионера на создание объекта, указанные в подразделе 4.2 Приложения 14 к Соглашению.

Второй блок отражает расходы фактически понесенных затрат на оплату оказанных услуг на сумму **1 703 124,91** руб.

В перечень этих расходов входят:

- оплата по договору энергоснабжения электрической энергией по договору № 10267 от 28.04.2023 в размере 3 210,66 руб.;

- вознаграждение за оказание услуги выполнения функций технического заказчика по договору № 3 –ТЗ от 15.09.2022 в размере 1 405 642,86 руб.;

- оплата по договору № 1191 от 07.09.2022 - аренда земельного участка в размере 294 271,39 руб.

Затраты, направленные на оплату вознаграждения за оказание услуги выполнения функций технического заказчика и аренду земельного участка отсутствуют в проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы от 31.10.2022 № 27-1-1-3-076483-2022. Отсутствие данных затрат в проектной документации влечет риски признания осуществленных Концессионером расходов несоответствующими целевому использованию бюджетных средств.

Решили Концессионеру к повторным мероприятиям контроля:

1. Принять меры для сокращения отставания от утвержденного графика производства работ, в части выполнения работ подготовительного и основного периодов Строительства.

2. Направить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" уведомление о факте реализации 3-го и 4-го этапов Строительства в срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до его завершения, для организации повторного выезда на строительную площадку с целью фиксации факта реализации 3-го и 4-го этапов Строительства.

3. К повторным мероприятиям контроля предоставить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" сведения о внесении изменений в Проектную документацию в части неучтенных затрат, направленных на оплату вознаграждения за оказание услуги выполнения функций технического заказчика и аренду земельного участка.

4. К повторным мероприятиям контроля предоставить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" сведения о ходе выполнения Концессионером Предварительных Условий Финансового Закрытия.

КГКУ "Центр ГЧП":

1. Организовать повторный выезд на строительную площадку с целью фиксации факта реализации 3-го и 4-го этапов Строительства, после получения от Концессионера уведомления о факте реализации 3-го и 4-го этапов Строительства от Концессионера.

Приложение: 1. Акт фиксации факта реализации (нереализации) 3-го этапа строительства на 3 л. в 1 экз.
2. Акт фиксации факта реализации (нереализации) 4-го этапа строительства на 3 л. в 1 экз.

Криволап
Владимир Николаевич - отпуск

Мочалова
Ксения Александровна -

Тюрин
Никита Александрович -

Шаповал
Елена Владимировна -

Замечания представителя Концессионера по результатам мероприятий контроля (при наличии) либо мотивированный отказ от подписания акта о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения

С актом о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения ознакомлен, представитель Концессионера (ООО "Школа Будущего – Демьяна Бедного")

Мухина
Диана Вячеславовна -

в соответствии с доверенностью от 30.05.2023 № 3 (срок действия до 31.12.2023)

28" июля 2023 г.

Приложение № 1
к акту о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

Акт фиксации факта реализации (нереализации) этапа Строительства

"04" июля 2023 г.

г. Хабаровск

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", концессионного соглашения от 20.07.2022 № 02-КС "Средняя общеобразовательная школа на 1100 ученических мест на ул. Демьяна Бедного в г. Хабаровске" (далее – Соглашение и Объект соответственно), распоряжения Правительства Хабаровского края от 07.09.2022 №1243-рп краевым государственным казенным учреждением "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края" (далее – КГКУ "Центр ГЧП") в рамках проведения мероприятий контроля за соблюдением – Обществом с ограниченной ответственностью "Школа Будущего-Демьяна Бедного" (далее – Концессионер) условий Соглашения (далее – Мероприятия контроля) 04.07.2023, с 17.07.2023 по 28.07.2023, в соответствии с уведомлением от 27.07.2023 № 3 (далее – Уведомление), 04.07.2023 произведен выезд на строительную площадку с целью фиксации факта реализации 3-го этапа Строительства.

Понятия и термины, используемые в настоящем акте, применяются в том же значении, в каком они используются в Соглашении, если иное прямо не следует из акта.

Лица, уполномоченные на проведение Мероприятия контроля, принявшие участие в проведении Мероприятия контроля:

от Концедента, в лице КГКУ "Центр ГЧП" в соответствии с Уведомлением:

Криволап Владимир Николаевич	-	заместитель директора по строительству и контролю КГКУ "Центр ГЧП";
Мочалова Ксения Александровна	-	начальник отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";
Тюрин Никита Александрович	-	инженер отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";

от Концессионера в соответствии с доверенностью от 30.05.2023 № 3:

Мухина Диана Вячеславовна	-	представитель по доверенности общества с ограниченной ответственностью "Школа Будущего - Демьяна Бедного".

В соответствии с пунктом 1.7.3 Соглашения сроки реализации этапов Строительства установлены в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению.

В силу пункта 1.5.2.6 Соглашения Концессионер обязан обеспечить, в том числе соблюдение сроков Создания Объекта.

В состав 3-го этапа Строительства, срок реализации которого 03.07.2023, входят следующие общестроительные работы выше отм. 0.000:

- устройство стен 1-го этажа;
- устройство колонн 1-го этажа;
- устройство диафрагм жесткости 1-го этажа;
- устройство перемычек 1-го этажа;
- устройство перекрытия 1-го этажа;
- устройство перегородок 1-го этажа;
- устройство лифтовых шахт 1-го этажа;
- устройство лестничных клеток 1-го этажа.

В ходе осмотра строительной площадки 04.07.2023 выявлено следующее:

- работы по устройству стен 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству колонн 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству диафрагм жесткости 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству перемычек 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству перекрытия 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству перегородок 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству лифтовых шахт 1-го этажа не начаты;
- работы по устройству лестничных клеток 1-го этажа не начаты.

Результат комиссионного осмотра:

Работы 3-го этапа Строительства нереализованны в срок, установленный в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению.

В соответствии с п. 5.9 Приложения 11 к Соглашению по факту нарушения Концессионером срока реализации этапов Строительства, установленных в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению, Концессионеру будет направлено требование об уплате неустойки в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фиксации факта реализации неисполненных этапов Строительства.

По состоянию на 04.07.2023 за нарушение Концессионером сроков реализации этапов Строительства, установленных в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению, общий размер неустойки за нарушение сроков реализации этапов строительства – 375 000 рублей (триста семьдесят пять тысяч) 00 копеек в том числе за нарушение:

- 1-го этапа Строительства, составляет 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

- 2-го этапа Строительства, составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

При этом по состоянию на 04.07.2023 подготовлено для направления в адрес Концессионера требование об уплате неустойки, которое подлежит исполнению Концессионером в соответствии с условиями Соглашения (п. 5.9 Приложения 11 к Соглашению).

Решили Концессионеру:

Направить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" уведомление о факте реализации 3-го этапа Строительства в срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до его завершения, для организации повторного выезда на строительную площадку с целью фиксации факта реализации 3-го этапа Строительства.

Криволап
Владимир Николаевич -

Мочалова
Ксения Александровна -

Тюрин
Никита Александрович -

Замечания представителя Концессионера в ходе Мероприятия контроля (при наличии) либо мотивированный отказ от подписания акта фиксации факта реализации (нереализации) этапа Строительства (при наличии)

С актом фиксации факта реализации (нереализации) этапа Строительства ознакомлен, представитель Концессионера ООО "Школа Будущего-Демьяна Бедного".

Мухина
Диана Вячеславовна -

в соответствии с доверенностью от 30.05.2023 № 3 (срок действия до 31.12.2023)

"04" июля 2023 г.

Приложение № 2
к акту о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

Акт фиксации факта реализации (нереализации) этапа Строительства

"28" июля 2023 г. г. Хабаровск

На основании статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", концессионного соглашения от 20.07.2022 № 02-КС "Средняя общеобразовательная школа на 1100 ученических мест на ул. Демьяна Бедного в г. Хабаровске" (далее – Соглашение и Объект соответственно), распоряжения Правительства Хабаровского края от 07.09.2022 №1243-рп краевым государственным казенным учреждением "Центр государственно-частного партнерства Хабаровского края" (далее – КГКУ "Центр ГЧП") в рамках проведения мероприятий контроля за соблюдением – Обществом с ограниченной ответственностью "Школа Будущего-Демьяна Бедного" (далее – Концессионер) условий Соглашения (далее – Мероприятия контроля) 04.07.2023, с 17.07.2023 по 28.07.2023, в соответствии с уведомлением от 27.07.2023 № 3 (далее – Уведомление), 28.07.2023 произведен выезд на строительную площадку с целью фиксации факта реализации 4-го этапа Строительства.

Понятия и термины, используемые в настоящем акте, применяются в том же значении, в каком они используются в Соглашении, если иное прямо не следует из акта.

Лица, уполномоченные на проведение Мероприятий контроля, принявшие участие в проведении Мероприятий контроля:

от Концедента, в лице КГКУ "Центр ГЧП" в соответствии с Уведомлением:

Мочалова Ксения Александровна	-	и.о. заместителя директора по строительству и контролю КГКУ "Центр ГЧП";
Тюрин Никита Александрович	-	инженер отдела по контролю за строительством объектов КГКУ "Центр ГЧП";

от Концессионера в соответствии с доверенностью от 30.05.2023 № 3:

Мухина Диана Вячеславовна	-	представитель по доверенности общества с ограниченной ответственностью "Школа Будущего - Демьяна Бедного".

В соответствии с пунктом 1.7.3 Соглашения сроки реализации этапов Строительства установлены в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению.

В силу пункта 1.5.2.6 Соглашения Концессионер обязан обеспечить, в том числе соблюдение сроков Создания Объекта.

В состав 4-го этапа Строительства, срок реализации которого 27.07.2023, входят общестроительные работы выше отм. 0.000 (Стены, колонны, диафрагмы, перемычки, перекрытие, лифтовые шахты, лестничные клетки 2-го этажа).

Результат комиссионного осмотра:

- в ходе осмотра строительной площадки 28.07.2023 выявлено, что общестроительные работы 4-го этапа Строительства не начаты;

- продолжается нарушение Концессионером сроков реализации 1-го, 2-го и 3-го этапов Строительства.

В соответствии с п. 5.9 Приложения 11 к Соглашению по факту нарушения Концессионером срока реализации этапов Строительства, установленных в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению, Концессионеру будет направлено требование об уплате неустойки в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки до момента фиксации факта реализации неисполненных этапов Строительства.

По состоянию на 28.07.2023 за нарушение Концессионером сроков реализации этапов Строительства, установленных в Приложении 5.1 (График реализации этапов) к Соглашению, общий размер неустойки за нарушение сроков реализации этапов строительства – 750 000 рублей (семьсот пятьдесят тысяч) 00 копеек в том числе за нарушение:

- 1-го этапа Строительства, составляет 405 000 (четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек;

- 2-го этапа Строительства, составляет 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

- 3-го этапа Строительства, составляет 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

При этом по состоянию на 28.07.2023 подготовлено для направления в адрес Концессионера требование об уплате неустойки, которое подлежит исполнению Концессионером в соответствии с условиями Соглашения (п. 5.9 Приложения 11 к Соглашению).

Решили Концессионеру:

Направить в адрес КГКУ "Центр ГЧП" уведомление о факте реализации 4-го этапа Строительства в срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до его завершения, для организации повторного выезда на строительную площадку с целью фиксации факта реализации 4-го этапа Строительства.

Мочалова
Ксения Александровна -



Тюрин
Никита Александрович - _____

Замечания представителя Концессионера в ходе Мероприятия контроля (при наличии) либо мотивированный отказ от подписания акта фиксации факта реализации (нереализации) этапа Строительства (при наличии)

_____

_____

С актом фиксации факта реализации (нереализации) этапа Строительства ознакомлен, представитель Концессионера ООО "Школа Будущего-Демьяна Бедного".

Мухина
Диана Вячеславовна - _____
в соответствии с доверенностью от 30.05.2023 № 3 (срок действия до 31.12.2023)

"28" июля 2023 г.